

35	ООО "УралОбл"	ПС "Шеметки" 35/6 кВ ф.02 КТП-0201	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	19,40, 2020.06.04	14,30, 2020.06.04	14,30, 2020.06.04	3:50	0,03	Наряд	1195	ТР КТП, Осмотр ЛР.	П	
36	ООО "УралОбл"	ПС 35/6 кВ "Северномаскиа" РП-3 ВЛ 6 кВ ф.№04 КТП-6	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	09,50, 2020.06.04	14,00, 2020.06.04	14,00, 2020.06.04	4:10	0,013	Наряд	1196	ТР КТП, Осмотр ЛР.	П	
37	ООО "УралОбл"	ПС "Шеметки" 35/6 ВЛ 6 кВ Фидер №07 ВЛ6-6 кВ №1 ЛР-071	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,30, 2020.06.23	13,40, 2020.06.23	13,40, 2020.06.23	3:10	0,006	Наряд	1510	ТО ВЛ6-6кВ №1, осмотр ЛР-071.	П	
38	ООО "УралОбл"	ПС "Шеметки" 35/6 ВЛ 6 кВ Фидер №07 КТП-0705	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	14,20, 2020.06.25	17,00, 2020.06.25	17,00, 2020.06.25	2:40	0,006	Наряд	1539	ТР КТП, Осмотр ЛР-0705	П	
39	ООО "УралОбл"	ПС "Федоровская" ЧСЗ 35/10 ВЛ 10 кВ фидер №13	ВЛ	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	15,55, 2020.07.05	18,30, 2020.07.05	18,30, 2020.07.05	1:40	0,03	Наряд	31, 23	Отключение для отъезда неисправности ВЛ-10кВ. (18:55 - 17:35) Обход ВЛ 10кВ после ЛР-132. (17:31 - 18:00) В 12:28 ДД Кудз. РЭС сообщено, что ПС Федоровская появилась «земля» по фазе «С» полна, при отключении ф.13. «Земля» прошла, при включении – появилась. В 16:56 при отключении ЛР-132 «Земля» прошла, при включении – появилась. В 17:30 бригады ЦЭС взяли разрешение для обхода ВЛ-10кВ после ЛР-132. При обходе обнаружена в КТП-8656 зарывание опорного изолятора по фазе «С». В 18:00 привезли отключение ЛР-6кВ КТП-8656. С 18:06-18:35 заменили изолятор в КТП, включили в работу, контроль напряжения в норме. В простом была 1 замена изолятора в КТП, включили в работу. (18:00 - 18:35)	В	
40	ООО "УралОбл"	ПС "буль" (ОЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ ф. №02	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11,00, 2020.07.06	17,00, 2020.07.06	17,00, 2020.07.06	6:00	0,0055			ПО ОЭС филиал "Терминал" ОАО "МРСК Урала" - Замена дефектных изоляторов	В	
41	ООО "УралОбл"	РУ-6 УКТМ "Комсомо" ячейка ф. Елантай	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,08, 2020.07.07	13,40, 2020.07.07	13,40, 2020.07.07	0:32	0,015	Наряд	59	Высоковольтные испытания ВВ-6 кВ на выкатной тележке	П	
42	ООО "УралОбл"	ПС 35/6 кВ "Северномаскиа" РП-3 ВЛ 6 кВ ф.№07 КТП-0748	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,00, 2020.07.10	17,00, 2020.07.10	17,00, 2020.07.10	8:00	0,01	Наряд	171	Замена трансформатора 6/0,4кВ, ТР КТП, осмотр ЛР-6кВ	П	
43	ООО "УралОбл"	ПС "Шеметки" 35/6 кВ КРУН 6 кВ н.2 (ф.07), н.5 (ф.08), н.7 (ф.04)	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	3	11,15, 2020.07.29	15,00, 2020.07.29	15,00, 2020.07.29	3:45	0,35	Наряд	493, 494	ТО, ГК	П
44	ООО "УралОбл"	ПС "Шеметки" 35/6 кВ ЗРУ-6 кВ 1 ЦШ 6 кВ	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	3	15,15, 2020.07.29	16,00, 2020.07.29	16,00, 2020.07.29	0:45	0,35	Наряд	495	ТР	П
45	ООО "УралОбл"	ПС "Шеметки" 35/6 кВ КРУН-6 кВ н.10 (ф.03), н.11 (ф.02), н.12 (ф.01)	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	4	10,45, 2020.07.30	13,00, 2020.07.30	13,00, 2020.07.30	2:15	0,75	Наряд	523	ТО выкатных элементов	П
46	ООО "УралОбл"	ПС "Шеметки" 35/6 кВ ЗРУ-6 кВ 2 ЦШ 6 кВ	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	4	11,15, 2020.07.30	14,00, 2020.07.30	14,00, 2020.07.30	0:45	0,75	Наряд	526	ТР ЗСШ-6 кВ внутренней установки	П
47	ООО "УралОбл"	ПС 35/6 кВ "Северномаскиа" РП-3 ВЛ 6 кВ ф. №08	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	11,10, 2020.07.31	16,30, 2020.07.31	16,30, 2020.07.31	2:20	0,023	Наряд	544	Замена опоры №53	П	
48	ООО "УралОбл"	ПС 110/35/6 кВ "Слуцкая" ЧСЗ ВЛ 6 кВ ф. №26, ВЛ6-1	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11,30, 2020.07.31	13,30, 2020.07.31	13,30, 2020.07.31	2:00	0,05	Наряд	242	ТО ВЛ6	П