Сводные данные об отключениях по границам ТСО, информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за 2018 год.

*ООО "УралОйл"*

*наименование электросетевой организации*

| № п/п | Наименование структурной единицы электросетевой оптовой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | | | | | | | | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | | | | | | | | | | | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объекте данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг ( часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номера и дата записи в журнале отключений) | Причины прекращения передачи электрической энергии | Вид отключения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Потребители электрической энергии | | | | | | | | Потребители электрической энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 категории надежности | | 2 категории надежности | | 3 категории надежности | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | 1 категории надежности | | 2 категории надежности | | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21) | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | полное | частичное | полное | частичное | | | | | полное | частичное | полное | частичное | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| **2018 год:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6кВ ф.№07 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,50, 2018.01.08 | 11,08, 2018.01.08 | 11,08, 2018.01.08 | 3:18 | 0,005 | | | В 8:14 ДД ЦДНГ-5 сообщила об отсутствии напряжения на м/р Зоринское. При осмотре КРУН-6кВ ПС "Шемети" обнаружено: сработали указательные реле "ТО", "земля" в сети 6кВ 1С.Ш., блинкера сквитировали, контроль напряжения в норме. При осмотре ВЛ6-6кВ №1 выявлено аварийное отключение МВ-6кВ, блинкера защит не выведены. В 11:00 отключен ЛР-073. В 11:08 пробное включение МВ-6кВ ВЛ6№1 успешное. Произведен осмотр участка ВЛ-6кВ от ЛР-073 - на опоре 201/28 обрыв вязки ф."С", провод лежит на траверсе, многочисленные налипания снега на провода. Удаление снега с проводов ВЛ и ремонтные работы перенесены на 09.01.2018. В простое 2 скважины. Погодные условия - порывистый ветер, мокрый снег. | В |
| 2 | ООО "УралОйл" | ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 09,20, 2018.01.11 | 16,40, 2018.01.11 | 16,40, 2018.01.11 | 7:20 | 0,02 | Распоряжение | 71 | ТО ВЛ-6 кВ | П |
| 3 | ООО "УралОйл" | ПС "Майкор" 35/10 кВ ВЛ-10кВ фидер №05 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17,11, 2018.01.18 | 17,22, 2018.01.18 | 17,22, 2018.01.18 | 0:11 | 0,015 | | | Кратковременное отключение для восстановления нормальной схемы | В |