Согласовано:
Первый заместитель начальника Управления-
Главный инженер
ПРН ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
_____В.А. Шустиков
"20" 04 2020

Утверждаю:
Главный инженер
ООО "УралОйл"
_____В.В. Селезнев
"24" 04 2020

График ППР
ТО и ТР энергетического оборудования ООО "УралОйл" на май 2020 год.

ЦДНГ	Участок	Месторождение	Наименование объекта (№ скв., куста)	Оборудование	Диспетчерское наименование	Тип оборудования	Ед.измер.	кол-во	Марка оборуд-я P кВА	Марка оборуд-я U кВ	5	ТО всего	ТР всего	трудоемкость ТО	трудоемкость ТР	трудоемкость всего	Стоимость ТО, руб. без НДС	Стоимость ТР, руб. без НДС	Стоимость всего, руб. без НДС	Дата проведения работ
ЦДНГ-2 Участок №1																				
Ц-2	Кунгурский	Козубаевское	РУ-6 кВ УПН "Кояново"	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф. Балантай	А-95	км	5,46		6	ТО	1	0	8,6	43	46,956	2 175,90	9 932,12	11 880,41	06.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Козубаевское	РУ-6 кВ УПН "Кояново"	КТП	КТП ДНС Козубаевская	КТП 6/0,4	шт	1	250	6/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1 947,79	10 051,75	10 051,75	06.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Козубаевское	РУ-6 кВ УПН "Кояново"	ЛР	ЛР-КТП ДНС (оп. №1/70 Ф. Балантай)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1 305,21	136,63	06.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Кукуштанское	ПС 110/6 кВ "Кукуштан"	Р	ЛР-1 110 кВ Ирень-Бизяр цепь левая	РН -2-IIп-110/1250-УХЛ1 (полимерный, с двумя ЗН, с приводами ПР-М-16-190-УХЛ1)	к-кт	1		110	ТР	0	1	2,6	10,3	10,3	693,73	2 973,77	2 973,77	07.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Кукуштанское	ПС 110/6 кВ "Кукуштан"	ВЛ	ВЛ 110 кВ Ирень-Бизяр цепь левая (отпайка на ПС)	А-120	км	0,2		110	ТО	1	0	10,5	105	2,1	2 801,61	28 225,60	560,32	07.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Кукуштанское	ПС 110/6 кВ "Кукуштан"	ВЛ	ВЛ-6 кВ Ф. "Кукуштан - Обливка"	А-120	км	9,65		6	ТО	1	0	8,6	43	82,99	2 175,90	9 932,12	20 997,44	08.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Кукуштанское	ПС 110/6 кВ "Кукуштан"	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф. "КураШим"	СИП-3х70	км	3,6		6	ТО	1	0	8,6	43	30,96	2 175,90	9 932,12	7 833,24	10.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	ЛР	ЛР ВЛ-6 кВ Ф. Кукуштан-Обливка	РЛНД-10/400 (с одним ЗН)	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1 305,21	136,63	12.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф-01	А-95	км	11,3		6	ТО	1	0	8,6	43	97,18	2 175,90	9 932,12	24 587,67	13.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	ЛР	ЛР-011 (оп. №2/103 Ф-01)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1 305,21	136,63	13.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	ЛР	ЛР-012 (оп. №2А/103 Ф-01)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1 305,21	136,63	13.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	КТП	КТП №103	КТП 6/0,4	шт	1	100	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	1 947,79	10 051,75	1 947,79	14.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	ЛР	ЛР-103 (оп. №24/10 Ф-05)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1 305,21	136,63	14.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Троельжанское	ПС 35/6 кВ "Троельга"	ВЛ	ВЛ-35кВ "Ергач-Троельга", " Троельга-Калинино" (шлейфовый заход)	ВЛ-35кВ	км	1,5		35	ТО	1	0	6	57	9	3 041,75	23 726,72	4 562,63	14.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф. 03	А-70	км	3,9		6	ТО	1	0	8,6	43	33,54	2 175,90	9 932,12	8 486,01	15.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	ВЛ	ВЛ-6кВ Ф. 05	А-70	км	5,5		6	ТО	1	0	8,6	43	47,3	2 175,90	9 932,12	11 967,45	18.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	КТП	КТП №9 Водозабор Бабка	КТП 6/0,4	шт	1	63	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	1 947,79	10 051,75	1 947,79	18.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	ЛР	ЛР-9 (оп. №55 Ф. 07)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1 305,21	136,63	18.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	КТП	КТП №18	КТП 6/0,4	шт	1	250	6/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1 947,79	10 051,75	10 051,75	19.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	ЛР	ЛР-18 (оп. №6/27 Ф. 07)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1 305,21	136,63	19.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	КТП	КТП №16 УППН Кыласово	КТП 6/0,4	шт	1	160	6/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1 947,79	10 051,75	10 051,75	19.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	ЛР	ЛР-16 (оп. №14 Ф. №08)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1 305,21	136,63	19.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Кукуштанское	ПС 110/6кВ "Кукуштан"	торного масла для хром	Т-1 2,5 МВА	ТМН 2500/110-У1 (Ун/Д-11)	шт	1	2500	110/6,3	Х	1							303,61	20.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Кукуштанское	ПС 110/6кВ "Кукуштан"	ский анализ газов, расте	Т-1 2,5 МВА	ТМН 2500/110-У1 (Ун/Д-11)	шт	1	2500	110/6,3	Х	1							303,61	20.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	ПАРН	ВДТ-1	ПАРН серии ВДТ	шт	1		6	И	1							884,92	20.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	ПАРН	ВДТ-2	ПАРН серии ВДТ	шт	1		6	И	1							884,92	20.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	ВВ	ВВ-6 кВ Ф-01	РВА/TEL-10-12,5/630	шт	1		6	И	1							4 345,33	21.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	ВВ	ВВ-6 кВ Ф-03	РВА/TEL-10-12,5/630	шт	1		6	И	1							4 345,33	21.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	ВВ	ВВ-6 кВ Ф-05	РВА/TEL-10-12,5/630	шт	1		6	И	1							4 345,33	21.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Лобановское	РП-6 кВ "РП-39"	ВЛБ	КРУН-СВЛ Ф. Гараж	ВВ-10 кВ типа ВВ/TEL	шт	1		6	И	1							4 345,33	22.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Лобановское	РП-6 кВ "РП-39"	ВЛБ	КРУН-СВЛ Ф. Гараж	ТН-10 типа ЗНОЛП	шт	1		6	И	1							3 339,46	22.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Лобановское	РП-6 кВ "РП-39"	ВЛБ	КРУН-СВЛ Ф. Гараж	КРУН-СВЛ	шт	1		6	И	1							3 339,46	22.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Лобановское	РП-6 кВ "РП-39"	ВЛБ	ЗУ КРУН-СВЛ Ф. Гараж	ЗУ	шт	1			И	1							506,96	22.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Троельжанское	ПС 35/6 кВ "Троельга"	Испытания	ТТ ВВ-35 Ввод-2	ТТ-35 кВ типа ТОЛ-СЭЩ-35-IV-04 300/5	шт	3		35	И	1							6 638,70	25.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Троельжанское	ПС 35/6 кВ "Троельга"	Испытания	ТТ ВВ-35 Т-2	ТТ-35 кВ типа ТОЛ-СЭЩ-35-IV-04 300/5	шт	3		35	И	1							6 638,70	25.05.2020
Ц-2	Кунгурский	Троельжанское	ПС 35/6 кВ "Троельга"	Испытания	ТТ СВВ-35	ТТ-35 кВ типа ТОЛ-СЭЩ-35-IV-04 300/5	шт	3		35	И	1							6 638,70	25.05.2020
Ц-2	Чернушинский	Аряжское	ПС 110/35/10кВ "Федоровская"	ВЛ	ВЛ-10кВ фид.№3 на КТП №В647	А-50	км	0,83		10	ТО	1	0	8,6	43	7,138	2175,90		1 806,00	08.05.2020г.
Ц-2	Чернушинский	Калмиярское	ПС 110/35/10кВ "Куеда"	ЛР	ЛР-10кВ оп.№1 фид.№4 перед ВЛБ-1	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63		136,63	06.05.2020г.
Ц-2	Чернушинский	Калмиярское	ПС 110/35/10кВ "Куеда"	ВЛБ	ВЛБ-1 фид.№4	МВ-10	шт	1		10	ТР	0	1	10,7	37,8	37,8	1254,05	4930,78	4 930,78	06.05.2020г.
Ц-2	Чернушинский	Кряжевское	ПС 110/35/6кВ "Слудка"	ВЛ	ВЛ-10кВ фид.№26 оп.1-100 осн. фидер	СИП-3 70мм	км	5,6		10	ТО	1	0	8,6	43	48,16	2175,90		12 185,04	07.05.2020г.
Ц-2	Чернушинский	Кряжевское	ПС 110/35/6кВ "Слудка"	ВЛ	ВЛ-10кВ фид.№26 оп.100-112 осн. фидер	АС-50	км	0,7		10	ТО	1	0	8,6	43	6,02	2175,90		1 523,13	07.05.2020г.
Ц-2	Чернушинский	Калмиярское	ПС 110/35/6кВ "Слудка"	ВЛ	ВЛ-10кВ фид.№26 оп.112-172 осн. фидер	АС-70	км	3,6		10	ТО	1	0	8,6	43	30,96	2175,90		7 833,24	07.05.2020г.

Ц-2	Чернушинский	Калмиярское	ПС 110/35/6кВ "Слудка"	ВЛ	ВЛ-10кВ фид.№26 оп.172-222 осн. фидер	АС-70	км	2,7		10	ТО	1	0	8,6	43	23,22	2175,90		5 874,93	07.05.2020г.
Ц-2	Чернушинский	Калмиярское	ПС 110/35/6кВ "Слудка"	ВЛ	ВЛ-10кВ фид.№26 оп.222-269 осн. фидер	АС-70	км	3		10	ТО	1	0	8,6	43	25,8	2175,90		6 527,70	07.05.2020г.
Ц-2	Чернушинский	Калмиярское	ПС 110/35/6кВ "Слудка"	ВЛ	ВЛ-10кВ фид.№26 оп.1-39 отп. на ДНС "Калмияр"	АС-50	км	2,2		10	ТО	1	0	8,6	43	18,92	2175,90		4 786,98	07.05.2020г.
Ц-2	Чернушинский	Калмиярское	ПС 110/35/6кВ "Слудка"	ВЛ	ВЛ-10кВ фид.№26 оп.1-65 отп. на КТП №11	АС-50	км	3,6		10	ТО	1	0	8,6	43	30,96	2175,90		7 833,24	07.05.2020г.
Ц-2	Чернушинский	Калмиярское	ПС 110/35/6кВ "Слудка"	ВЛ	ВЛ-10кВ фид.№26 оп.1-7 отп. на КТП №13,14	СИП-50	км	0,3		10	ТО	1	0	8,6	43	2,58	2175,90		652,77	07.05.2020г.
Ц-2	Чернушинский	Кряжевское	ПС 110/35/6кВ "Слудка"	ВЛ	ВЛ-10кВ фид.№26 оп.1-7 отп. на КТП №15,16	СИП-50	км	0,65		10	ТО	1	0	8,6	43	5,59	2175,90		1 414,34	07.05.2020г.
Ц-2	Чернушинский	Хатымское	РП-10кВ ЦРП "Брод"	ЛР	ЛР оп.№1 фид.№8 отп. на КТП №Г466	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63		136,63	19.05.2020г.
Ц-2	Чернушинский	Хатымское	РП-10кВ ЦРП "Брод"	ВЛ	ВЛ-10кВ фид.№8 оп.1-43 отп. на КТП №Г466	А-50	км	2,15		10	ТО	1	0	8,6	43	18,49	2175,90		4 678,19	19.05.2020г.
Ц-2	Чернушинский	Хатымское	РП-10кВ ЦРП "Брод"	ЛР	ЛР КТП №Г466	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63		136,63	19.05.2020г.
Ц-2	Чернушинский	Хатымское	РП-10кВ ЦРП "Брод"	КТП	КТП №Г466	ТМ63/10	шт	1	63	10/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1947,79	10051,75	10 051,75	19.05.2020г.
Ц-2	Чернушинский	Бардымское	ПС 110/35/6кВ "Печмень"	ЛР	ЛР оп.№1 фид.№6 отп. на КТП №Д-578,577	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63		136,63	22.05.2020г.
Ц-2	Чернушинский	Бардымское	ПС 110/35/6кВ "Печмень"	ЛР	ЛР КТП №Д578	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63		136,63	22.05.2020г.
Ц-2	Чернушинский	Бардымское	ПС 110/35/6кВ "Печмень"	КТП	КТП №Д578	ТМ-63/6	шт	1	63	6/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1947,79	10051,75	10 051,75	22.05.2020г.
Ц-2	Чернушинский	Бардымское	ПС 110/35/6кВ "Печмень"	ВЛ	ВЛ-10кВ фид.№16 оп.1-19 отп. на КТП №Д577	АС-35	км	1,3		6	ТО	1	0	8,6	43	11,18	2175,90		2 828,67	22.05.2020г.
Ц-2	Чернушинский	Бардымское	ПС 110/35/6кВ "Печмень"	ЛР	ЛР КТП №Д577	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63		136,63	22.05.2020г.
Ц-2	Чернушинский	Бардымское	ПС 110/35/6кВ "Печмень"	КТП	КТП №Д577	ТМ-40/6	шт	1	40	6/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1947,79	10051,75	10 051,75	22.05.2020г.
Ц-2	Чернушинский	Чекурское	ПС 110/10кВ "Шермейка"	ВЛ	ВЛ-10кВ фид.№15 отпайка на КТП-Б668	АС-50	км	2,5		10	ТО	1	0	8,6	43	21,5	2175,90		5 439,75	12.05.2020г.
ЦДНГ-3																			0	
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	Т	Т-1	ТДТН-16000/110	шт	1	16000	110	ТР	0	1	20,4	204	204	5628,2	58762,31	58 762,31	20.05.2020
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	Р	ЛР-110 №1	РЛНДЗ-110	шт	1		110	ТР	0	1	2,6	10,3	10,3	693,73	2973,77	2 973,77	20.05.2020
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	Р	ШР-110 №1	РЛНДЗ-110	шт	1		110	ТР	0	1	2,6	10,3	10,3	693,73	2973,77	2 973,77	20.05.2020
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	Р	ОД-110 №1	ОД-110	шт	1		110	ТР	0	1	2,6	10,3	10,3	667,05	3233,62	3 233,62	20.05.2020
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	ЗР	КЗ-110 №1	КЗ-110	шт	1		110	ТР	0	1	1,1	5,8	5,8	293,5	1682,27	1 682,27	20.05.2020
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	РЗ	РВС-110 №1	РВС-110	шт	3		110	ТР	0	1	1,8	8	24	480,28	2320,37	6 961,11	20.05.2020
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	ЗР	ЗОН-110 №1	ЗОН-110	шт	1		110	ТР	0	1	0,8	5,3	5,3	213,46	1414,15	1 414,15	20.05.2020
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	ОПН	РВС-35 №1	ОПН-35	шт	3		35	ТР	0	1	1,2	6	18	320,18	1740,28	5 220,84	20.05.2020
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	ОПН	РВО-6 №1	ОПН-6	шт	1		6	ТР	0	1	2	6,8	6,8	320,18	1740,28	1 740,28	20.05.2020
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	Р	СР-110 №1	РЛНДЗ-110	шт	1		110	ТР	0	1	2,6	10,3	10,3	693,73	2973,77	2 973,77	20.05.2020
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	ШМ	С.Ш.-110 №1	ШМ	10м	3		110	ТР	0	1	0,9	2,3	6,9	240,14	667,11	2 001,33	20.05.2020
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	Т	Т-1	ТДТН-16000/110	шт	1	16000	110	ТВ	1							2 172,71	14.05.2020
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	Р	ЛР-110 №1	РЛНДЗ-110	шт	1		110	ТВ	1							201,18	14.05.2020
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	Р	ШР-110 №1	РЛНДЗ-110	шт	1		110	ТВ	1							201,18	14.05.2020
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	Р	ОД-110 №1	ОД-110	шт	1		110	ТВ	1							201,18	14.05.2020
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	ЗР	КЗ-110 №1	КЗ-110	шт	1		110	ТВ	1							201,18	14.05.2020
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	РЗ	РВС-110 №1	РВС-110	шт	3		110	ТВ	1							603,54	14.05.2020
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	ЗР	ЗОН-110 №1	ЗОН-110	шт	1		110	ТВ	1							201,18	14.05.2020
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	ОПН	РВС-35 №1	ОПН-35	шт	3		35	ТВ	1							603,54	14.05.2020
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	ОПН	РВО-6 №1	ОПН-6	шт	1		6	ТВ	1							201,18	14.05.2020
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	Р	СР-110 №1	РЛНДЗ-110	шт	1		110	ТВ	1							201,18	14.05.2020
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	ШМ	С.Ш.-110 №1	ШМ	10м	3		110	ТВ	1							603,54	14.05.2020
ЦДНГ-5																				
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС 110/35/10кВ "Васильевская"	ЛР	ЛР КТП№0313 Котельная "Васильевка"	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1305,21	136,63	29.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС 110/35/10кВ "Васильевская"	КТП	КТП№0313 Котельная "Васильевка"	ТМГ-250/10	шт	1	250	10/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	1947,79	10051,75	1 947,79	29.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС 110/35/10кВ "Васильевская"	ВЛБ	КРУ-1	СВЛ-10 КРУН-12С	шт	1		10	ТР	0	1	10,7	37,8	37,8	747,1	4528,73	4 528,73	06.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС 110/35/10кВ "Васильевская"	ВЛБ	КРУ-2	СВЛ-10 КРУН-12С	шт	1		10	ТР	0	1	10,7	37,8	37,8	747,1	4528,73	4 528,73	06.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС 110/35/10кВ "Васильевская"	ЛР	ЛР №0801 перед КРУН-СВЛ №3	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1305,21	136,63	15.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС 110/35/10кВ "Васильевская"	ВЛБ	КРУ-3	СВЛ-10 КРУН-12С	шт	1		10	ТР	0	1	10,7	37,8	37,8	747,1	4528,73	4 528,73	15.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС 110/35/10кВ "Васильевская"	ЛР	ЛР №0802 после КРУ-3	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1305,21	136,63	15.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС 110/35/10кВ "Васильевская"	ВЛБ	КРУ-4	СВЛ-10 КРУН-12С	шт	1		10	ТР	0	1	10,7	37,8	37,8	747,1	4528,73	4 528,73	07.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС 110/35/10кВ "Васильевская"	ВЛБ	КРУ-5	СВЛ-10 КРУН-12С	шт	1		10	ТР	0	1	10,7	37,8	37,8	747,1	4528,73	4 528,73	07.05.2020

Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС 110/35/10кВ "Васильевская"	ЛР	ВЛ-10кВ фид. №03 ЛР №0301-0307	РЛНД-10	шт	7		10	ТО	1	0	0,73	4,5	5,11	136,63	1305,21	956,41	06.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ЛР	ЛР КТП №0104	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1305,21	136,63	18.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	КТП	КТП №0104	ТМ-40/6	шт	1	40	6/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1947,79	10051,75	10 051,75	18.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ЛР	ЛР КТП №0114	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1305,21	136,63	19.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	КТП	КТП №0114	ТМ-63/6	шт	1	63	6/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1947,79	10051,75	10 051,75	19.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ЛР	ЛР КТП №0105	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1305,21	136,63	18.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	КТП	КТП №0105	ТМ-40/6	шт	1	40	10/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1947,79	10051,75	10 051,75	18.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ЛР	ЛР КТП №0108	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1305,21	136,63	19.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	КТП	КТП №0108	ТМ-40/6	шт	1	40	10/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1947,79	10051,75	10 051,75	19.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ЛР	ЛР-0101	РЛНД-10	шт	1		6	ТР	0	1	0,73	4,5	4,5	136,63	1305,21	1 305,21	18.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ВЛБ	ЛБ-101 Реклоузер	ВВ-6	шт	1		6	ТО	1	0	10,7	37,8	10,7	747,1	4528,73	747.10	18.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ЛР	ЛР-0102	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	4,5	136,63	1305,21	1 305,21	18.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ЛР	ЛР-0103	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	4,5	136,63	1305,21	1 305,21	18.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ТН	Яч. №1 ТН	3хЗНОЛП.06	шт	3		6/0,1	ТР	0	1	2,8	9,3	27,9	747,1	2697,43	8 092,29	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ВВ	Яч. №2 ввод 6 кВ	ВВ/TEL-10/20	шт	1		6	ТР	0	1	2,8	12,8	12,8	747,1	4528,73	4 528,73	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ВВ	Яч. №3 ЭД №1	ВВ/TEL-10/20	шт	1	250	6	ТР	0	1	2,8	12,8	12,8	747,1	4528,73	4 528,73	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ВВ	Яч. №4 ЭД №2	ВВ/TEL-10/20	шт	1	250	6	ТР	0	1	2,8	12,8	12,8	747,1	4528,73	4 528,73	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	Р	Яч. №5 "Линия ТСН"		шт	1		6	ТР	0	1	0,9	3,3	3,3	240,14	880,57	880,57	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	СН	ТСН - 6кВ	ТЛС-63/6	шт	1	63	6/0.4	ТР	0	1	5,2	17,5	17,5	987,23	3308,57	3 308,57	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Шатовское	ПС 35/10кВ "Чёрмоз"	ЛР	ЛР КТП №0049	РЛНД-10	шт	1		10	ТР	0	1	0,73	4,5	4,5	136,63	1305,21	1 305,21	21.05.2020
Ц-5	Ильинский	Шатовское	ПС 35/10кВ "Чёрмоз"	КТП	КТП №0049	ТМ-400/10	шт	1	400	10/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1947,79	10051,75	10 051,75	21.05.2020
Ц-5	Ильинский	Шатовское	ПС 35/10кВ "Чёрмоз"	КТП	КТП №0032	ТМ-63/10	шт	1	63	10/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1947,79	10051,75	10 051,75	20.05.2020
Ц-5	Ильинский	Шатовское	ПС 35/10кВ "Чёрмоз"	ЛР	ЛР КТП №0032	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1305,21	136,63	20.05.2020
Ц-5	Ильинский	Шатовское	ПС 35/10кВ "Чёрмоз"	ЛР	ЛР КТП №00527	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1305,21	136,63	20.05.2020
Ц-5	Ильинский	Шатовское	ПС 35/10кВ "Чёрмоз"	КТП	КТП №00527 ПНН "Шатовка"	ТМ-160/10	шт	1	160	10/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1947,79	10051,75	10 051,75	20.05.2020
Ц-5	Ильинский	Шатовское	ПС 35/10кВ "Чёрмоз"	ЛР	ВЛ-10кВ фид. №6 опора №57 ЛР- 611	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	2175,9	9932,12	2 175,90	22.05.2020
Ц-5	Ильинский	Шатовское	ПС 35/10кВ "Чёрмоз"	КТП	КТП № 420 (скв.313)	ТМ-100/10	шт	1	100	10/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1947,79	10051,75	10 051,75	22.05.2020
Ц-5	Ильинский	Шатовское	ПС 35/10кВ "Чёрмоз"	ЛР	ЛР КТП № 420 (скв.313)	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1305,21	136,63	22.05.2020
Ц-5	Ильинский	Шатовское	ПС 35/10кВ "Чёрмоз"	ЛР	ЛР-607А фид.№06	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	37,8	0,73	136,63	1305,21	136,63	21.05.2020
Ц-5	Ильинский	Шатовское	ПС 35/10кВ "Чёрмоз"	ВЛБ	СВЛ-10кВ Кокорницы фид.№06	ВВ-10	шт	1		10	ТР	0	1	10,7	37,8	37,8	747,1	4528,73	4 528,73	21.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС110/35/10 кВ "Васильевская"	ВЛБ	ВЛ-10кВ Яч.№15 Ф.№3КРУН-СВЛ №1	КРУН-СВЛ***	шт.	1		10	ПК	0	1	11,3	5,7	5,7	4546,5	2293,37	4 546,50	06.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС110/35/10 кВ "Васильевская"	ВЛБ	ВЛ-10 кВ Яч.№15 Ф.№3 КРУН-СВЛ №2	КРУН-СВЛ***	шт.	1		10	ПК	0	1	11,3	5,7	5,7	4546,5	2293,37	4 546,50	06.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС110/35/10 кВ "Васильевская"	ВЛБ	ВЛ-10 кВ Яч.№15 Ф.№3 КРУН-СВЛ №3	КРУН-СВЛ***	шт.	1		10	ПК	0	1	11,3	5,7	5,7	4546,5	2293,37	4 546,50	15.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС110/35/10 кВ "Васильевская"	ВЛБ	ВЛ-10 кВ Яч.№15 Ф.№3 КРУН-СВЛ №4	КРУН-СВЛ***	шт.	1		10	ПК	0	1	11,3	5,7	5,7	4546,5	2293,37	4 546,50	07.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС110/35/10 кВ "Васильевская"	ВЛБ	ВЛ-10 кВ Яч.№15 Ф.№3 КРУН-СВЛ №5	КРУН-СВЛ***	шт.	1		10	ПК	0	1	11,3	5,7	5,7	4546,5	2293,37	4 546,50	07.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС110/35/610 кВ "Русаки"	ВЛБ	ВЛ-10 кВ Ф.№1 ВЛБ №1	ВЛБ-10	шт.	1		6	ПК	0	1	11,3	5,7	5,7	4546,5	2293,37	4 546,50	18.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ТН	РУ-6кВ с яч. "Fluokit M24"	3хЗНОЛП.06	шт	3		6	ПК	0	1	3,8	2,1	6,3	1528,91	844,92	4 586,73	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ВВ	РУ-6кВ с яч. "Fluokit M24"	ВВ/TEL-10/20	шт	1		6	ПК	0	1	11,3	5,7	5,7	4546,5	2293,37	4 546,50	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ВВ	РУ-6кВ с яч. "Fluokit M24"	ВВ/TEL-10/20	шт	1	250	6	ПК	0	1	11,3	5,7	5,7	4546,5	2293,37	4 546,50	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ВВ	РУ-6кВ с яч. "Fluokit M24"	ВВ/TEL-10/20	шт	1	250	6	ПК	0	1	11,3	5,7	5,7	4546,5	2293,37	4 546,50	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	Т	Трансформатор	ТЛС-63/6	шт	1	63	6	ПК	0	1	1,6	0,9	0,9	643,75	362,11	643,75	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС 110/35/10кВ "Васильевская"	КТП	КТП№0313 Котельная "Васильевка" покраска	ТМГ-250/10	м3	10	250	10/0,4	ТС									29.05.2020
Ц-5	Ильинский	Шеметинское	ПС 35/6кВ "Шемети"	КЗ	Измерение сопротивления заземляющего устройства мачт с молниеприемниками, молниеотводов ПС	ПС	шт.	1		6	ТС									28.05.2020
Ц-5	Северокамский	Зоринское	ПС 35/6кВ "Шемети"	ВЛБ	ВВ испытания	ВЛБ	шт.	1		6	И	1	0						4 345,33	28.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС110/35/10 кВ "Васильевская"	ВЛБ	ВВ испытания	КРУН-СВЛ***	шт.	1		10	И	1							4 345,33	06.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС110/35/10 кВ "Васильевская"	ОПН	ВВ испытания	РВО-10	шт.	6		10	И	1							5 069,52	06.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС110/35/10 кВ "Васильевская"	ВЛБ	ВВ испытания	КРУН-СВЛ***		1		10	И	1							4 345,33	06.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС110/35/10 кВ "Васильевская"	ОПН	ВВ испытания	РВО-10	шт.	6		10	И	1							5 069,52	06.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС110/35/10 кВ "Васильевская"	ВЛБ	ВВ испытания	КРУН-СВЛ***	шт.	1		10	И	1							4 345,33	15.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС110/35/10 кВ "Васильевская"	ОПН	ВВ испытания	РВО-10	шт.	6		10	И	1							5 069,52	15.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС110/35/10 кВ "Васильевская"	ВЛБ	ВВ испытания	КРУН-СВЛ***	шт.	1		10	И	1							4 345,33	07.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС110/35/10 кВ "Васильевская"	ОПН	ВВ испытания	РВО-10	шт.	6		10	И	1							5 069,52	07.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС110/35/10 кВ "Васильевская"	ВЛБ	ВВ испытания	КРУН-СВЛ***	шт.	1		10	И	1							4 345,33	07.05.2020
Ц-5	Ильинский	Васильевское	ПС110/35/10 кВ "Васильевская"	ОПН	ВВ испытания	РВО-10	шт.	6		10	И	1							5 069,52	07.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ТН	ВВ испытания	3хЗНОЛП.06	шт.	1		6	И	1							724,22	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ВВ	ВВ испытания	ВВ/TEL-10/20	шт.	1		6	И	1							4 345,33	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ВВ	ВВ испытания	ВВ/TEL-10/20	шт.	1		6	И	1							4 345,33	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ВВ	ВВ испытания	ВВ/TEL-10/20	шт.	1		6	И	1							4 345,33	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	Р	ВВ испытания		шт.	1		6	И	1							2 373,83	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	Т	ВВ испытания	ТЛС-63/6	шт.	1		6	И	1							12 231,29	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Шатовское	ПС "Чёрмоз"	ВЛБ	ВВ испытания	ВЛБ-10	шт.	1		10	И	1							4 345,33	21.05.2020
Ц-5	Ильинский	Шатовское	ПС "Чёрмоз"	ОПН	ВВ испытания	РВО-10	шт.	6		10	И	1							5 069,52	21.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ТН	Яч. №1 ТН	3хЗНОЛП.06	шт	3		6/0,1	ТВ	1							2 414,13	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ВВ	Яч. №2 ввод 6 кВ	ВВ/TEL-10/20	шт	1		6	ТВ	1							301,77	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ВВ	Яч. №3 ЭД №1	ВВ/TEL-10/20	шт	1	250	6	ТВ	1							301,77	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ВВ	Яч. №4 ЭД №2	ВВ/TEL-10/20	шт	1	250	6	ТВ	1							301,77	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	Р	Яч. №5 "Линия ТСН"		шт	1		6	ТВ	1							201,18	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	СН	ТСН - 6кВ	ТЛС-63/6	шт	1	63	6/0.4	ТВ	1							1 086,35	14.05.2020
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	КРУ	Комплектное распределительное устройство	Количество панелей, до 20	шт	1		6	ТВ	1							3 017,65	14.05.2020
ЦДНГ-5 Участок №2																				
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ВЛ	ВЛ-6кв ввод №1 с ПС "Северокамск"	АС-95	км	1,82		6	ТО	1	0	8,6	43	15,652	2175,9	9932,12	3 960,14	12.05.2020

Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	СН	яч. №1 ТСН №1	ТМ-25/6	шт	1	25	6	ТО	1	0	3,7	12,4	3,7	987,23	3308,57	987,23	12.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ТН	яч. №2 ТН-6 кВ №1	НТМИ-6	шт	1		6	ТО	1	0	2,8	9,3	2,8	747,1	2697,43	747,10	12.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ВВ	яч. №3 Ввод-6кВ №1	ВВ/TEL	шт	1		6	ТО	1	0	2,8	12,8	2,8	747,1	3712,59	747,10	12.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ВВ	яч. №4 Фид. №1	ВВ/TEL	шт	1		6	ТО	1	0	2,8	12,8	2,8	747,1	3712,59	747,10	12.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ВВ	яч. №5 фид №7	ВВ/TEL	шт	1		6	ТО	1	0	2,8	12,8	2,8	747,1	3712,59	747,10	14.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ВВ	яч. №6 фид №4	ВВ/TEL	шт	1		6	ТО	1	0	2,8	12,8	2,8	747,1	3712,59	747,10	14.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ВВ	яч. №7 СР-6кВ	ВВ/TEL	шт	1		6	ТО	1	0	2,8	12,8	2,8	747,1	3712,59	747,10	14.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ВВ	яч. №8 фид.№6	ВВ/TEL	шт	1		6	ТО	1	0	2,8	12,8	2,8	747,1	3712,59	747,10	14.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ВВ	яч. №9 фид.№2	ВВ/TEL	шт	1		6	ТО	1	0	2,8	12,8	2,8	747,1	3712,59	747,10	18.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ВВ	яч. №10 Ввод-6кВ №2	ВВ/TEL	шт	1		6	ТО	1	0	2,8	12,8	2,8	747,1	3712,59	747,10	18.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	СН	яч. №11 ТСН №2	ТМ-25/6	шт	1	25	6/0,4	ТО	1	0	3,7	12,4	3,7	987,23	3308,57	987,23	18.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ТН	яч. №12 ТН-6 кВ №2	НТМИ-6	шт	1		6	ТО	1	0	2,8	9,3	2,8	747,1	2697,43	747,10	18.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	РЗ	РВО-6 (3 шт.) как за ячейку	РВО-6	шт	8		6	ТО	1	0	2	6,8	16	533,64	1814,38	4 269,12	18.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ВЛ	ВЛ-6кВ фид.№2	АС-95	км	7,525		6	ТО	1	0	8,6	43	64,715	2175,9	9932,12	16 373,65	20.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ЛР	ЛР КТП-0123	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1305,21	136,63	20.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	КТП	КТП-0123	ТМ-250/6	шт	1	250	6/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1947,79	10051,75	10 051,75	20.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ЛР	ЛР КТП №0121	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1305,21	136,63	20.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	КТП	КТП №0121	ТМ-250/6	шт	1	250	6/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1947,79	10051,75	10 051,75	20.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	ПС 35/6кВ "Северокамск"	ЛР	ЛР КТП №0355	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1305,21	136,63	20.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	ПС 35/6кВ "Северокамск"	КТП	КТП №0355	ТМ-10/6	шт	1	10	6/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1947,79	10051,75	10 051,75	22.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ЛР	ЛР КТП №0703	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1305,21	136,63	22.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	КТП	КТП №0703 ДНС "Запад"	ТМ-25/6	шт	1	25	6/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1947,79	10051,75	10 051,75	22.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ЛР	ЛР КТП №0705	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1305,21	136,63	22.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	КТП	КТП №0705	ТМ-25	шт	1	25	6/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1947,79	10051,75	10 051,75	22.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ЛР	ЛР КТП №0747	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1305,21	136,63	22.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	КТП	КТП №0747 Водозабор "Гайва-1"	ТМ-40	шт	1	40	6/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1947,79	10051,75	10 051,75	22.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	Т	Яч.№1 ТСН №1	ТМ-25/6	шт.	1	25	6	ПК	0	1	1,6	0,9	0,9	643,75	362,11	643,75	22.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ТН	Яч.№2 ТН-6 кВ №1	НТМИ-6	шт.	1		6/0,1	ПК	0	1	3,8	2,1	2,1	1528,91	844,92	1 528,91	22.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВВ	Яч.№3-ввод 6 кВ №1	КВТ-10	шт.	1		6	ПК	0	1	6	4,3	4,3	2414,07	1730,08	2 414,07	22.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВВ	Яч.№4-Ф.№1	КВТ-10	шт.	1		6	ПК	0	1	11,3	5,7	5,7	4546,5	2293,37	4 546,50	22.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВВ	Яч.№5-Ф.№7	КВТ-10	шт.	1		6	ПК	0	1	11,3	5,7	5,7	4546,5	2293,37	4 546,50	22.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВВ	Яч.№6 Ф.№4	ВМП-10	шт.	1		6	ПК	0	1	11,3	5,7	5,7	4546,5	2293,37	4 546,50	22.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВВ	Яч.№7 СМВ-6	КВТ-10	шт.	1		6	ПК	0	1	6	4,3	4,3	2414,07	1730,08	2 414,07	26.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВВ	Яч.№8-Ф.№6	КВТ-10	шт.	1		6	ПК	0	1	11,3	5,7	5,7	4546,5	2293,37	4 546,50	26.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВВ	Яч.№9-Ф.№2	КВТ-10	шт.	1		6	ПК	0	1	11,3	5,7	5,7	4546,5	2293,37	4 546,50	26.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВВ	Яч.№10 ввод 6 кВ №2	КВТ-10	шт.	1		6/0,1	ПК	0	1	6	4,3	4,3	2414,07	1730,08	2 414,07	26.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	Т	Яч.№11 ТСН №2	ТМ-25/6	шт.	1	25	6/0,4	ПК	0	1	1,6	0,9	0,9	643,75	362,11	643,75	26.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ТН	Яч.№12 ТН-6 кВ №2	НТМИ-6	шт.	1		6/0,1	ПК	0	1	3,8	2,1	2,1	1528,91	844,92	1 528,91	26.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВЛБ	Яч.№6 Ф.№4 Яч. ЯКНО-1	ЯКНО	шт.	1		6	ПК	0	1	11,3	5,7	5,7	4546,5	2293,37	4 546,50	26.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВЛБ	Яч.№6 Ф.№4 Яч. ЯКНО-2	ЯКНО	шт.	1		6	ПК	0	1	11,3	5,7	5,7	4546,5	2293,37	4 546,50	26.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВЛБ	КРУН-СВЛ-6кВ Ф.№4	КРУН-СВЛ	шт.	1		6	ПК	0	1	11,3	5,7	5,7	4546,5	2293,37	4 546,50	26.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	Т	ВВ испытания	ТМ-25/6	шт.	1	25	6	И	1							724,22	27.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ТН	ВВ испытания	НТМИ-6	шт.	1		6/0,1	И	1							724,22	27.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВВ	ВВ испытания	КВТ-10	шт.	1		6	И	1							4 345,33	27.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВВ	ВВ испытания	КВТ-10	шт.	1		6	И	1							4 345,33	27.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВВ	ВВ испытания	КВТ-10	шт.	1		6	И	1							4 345,33	27.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВВ	ВВ испытания	ВМП-10	шт.	1		6	И	1							4 345,33	27.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВВ	ВВ испытания	КВТ-10	шт.	1		6	И	1							4 345,33	27.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВВ	ВВ испытания	КВТ-10	шт.	1		6	И	1							4 345,33	27.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВВ	ВВ испытания	КВТ-10	шт.	1		6	И	1							4 345,33	27.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВВ	ВВ испытания	КВТ-10	шт.	1		6/0,1	И	1							724,22	27.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВВ	ВВ испытания	ТМ-25/6	шт.	1	25	6/0,4	И	1							724,22	27.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	Т	ВВ испытания	НТМИ-6	шт.	1		6/0,1	И	1							4 345,33	27.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ТН	ВВ испытания	ЯКНО	шт.	1		6	И	1							4 345,33	27.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВЛБ	ВВ испытания	ЯКНО	шт.	1		6	И	1							2 655,48	27.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВЛБ	ВВ испытания	С.Ш. №1	шт.	3		6	И	1							2 655,48	27.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	СШ	ВВ испытания	С.Ш. №2	шт.	3		6	И	1							4 345,33	27.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	СШ	ВВ испытания	КРУН-СВЛ	шт.	1		6	И	1							136,63	12.05.2020
Ц-5	Северокамский	Северокамское	"РП-3" 6 кВ	ВЛБ	ВВ испытания	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1305,21	1 947,79	12.05.2020
Ц-5	Верещагинский	Верещагинское	ПС 35/10кВ "Рябины"	ЛР	ЛР РС-126	ТМ-400/10	шт	1	400	10/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	1947,79	10051,75	1 087,95	14.05.2020
Ц-5	Верещагинский	Верещагинское	ПС 35/10кВ "Рябины"	КТП	КТП №0413 УППН "Беляевка"	А-50	км	0,5		10	ТО	1	0	8,6	43	4,3	2175,9	9932,12	136,63	14.05.2020
Ц-5	Верещагинский	Сивинское	ПС 35/10кВ "Буб"	ВЛ	ВЛ-10кВ фид.№10 отп. на КТП №0385	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1305,21	136,63	14.05.2020
Ц-5	Верещагинский	Сивинское	ПС 35/10кВ "Буб"	ЛР	ЛР КТП №0095	ТМ-160/10	шт	1	160	10/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1947,79	10051,75	10 051,75	14.05.2020
Ц-5	Верещагинский	Сивинское	ПС 35/10кВ "Буб"	КТП	КТП №0095	БСК-130кВАР	шт	1	130	10	ТР	0	1	2,4	24	24	640,37	6403,68	6 403,68	14.05.2020
Ц-5	Верещагинский	Сивинское	ПС 35/10кВ "Буб"	КУ	БСК-130кВАР	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	136,63	1305,21	136,63	21.05.2020
Ц-5	Верещагинский	Очерское	РП-10кВ "Юрково"	ЛР	ЛР КТП №0401	ТМ-250/10	шт	1	250	10/0,4	ТР	0	1	8	38,6	38,6	1947,79	10051,75	10 051,75	21.05.2020
Ц-5	Верещагинский	Очерское	РП-10кВ "Юрково"	КТП	КТП №0401	ТМ	м3	10		10	ТС							ИТОГО	888 547,54	06.05.2020
Ц-5	Верещагинский	Верещагинское	ПС 35/10кВ "Рябины"	КТП	КТП-0366 покраска															

Главный энергетик ООО "УралОйл" Лифалов А.Г.

Начальник ПТО ПРУ ООО "ЛУКОЙЛ- ЭНЕРГОСЕТИ" Красников А.В.

По решению руководства возможно сокращение выполнения ППР в соответствии с остановкой фонда добывающих скважин.

21.04.2020г.