Сводные данные об отключениях по границам ТСО, информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за 2019 год.

ООО "УралОйл"

наименование электросетевой организации

№ п/п	Наименование структурной единицы электросетевой организации	Диспетчерское наименование подстанции или ПЭП, в ячейке которой установлен прибор учета, через который потребителю услуг передается электрическая энергия	Вид объекта (ПС, ЛЭП)	Высший класс напряжения оборудования, кВ	Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)	Прием АПВ (1/0)	Прием АВР (1/0)	Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.								Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.											Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты - ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты - ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты - ГГГГ.ММ.ДД)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителя услуг по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт	Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал оперативных и т.п.)	Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения сервисной или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)	Причины прекращения передачи электрической энергии	Вид отключения
								Потребители электрической энергии								Потребители электрической энергии																					
								1 категории надежности		2 категории надежности		3 категории надежности	Электросетевые организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 9-15)	1 категории надежности		2 категории надежности		3 категории надежности	с наименьшей мощностью до 150 кВт	с мин.мощностью от 150до 670 кВт	с наименьшей мощностью свыше 670 кВт	Всего (сумма граф 17-25)	Электросетевые организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 25-27)										
								полное	частичное	полное	частичное					полное	частичное	полное	частичное																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
2019 год:																																					
1	ООО "УралОйл"	ПС "Гемская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11,50, 2019.01.07	13,50, 2019.01.07	13,50, 2019.01.07	2:00	0,02	Распоряжение	56	Обход и осмотр ВЛ-6 кВ	В
2	ООО "УралОйл"	ПС "Гемская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	15,00, 2019.01.07	15,35, 2019.01.07	15,35, 2019.01.07	0:35	0,02	Наряд	57	Восстановление вязки провода ф. "А" на опоре №70	В
3	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№07 КТП-0748	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,00, 2019.01.16	12,00, 2019.01.16	12,00, 2019.01.16	2:00	0,01	Наряд	187	ТО КТП-0748, Осмотр ЛР-0748	П
4	ООО "УралОйл"	ПС "Гемская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10,45, 2019.01.18	13,50, 2019.01.18	13,50, 2019.01.18	3:05	0,02	Наряд	236	Удаление деревьев с проводов ВЛ-6 кВ в пролетах опор №43-44, 89-90, 92-93, 99-100	В
5	ООО "УралОйл"	ПС "Гемская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	09,40, 2019.01.22	14,00, 2019.01.22	14,00, 2019.01.22	4:20	0,02	Распоряжение	318	Обход и осмотр ВЛ-6 кВ	П
6	ООО "УралОйл"	ПС "Федоровская" 35/10, ВЛ-10 кВ ф.№13, КТП-В510	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11,50, 2019.02.14	12,50, 2019.02.14	12,50, 2019.02.14	1:00	0,03	Наряд	238	ТО КТП	П
7	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№06 КТП-0625	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	10,00, 2019.02.25	12,00, 2019.01.16	12,00, 2019.01.16	2:00	0,023	Наряд	914	ТО КТП-0625, Осмотр ЛР-0625	П
8	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 КТП-38	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	14,00, 2019.02.25	16,00, 2019.02.25	16,00, 2019.02.25	2:00	0,013	Наряд	915	ТО КТП-38, Осмотр ЛР-0438	П
9	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0304	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,10, 2019.02.28	12,00, 2019.02.28	12,00, 2019.02.28	1:50	0,015	Наряд	967	ТО КТП, осмотр ЛР-10 кВ	П
10	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 ЯКНО-1	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	9,00, 2019.03.06	12,30, 2019.03.06	12,30, 2019.03.06	3:30	0,026	Распоряжение	1063	ТО ЛР-041, ТР ЯКНО	П
11	ООО "УралОйл"	ПС "Гемская" 110/35/6 II с.ш. 6 кВ наружной установки	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	13,50, 2019.03.13	15,10, 2019.03.13	15,10, 2019.03.13	1:20	0,02	Наряд	1178	ТО шинного моста 6 кВ II С.Ш. наружной установки	П
12	ООО "УралОйл"	ПС "Гемская" 110/35/6 ШМ-6 кВ 2СШ наружной установки	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	15,27, 2019.03.13	15,55, 2019.03.13	15,55, 2019.03.13	0:28	0,02	Наряд	1196	Замена опорного изолятора 6 кВ фаза "В" на шинном мосту 6 кВ 2СШ наружной установки	В
13	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 КРУН-6 кВ яч. №10 ф.03	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	12,20, 2019.03.13	12,50, 2019.03.13	12,50, 2019.03.13	0:30	0,12	Наряд	1181	ТО выкатного элемента ВВ яч. №10	П
14	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 КРУН-6 кВ яч. №11 ф.02	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	13,00, 2019.03.13	13,30, 2019.03.13	13,30, 2019.03.13	0:30	0,035	Наряд	1181	ТО выкатного элемента ВВ яч. №11	П
15	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 КРУН-6 кВ яч. №13 ф.01	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	13,30, 2019.03.13	14,00, 2019.03.13	14,00, 2019.03.13	0:30	0,15	Наряд	1181	ТО выкатного элемента ВВ яч. №12	П
16	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 КРУН-6 кВ яч. №2 ф.07	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	11,15, 2019.03.14	11,50, 2019.03.14	11,50, 2019.03.14	0:35	0,011	Наряд	1207	ТО выкатного элемента ВВ яч. №2	П
17	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 КРУН-6 кВ яч. №5 ф.08	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	13,00, 2019.03.13	14,00, 2019.03.13	14,00, 2019.03.13	1:00	1	Наряд	1207	ТО выкатного элемента ВВ яч. №5	П
18	ООО "УралОйл"	ПС "Гемская" 110/35/6 КРУН-6 кВ яч. №4 ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	14,40, 2019.03.13	15,40, 2019.03.13	15,40, 2019.03.13	1:00	0,02	Наряд	1214	ТО выкатного элемента	П
19	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 ЯКНО-1	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	10,40, 2019.03.22	12,00, 2019.03.22	12,00, 2019.03.22	1:20	0,026	Наряд	1376	Обнаружено замыкание на «землю» на ВЛ-6кВ ф.04 от РП-3 по фазе "С". При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено: на опоре №116/54 сорван изолятор фазы «С». Произведена замена изолятора на опоре №116/54 по фазе "С".	В
20	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10 кВ ф. №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,25, 2019.03.28	14,05, 2019.03.28	14,05, 2019.03.28	0:40	0,0025			Отключение ВЛ-10 кВ для ремонта ЛР-10 кВ Р-32 (ПО СЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала")	В