Сводные данные об отключениях по границам ТСО, информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за 2018 год.

ООО "УралОйл"

наименование электросетевой организации

№ п/п	Наименование структурной единицы электросетевой оптовой организации	Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Вид объекта (ПС, ЛЭП)	Высший класс напряжения оборудования, кВ	Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)	Признак АПВ (1/0)	Признак АВР (1/0)	Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.							Количество потребителей услуг (производителей электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.											Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты - ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты. ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты . ГГГГ.ММ.ДД)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт	Наименование документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номера и даты записи в журнале отключений)	Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номера и даты записи в журнале отключений)	Причины прекращения передачи электрической энергии	Вид отключения
								Потребители электрической энергии							Потребители электрической энергии																				
								1 категории надежности		2 категории надежности		3 категории надежности	Электросетевые организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 9-15)	1 категории надежности		2 категории надежности		3 категории надежности	с максимальной мощностью до 150 кВт	с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт	с максимальной мощностью свыше 670 кВт	Всего (сумма граф 17-21)	Электросетевые организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 25-27)									
								полное	частичное	полное	частичное					полное	частичное	полное	частичное																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36
2018 год:																																				
1	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6кВ ф.№07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	7,50, 2018.01.08	11,08, 2018.01.08	11,08, 2018.01.08	3:18	0,005			ТО ВЛ-6 кВ	В
2	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	09,20, 2018.01.11	16,40, 2018.01.11	16,40, 2018.01.11	7:20	0,02	Распоряжение	71	В 8:14 ДД ЦДНГ-5 сообщила об отсутствии напряжения на м/р Зоринское. При осмотре КРУН-6кВ ПС "Шемети" обнаружено: сработали указательные реле "ТО", "земля" в сети 6кВ 1С.Ш., блинкера сквитировали, контроль напряжения в норме. При осмотре ВЛ6-6кВ №1 выявлено аварийное отключение МВ-6кВ, блинкера защит не выведены. В 11:00 отключен ЛР-073. В 11:08 пробное включение МВ-6кВ ВЛ6№1 успешное. Произведен осмотр участка ВЛ-6кВ от ЛР-073 - на опоре 201/28 обрыв вязки ф."С", провод лежит на траверсе, многочисленные напипания снега на провода. Удаление снега с проводов ВЛ и ремонтные работы перенесены на 09.01.2018. В простое 2 скважины. Погодные условия - порывистый ветер, мокрый снег.	П
3	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 кВ ВЛ-10кВ фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	17,11, 2018.01.18	17,22, 2018.01.18	17,22, 2018.01.18	0:11	0,015			Кратковременное отключение для восстановления нормальной схемы	В
4	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ КРУН-6 кВ 1 с.ш.	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	3	13,30, 2018.03.12	16,00, 2018.03.12	16,00, 2018.03.12	2:30	0,995	Наряд	1020	ТО выкатных элементов ячеек №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Проверка работы АВР-6 кВ 1 с.ш.	П
5	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ КРУН-6 кВ 2 с.ш.	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5	0	0	0	0	3	3	0	0	3	2	0	5	12,20, 2018.03.13	15,00, 2018.03.13	15,00, 2018.03.13	2:40	0,32	Наряд	1038	ТО выкатных элементов ячеек №10, 11, 12, 13, 14, Проверка работы АВР-6 кВ 2 с.ш.	П
6	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 КРУН-6 кВ ячейка №04	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	13,00, 2018.03.13	15,00, 2018.03.13	15,00, 2018.03.13	2:00	0,02	Наряд	1031	ТО выкатного элемента ячейки №4	П
7	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Кояново" ВЛ-6кВ ф. Балантай	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	14,40, 2018.03.27	16,55, 2018.03.27	16,55, 2018.03.27	2:15	0,015	Наряд	714	ТО ВЛ-6 кВ ф. Балантай	П
8	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	16,35, 2018.03.29	16,40, 2018.03.29	16,40, 2018.03.29	0:05	0,0025			Кратковременное отключение для устранения дефекта ТВК на 1 секции шин 110 кВ ПС "Купрос", ПО СЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала"	В
9	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,15, 2018.03.30	10,45, 2018.03.30	10,45, 2018.03.30	0:30	0,0025			Кратковременное отключение для устранения дефекта ТВК на 1 секции шин 110 кВ ПС "Купрос", ПО СЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала"	В
10	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	17,18, 2018.03.30	17,24, 2018.03.30	17,24, 2018.03.30	0:06	0,0025			Кратковременное отключение для устранения дефекта ТВК на 1 секции шин 110 кВ ПС "Купрос", ПО СЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала"	В
11	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	15,00, 2018.05.10	15,06, 2018.05.10	15,06, 2018.05.10	0:06	0,0025			Кратковременное отключение для создания временной схемы запитывания ВЛ-10 кВ ф. 02 ПС "Купрос" (ПО СЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала")	В
12	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,00, 2018.05.14	13,15, 2018.05.14	13,15, 2018.05.14	0:15	0,0025			Устранение дефекта ТВК на 1 С.Ш. 110 кВ ПС "Купрос", ПО СЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала"	В
13	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	0	0	0	0	3	3	0	0	3	1	0	4	03,30, 2018.05.20	06,00, 2018.05.20	06,00, 2018.05.20	2:30	0,05	Распоряжение	900	В 00:20 ДД Ильинских РЭС сообщил: на ПС "Васильевская" земля в сети 10кВ по 2с.ш. фаза "В"-0кВ. В 0:39 земля определена по ф.03. В 03:30 ДД Ильинских РЭС отключили ф.03. В 06:36 ф.03 включен в работу с землёй. В 7:10 ДЭМ выехал на ПС Васильевская для выявления неисправного участка ВЛ-10кВ. В 08:00 питание УКПН "Васильевская" переведено на ф.08. В 09:07 частично переведено питание Ф.03 от КРУ-2 на ф.08. ДД Ильинских РЭС отключили Ф.03 на ПС "Васильевская", земля исчезла. В 10:25 переведено питание части ф.03 от КРУ-1 на ф.08, отключен неисправный участок. По Р-900 произведён осмотр, выявлено: на оп.№13 произошло разрушение изолятора ф."В", провод лежит на опоре. По согласованию со СЭ ЦДНГ-5 Балуевым Д.М. работы перенесены на 21.05.18г. В простое 10 скв. Погодные условия: Сильная гроза, порывистый ветер, град.	А
14	ООО "УралОйл"	ПС "Ферма" (ЦЭС) 110/6 ВЛ-6 кВ ф.03	ЛЭП	6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	09,30, 2018.05.25	14,10, 2018.05.25	14,10, 2018.05.25	4:40	0,12			Заявка МРСК Урала по письму №ПЭ/ЦЭС/24177 от 07.05.2018. Отключение ВЛ-110 кВ Владимировка-Бизяр.	П
15	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6кВ ф.02	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	11,45, 2018.05.25	13,22, 2018.05.25	13,22, 2018.05.25	1:37	0,05	Наряд	1010	Замер наведенного напряжения	П
16	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6кВ ф.07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	15,40, 2018.05.25	17,05, 2018.05.25	17,05, 2018.05.25	1:25	0,005	Наряд	1020	Замер наведенного напряжения	П
17	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12,30, 2018.05.26	12,35, 2018.05.26	12,35, 2018.05.26	0:05	0,0025			Кратковременное отключение для создания временной схемы запитывания ВЛ-10 кВ ф. 02 ПС "Купрос" (ПО СЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала")	В
18	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	22,00, 2018.05.27	22,05, 2018.05.27	22,05, 2018.05.27	0:05	0,0025			Кратковременное отключение для создания временной схемы запитывания ВЛ-10 кВ ф. 02 ПС "Купрос" (ПО СЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала")	В