Сводные данные об отключениях по границам ТСО, информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО "УралОйл"

*наименование электросетевой организации*

| № п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | | | | | | | | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | | | | | | | | | | | | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Причины прекращения передачи электрической энергии | Вид отключения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Потребители электрической энергии | | | | | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | | | | | | | | Всего (сумма граф 17-21) | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 категории надежности | | 2 категории надежности | | 3 категории надежности | | | | 1 категории надежности | | 2 категории надежности | | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | полное | частичное | полное | частичное | | | | | полное | частичное | полное | частичное | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| **2021 год:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ООО "УралОйл" | ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08,40, 2021.01.11 | 15,40, 2021.01.11 | 15,40, 2021.01.11 | 7:00 | 0,02 | Распоряжение<br>Наряд | 84<br>88 | Обход и осмотр ВЛ-6кВ фидер №04<br>Восстановление вязки провода фазы "С" опоры №47. Отбивка гололёдообразования на участке опор № 57-58, 62-63, 72-73, 76-77, 81-82, 84-85, 92-93. | В |
| 2 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№07 КТП-0748 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,00, 2021.01.15 | 15,00, 2021.01.15 | 15,00, 2021.01.15 | 2:00 | 0,01 | Наряд | 124 | ТО КТП | П |
| 3 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№06 КТП-0625 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13,00, 2021.01.18 | 15,00, 2021.01.18 | 15,00, 2021.01.18 | 2:00 | 0,023 | Наряд | 163 | ТО КТП-0625, осмотр ЛР-0625 | П |
| 4 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №5 (ф. №07) | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13,05, 2021.01.20 | 14,00, 2021.01.20 | 14,00, 2021.01.20 | 0:55 | 0,025 | Наряд | 191 | ТО ВВ-6 кВ | П |
| 5 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №6 (ф. №04) | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 14,05, 2021.01.20 | 15,00, 2021.01.20 | 15,00, 2021.01.20 | 0:55 | 0,06 | Наряд | 191 | ТО ВВ-6 кВ | П |
| 6 | ООО "УралОйл" | ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19,20, 2021.01.22 | 23,30, 2021.01.22 | 23,30, 2021.01.22 | 4:10 | 0,02 | Наряд | 235 | В 19:20 поступила информация: нет напряжения по ф.№04 (д. Яборово) ПС "Гежская". Вызвана бригада ООО "ЦТС". При проезде осмотре ВЛ-6кВ ф.04 обнаружено: в пролёт оп.№67-68 обрыв провода фазы "А", провод лежит на земле. По Н-235 выполнили ремонтно-восстановительные работы. В 23:30 включили ВЛ-6кВ ф.04 д.Яборово в работу без замечаний. В простое фонда скважин нет. | В |
| 7 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0305 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,25, 2021.01.22 | 11,10, 2021.01.22 | 11,10, 2021.01.22 | 1:45 | 0,005 | Наряд | 220 | ТО КТП | П |
| 8 | ООО "УралОйл" | РУ-6 УКПН "Кояново" ячейка ф. Балантай | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,30, 2021.01.25 | 11,00, 2021.01.25 | 11,00, 2021.01.25 | 1:30 | 0,015 | Наряд | 121 | ТО ячейки с ВВ-6кВ | П |
| 9 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0304 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,30, 2021.01.28 | 15,30, 2021.01.28 | 15,30, 2021.01.28 | 2:00 | 0,015 | Наряд | 279 | ТО КТП | П |
| 10 | ООО "УралОйл" | РУ-6 УКПН "Кояново" ячейка ф. Балантай | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,30, 2021.02.01 | 10,08, 2021.02.01 | 10,08, 2021.02.01 | 0:38 | 0,015 | Наряд | 191 | Замена катушки отключения В-6кВ | П |
| 11 | ООО "УралОйл" | ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12,10, 2021.02.01 | 17,20, 2021.02.01 | 17,20, 2021.02.01 | 5:10 | 0,02 | Распоряжение<br>Наряд | 318<br>319 | Обход и осмотр ВЛ-6кВ фидер №04<br>Восстановление вязок провода фазы "В" опор №36, 101. | В |
| 12 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №8 (ф. №06) | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11,45, 2021.02.04 | 13,20, 2021.02.04 | 13,20, 2021.02.04 | 1:35 | 0,023 | Наряд | 350 | ТО ВВ-6кВ | П |
| 13 | ООО "УралОйл" | ПС "Федоровская" (ЧаЭС) 35/10, ВЛ-10 кВ ф.№13, КТП-В510 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,00, 2021.02.05 | 13,00, 2021.02.05 | 13,00, 2021.02.05 | 1:00 | 0,03 | Наряд | 225 | ТО КТП | П |
| 14 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 КТП-0705 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,30, 2021.02.25 | 15,10, 2021.02.25 | 15,10, 2021.02.25 | 1:40 | 0,006 | Наряд | 535 | ТО КТП-0705, осмотр ЛР-0705. | П |
| 15 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 ВЛБ-6 кВ №1 ЛР-071 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,30, 2021.02.25 | 17,00, 2021.02.25 | 17,00, 2021.02.25 | 1:30 | 0,006 | Наряд | 536 | ТО ВЛБ-6кВ №1, осмотр ЛР-071. | П |
| 16 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 кВ ф.02 КТП-0201 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11,35, 2021.03.18 | 13,30, 2021.03.18 | 13,30, 2021.03.18 | 1:55 | 0,03 | Наряд | 866 | ТО КТП-0201. Осмотр ЛР-0201. | П |
| 17 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 ВЛБ-6 кВ №1 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,50, 2021.03.23 | 18,05, 2021.03.23 | 18,05, 2021.03.23 | 7:15 | 0,006 | Наряд | 930 | Демонтаж ВЛБ-6кВ №1, монтаж пункта секционирования столбового ЛБ-701 с установкой дополнительной опоры №200А. | П |
| 18 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 ЛБ-701 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,30, 2021.03.24 | 13,25, 2021.03.24 | 13,25, 2021.03.24 | 2:55 | 0,006 | Наряд | 954 | Настройка схемы вторничной коммутации пункта секционирования столбового ЛБ-701. | П |
| 19 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 ЛБ-701 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,40, 2021.03.24 | 15,45, 2021.03.24 | 15,45, 2021.03.24 | 1:05 | 0,006 | Наряд | 955 | Шунтирование силовых контактов через проходные изоляторы ЛБ-701. | П |
| 20 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04, ЛБ-401 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10,00, 2021.03.29 | 15,30, 2021.03.29 | 15,30, 2021.03.29 | 5:30 | 0,026 | Наряд | 982 | ТО ЛБ-401, ТО ЛР-041 | П |
| 21 | ООО "УралОйл" | ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ ф. №02 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11,19, 2021.03.30 | 11,30, 2021.03.30 | 11,30, 2021.03.30 | 0:11 | 0,0055 | | | ПО ОЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Кратковременные отключения электроэнергиии на 20 минут для перевода нагрузки ф.02 на ф.05 (ТР выключателя 6 кВ ф.02 на ПС Буб) | П |
| 22 | ООО "УралОйл" | ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ ф. №02 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,46, 2021.03.30 | 16,55, 2021.03.30 | 16,55, 2021.03.30 | 0:09 | 0,0055 | | | ПО ОЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Кратковременные отключения электроэнергиии на 20 минут для восстановления нормальной схемы ф.02 и ф.05 | П |
| 23 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 ЛБ-701 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,50, 2021.04.01 | 12,20, 2021.04.01 | 12,20, 2021.04.01 | 2:30 | 0,006 | Наряд | 25 | Замена ТСН-6/0,4кВ | П |
| 24 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 КТП-6 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9,40, 2021.04.05 | 11,30, 2021.04.05 | 11,30, 2021.04.05 | 1:50 | 0,013 | Наряд | 97 | ТО КТП-6, осмотр ЛР-0406 (без подъема на высоту) | П |
| 25 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф. 03 | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14,15, 2021.05.01 | 15,35, 2021.05.01 | 15,35, 2021.05.01 | 1:20 | 0,025 | Наряд | 596, 597 | 14:15 - отключение ВЛ-10кВ ф.03 от ПС 110/35/10кВ «Васильевская» действием МТЗ, АПВ неуспешно.<br>Пробное включение неуспешно.<br>Причина отключения: обрыв провода в пролете опор №134 – 135.<br>Проведены восстановительные работы ВЛ-10кВ ф.03<br>В простое было 11 скважин. Погодные условия: сильный порывистый ветер, дождь. | В |
| 26 | ООО "УралОйл" | ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ф. №02 КТП-0458 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,30, 2021.05.05 | 13,30, 2021.05.05 | 13,30, 2021.05.05 | 4:00 | 0,0055 | Наряд | 657 | ТР КТП-0458, ТО ЛР-0458 | П |
| 27 | ООО "УралОйл" | ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 09,40, 2021.05.17 | 14,30, 2021.05.17 | 14,30, 2021.05.17 | 4:50 | 0,02 | Распоряжение<br>Наряд | 831<br>835 | Обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.04 (д.Яборово).<br>ВЛ-6кВ ф.04 (д.Яборово) удаление дерева в пролетах опор №№84-85. | В |
| 28 | ООО "УралОйл" | ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16,28, 2021.05.22 | 03,25, 2021.05.22 | 03,25, 2021.05.22 | 10:57 | 0,02 | Распоряжение<br>Наряд | 927<br>928 | В 16:28 от Красновишерских РЭС поступила информация: нет напряжения в д.Яборово. В 16:53 бригада ООО "ЦТС" выехала на ПС 110/35/6 "Гежская" для осмотра эл.оборудования, обнаружено: ф.04 аварийно отключен действием защит, АПВ отсутствует, пробное включение неуспешно. По Р-927 произвели обход и осмотр ВЛ-6кВ ф. №04, обнаружили: в пролете опор №72-73 порваны провода в результате падения дерева на ВЛ-6кВ из массива леса из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ, обрыв провода 3-х фаз на оп. №31,32, обрыв провода фаза "В" на оп. №36,27. По Н-928 произвели ремонтно-восстановительные работы, в 3:25 ф.04 ПС "Гежская" включен в работу без замечаний. В простое скважин нет. Погодные условия: сильный ветер, дождь. | В |
| 29 | ООО "УралОйл" | ПС "Федоровская" (ЧЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ фидер №13 | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,03, 2021.05.27 | 11,46, 2021.05.27 | 11,46, 2021.05.27 | 1:43 | 0,03 | | | Опора №1 монтаж изолятора на траверсу по фазе "А". | П |