Сводные данные об отключениях по границам ТСО, информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО "УралОйл"

наименование электросетевой организации

№ п/п	Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации	Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг	Вид объекта (ПС, ЛЭП)	Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ	Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)	Признак АПВ (1/0)	Признак АВР (1/0)	Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.: Потребители электрической энергии: 1 категории надежности: полное	1 категории надежности: частичное	2 категории надежности: полное	2 категории надежности: частичное	3 категории надежности	Электросетевые организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 9-15)	Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.: Потребители электрической энергии: 1 категории надежности: полное	1 категории надежности: частичное	2 категории надежности: полное	2 категории надежности: частичное	3 категории надежности	с максимальной мощностью до 150 кВт	с максимальной мощностью от 150до 670 кВт	с максимальной мощностью свыше 670 кВт	Всего (сумма граф 17-21)	Электросетевые организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 25-27)	Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт	Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.)	Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)	Причины прекращения передачи электрической энергии	Вид отключения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
2023 год:																																				
1	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№06 КТП-0625	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,00, 2023.01.16	15,00, 2023.01.16	15,00, 2023.01.16	2:00	0,02	Наряд	204	ТО КТП, осмотр ЛР.	П
2	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№07 КТП-0748	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,00, 2023.01.17	15,00, 2023.01.17	15,00, 2023.01.17	2:00	0,01	Наряд	223	ТО КТП, осмотр ЛР.	П
3	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0305	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,18, 2023.01.17	11,35, 2023.01.17	11,35, 2023.01.17	1:17	0,005	Наряд	224	ТО КТП, осмотр ЛР.	П
4	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Кояново" ВЛ-6кВ ф. Балантай КТП №3	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,40, 2023.01.19	10,40, 2023.01.19	10,40, 2023.01.19	1:00	0,015	Наряд	129	ТО КТП №3, ТО ЛР-3 без подъёма на высоту	П
5	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Кояново" ячейка ф. Балантай	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12,35, 2023.01.26	14,15, 2023.01.26	14,15, 2023.01.26	1:40	0,015	Наряд	194	ТО ячейки с ВВ-6кВ	П
6	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №5 (ф. №07)	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	13,45, 2023.01.27	14,30, 2023.01.27	14,30, 2023.01.27	0:45	0,025	Наряд	384	ТО ВВ-6 кВ	П
7	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0304	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12,10, 2023.01.31	14,00, 2023.01.31	14,00, 2023.01.31	1:50	0,015	Наряд	445	ТО КТП-0304, осмотр ЛР-0304	П
8	ООО "УралОйл"	ПС "Федоровская" (ЧаЭС) 35/10, ВЛ-10 кВ ф.№13, КТП-В510	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11,00, 2023.02.08	12,00, 2023.02.08	12,00, 2023.02.08	1:00	0,03	Наряд	205	ТО КТП	П
9	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.08 СТП-0803	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,00, 2023.03.03	14,00, 2023.03.03	14,00, 2023.03.03	4:00	0,005	Наряд	571	ТО СТП-0803, осмотр ЛР-0803 (без подъема на высоту)	П
10	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.08 СТП-0804	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,00, 2023.03.03	14,00, 2023.03.03	14,00, 2023.03.03	4:00	0,005	Наряд	571	ТО СТП-0804, осмотр ЛР-0804 (без подъема на высоту)	П
11	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ ф.02 КТП-0201	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11,15, 2023.03.23	12,15, 2023.03.23	12,15, 2023.03.23	1:00	0,03	Наряд	785	ТО КТП-0201, осмотр ЛР-0201	П
12	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ ф. №07 ЛБ-071	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12,15, 2023.03.29	13,30, 2023.03.29	13,30, 2023.03.29	1:15	0,006	Наряд	848	ТО ЛБ-071, осмотр ЛР-071	П
13	ООО "УралОйл"	ПС 110/35/6 кВ "Слудка" (ЧЭС) ВЛ-10 кВ ф. №26	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	09,45, 2023.04.04	12,00, 2023.04.04	12,00, 2023.04.04	2:15	0,05	Наряд	13	ТО ВЛБ-1, ВЛБ-2, ТО буферной КТП-6/10кВ	П
14	ООО "УралОйл"	ПС "Федоровская" (ЧаЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ ф.№13 ЛР-132	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,17, 2023.04.18	15,40, 2023.04.18	15,40, 2023.04.18	5:23	0,03	Наряд	124	Замена штыревой и натяжной изоляции на опоре №261	П
15	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	2	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5	0	0	0	0	2	2	0	0	2	3	0	5	17,00, 2023.04.23	18,00, 2023.04.23	18,00, 2023.04.23	1:00	0,032	Наряд	275	Удаление дерева в пролёте опор №81-82, замена штыревого изолятора на опоре №81	В
16	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 КТП-6	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,00, 2023.04.24	12,00, 2023.04.24	12,00, 2023.04.24	2:00	0,01	Наряд	280	Техническое обслуживание КТП-6, осмотр ЛР-0406	П
17	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 КТП-0705	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,00, 2023.04.27	14,30, 2023.04.27	14,30, 2023.04.27	1:30	0,006	Наряд	350	Техническое обслуживание КТП-0705, осмотр ЛР-0705 без подъёма на высоту	П
18	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" (КРЭС) РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 КТП-38	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,40, 2023.05.02	12,30, 2023.05.02	12,30, 2023.05.02	2:50	0,01	Наряд	404	ТР КТП	П
19	ООО "УралОйл"	ПС 110/35/6 кВ "Слудка" (ЧЭС) ВЛ-10 кВ ф. №26	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	12,30, 2023.05.11	14,30, 2023.05.11	14,30, 2023.05.11	2:00	0,05	Наряд	269	Проф.контрроль, испытание ЭО (ВЛБ-1, ВЛБ-2)	П
20	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" (КРЭС) РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 ЛР-0438 (КТП-38)	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,45, 2023.05.11	12,00, 2023.05.11	12,00, 2023.05.11	2:15	0,01	Наряд	514	ТР ЛР-0438	П
21	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №5 (ф. №07), яч. №6 (ф. №04)	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	4	3	0	7	0	0	0	0	4	4	0	0	4	3	0	7	11,50, 2023.05.18	15,00, 2023.05.18	15,00, 2023.05.18	3:10	0,057	Наряд	600	ПК РЗиА ячеек	П
22	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	08,20, 2023.05.19	16,00, 2023.05.19	16,00, 2023.05.19	7:40	0,02	Распоряжение	616	Техническое обслуживание ВЛ	П
23	ООО "УралОйл"	ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ф. №02 КТП-0458	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,35, 2023.05.22	12,30, 2023.05.22	12,30, 2023.05.22	2:55	0,0055	Наряд	635	ТР КТП	П
24	ООО "УралОйл"	ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ф. №02 ЛР-0458 (КТП-0458)	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,45, 2023.05.25	15,30, 2023.05.25	15,30, 2023.05.25	5:45	0,0055	Наряд	689	ТР ЛР-0458	П
25	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №8 (ф. №06)	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,30, 2023.05.26	17,00, 2023.05.26	17,00, 2023.05.26	6:30	0,02	Наряд	705	ПК РЗиА ячеек	П
26	ООО "УралОйл"	ПС "Федоровская" (ЧаЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ ф.№13	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	2	13,05, 2023.05.26	13,15, 2023.05.26	13,15, 2023.05.26	0:10	0,01			Перевод питания с ф. 04 ЦРП-Куеда на ф. 13 ПС 35/10 кВ "Федоровская" по нормальной схеме электроснабжения (после ремонта ЛР-131 10 кВ)	П