Согласовано
Первый заместитель начальника Управления-
Главный инженер
ПРУ ООО "ЛУКОЙЛ- ЭНЕРГОСЕТИ"

_____ В.А. Шустиков
"25" 10 2021

Утверждаю;
Главный инженер
ООО "УралОйл"

_____ В.В. Селезнев
"25" 10 2021

График ППР
ТО и ТР энергетического оборудования ООО "УралОйл" на ноябрь 2021 год.

ЦДНГ	Участок	Месторождение	Наименование объекта (№ скв., куста)	Оборудование	Диспетчерское наименование	Тип оборудования	Ед.измер.	кол-во	Марка оборуд-я			ТО всего	ТР всего	трудоемкость ТО	трудоемкость ТР	трудоемкость всего	Стоимость ТО, руб. без НДС (2021)	Стоимость ТР, руб. без НДС (2021)	Стоимость всего, руб. без НДС (2021)	Дата
									Р кВА	U кВ	11									
ЦДНГ-2 Участок №1																				
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	ЛР	ЛР ВЛ-6 кВ Ф. Кукуштан-Обливка	РЛНД-10/400 (с одним ЗН)	шт	1		6	ТР	0	1	0,73	4,5	4,5	141,00	1 346,98	1 346,98	16.11.2021
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	Р	Р-1 6 кВ	Р СЭЩ-01 (с одним ЗН)	шт	1		6	ТР	0	1	0,9	3,3	3,3	550,72	1 817,36	1 817,36	
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	Р	Р-2 6 кВ	Р СЭЩ-01 (с одним ЗН)	шт	1		6	ТР	0	1	0,9	3,3	3,3	550,72	1 817,36	1 817,36	
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	Р	Р-3 6 кВ	РЛНД-10/400 (без ЗН)	шт	1		6	ТР	0	1	0,9	3,3	3,3	550,72	1 817,36	1 817,36	
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	ПАРН	ВДТ-1	ПАРН серии ВДТ	шт	1		6	ТО	1	0	6,9	34,3	6,9	2 049,99	10 701,65	2 049,99	
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	ПАРН	ВДТ-2	ПАРН серии ВДТ	шт	1		6	ТО	1	0	6,9	34,3	6,9	2 049,99	10 701,65	2 049,99	
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	Р	Р Ф-01 6 кВ	Р СЭЩ-01 (с одним ЗН)	шт	1		6	ТР	0	1	0,9	3,3	3,3	550,72	1 817,36	1 817,36	
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	Р	ЛР Ф-01 6 кВ	Р СЭЩ-02 (с двумя ЗН)	шт	1		6	ТР	0	1	0,9	3,3	3,3	550,72	1 817,36	1 817,36	
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	ВВ	ВВ-6 кВ Ф-01	РВА/TEL-10-12,5/630	шт	1		6	ТО	1	0	2,8	12,8	2,8	771,01	3 831,39	771,01	
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	Р	Р Ф-03 6 кВ	Р СЭЩ-01 (с одним ЗН)	шт	1		6	ТР	0	1	0,9	3,3	3,3	550,72	1 817,36	1 817,36	
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	Р	ЛР Ф-03 6 кВ	Р СЭЩ-02 (с двумя ЗН)	шт	1		6	ТР	0	1	0,9	3,3	3,3	550,72	1 817,36	1 817,36	17.11.2021
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	ВВ	ВВ-6 кВ Ф-03	РВА/TEL-10-12,5/630	шт	1		6	ТО	1	0	2,8	12,8	2,8	771,01	3 831,39	771,01	
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	Р	Р Ф-05 6 кВ	Р СЭЩ-01 (с одним ЗН)	шт	1		6	ТР	0	1	0,9	3,3	3,3	550,72	1 817,36	1 817,36	
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	Р	ЛР Ф-05 6 кВ	Р СЭЩ-02 (с двумя ЗН)	шт	1		6	ТР	0	1	0,9	3,3	3,3	550,72	1 817,36	1 817,36	
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	ВВ	ВВ-6 кВ Ф-05	РВА/TEL-10-12,5/630	шт	1		6	ТО	1	0	2,8	12,8	2,8	771,01	3 831,39	771,01	
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	ЛР	ЛР-011 (оп. №2/103 Ф-01)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	ЛР	ЛР-012 (оп. №2А/103 Ф-01)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	
Ц-2	Кунгурский	Обливское	РП 6 кВ "Обливка"	ЛР	ЛР-013 (оп. №102 Ф-01)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	
Ц-2	Кунгурский	Обливское, Курашимское поднятие	РП 6 кВ "Обливка"	КТП	КТП ДНС "Курашим"	КТП 6/0,4	шт	1	250	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2 010,12	10 373,41	2 010,12	
Ц-2	Кунгурский	Обливское, Курашимское поднятие	РП 6 кВ "Обливка"	ЛР	ЛР-КТП ДНС (оп. №1/106 Ф-01)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	
Ц-2	Кунгурский	Обливское, Курашимское поднятие	РП 6 кВ "Обливка"	КТП	КТП №103	КТП 6/0,4	шт	1	100	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2 010,12	10 373,41	2 010,12	18.11.2021
Ц-2	Кунгурский	Обливское, Курашимское поднятие	РП 6 кВ "Обливка"	ЛР	ЛР-103 (оп. №7/15/103 Ф-01)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	
Ц-2	Кунгурский	Обливское, Курашимское поднятие	РП 6 кВ "Обливка"	КТП	КТП №104	КТП 6/0,4	шт	1	40	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2 010,12	10 373,41	2 010,12	
Ц-2	Кунгурский	Обливское, Курашимское поднятие	РП 6 кВ "Обливка"	ЛР	ЛР-104 (оп. №41А/103 Ф-01)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	
Ц-2	Кунгурский	Обливское, Курашимское поднятие	РП 6 кВ "Обливка"	КТП	КТП №109	КТП 6/0,4	шт	1	100	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2 010,12	10 373,41	2 010,12	
Ц-2	Кунгурский	Обливское, Курашимское поднятие	РП 6 кВ "Обливка"	ЛР	ЛР-109 (оп. №2/46 Ф-01)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	
Ц-2	Кунгурский	Обливское, Курашимское поднятие	РП 6 кВ "Обливка"	КТП	КТП №112	КТП 6/0,4	шт	1	100	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2 010,12	10 373,41	2 010,12	19.11.2021
Ц-2	Кунгурский	Обливское, Курашимское поднятие	РП 6 кВ "Обливка"	ЛР	ЛР-112 (оп. №2/64 Ф-01)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	ЛР	ЛР-031 (оп. №36 Ф. 03)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	КТП	КТП №3	КТП 6/0,4	шт	1	63	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2 010,12	10 373,41	2 010,12	
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	ЛР	ЛР-3 (оп. №3/51 Ф. 03)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	17.11.2021
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	КТП	КТП №4	КТП 6/0,4	шт	1	25	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2 010,12	10 373,41	2 010,12	
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	ЛР	ЛР-4 (оп. №1/13 Ф. 03)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	КТП	КТП №5	КТП 6/0,4	шт	1	100	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2 010,12	10 373,41	2 010,12	
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	ЛР	ЛР-5 (оп. №56 Ф. 03)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	КТП	КТП №16	КТП 6/0,4	шт	1	100	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2 010,12	10 373,41	2 010,12	
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	ЛР	ЛР-16 (оп. №97/27 Ф. 03)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	ЛР	ЛР-051 (оп. №51 Ф. 05)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	18.11.2021
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	КТП	КТП №6	КТП 6/0,4	шт	1	63	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2 010,12	10 373,41	2 010,12	
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	ЛР	ЛР-6 (оп. №9/35 Ф. 05)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	КТП	КТП №7	КТП 6/0,4	шт	1	160	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2 010,12	10 373,41	2 010,12	
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	ЛР	ЛР-7 (оп. №19 Ф. 05)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	19.11.2021
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	ЛР	ЛР-071 (оп. №1/15 Ф. 07)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	ЛР	ЛР-072 (оп. №1/6/27 Ф. 07)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	

Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	КТП	КТП №9 Водозабор Бабка	КТП 6/0,4	шт	1	63	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2 010,12	10 373,41	2 010,12	23.11.2021
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	ЛР	ЛР-9 (оп. №55 Ф. 07)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	КТП	КТП №11	КТП 6/0,4	шт	1	100	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2 010,12	10 373,41	2 010,12	22.11.2021
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	ЛР	ЛР-11 (оп. №5/27 Ф. №07)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	КТП	КТП №12 ДНС Кыласово	КТП 6/0,4	шт	1	100	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2 010,12	10 373,41	2 010,12	
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	ЛР	ЛР-12 (оп. №3/10 Ф. №07)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	КТП	КТП №14 УППН Кыласово	КТП 6/0,4	шт	1	160	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2 010,12	10 373,41	2 010,12	16.11.2021
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	ЛР	ЛР-14 (оп. №4/6/27 Ф. №07)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	КТП	КТП №15 АБК Кыласово	КТП 6/0,4	шт	1	160	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2 010,12	10 373,41	2 010,12	
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	ЛР	ЛР-15 (оп. №7/10 Ф. №07)	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1 346,98	141,00	
Ц-2	Кунгурский	Кыласовское	ПС 110/6 кВ "Кыласово"	КТП	КТП №9 Водозабор Бабка	КТП 6/0,4	шт	1	63	6/0,4	ТС	Замена трансформатора в КТП (трансформатор в наличии)								23.11.2021
ЦЛНГ-2 Участок №2																				
Ц-2	Чернушинский	Калмиярское	ПС 110/35/6кВ "Слудка"	ЛР	ЛР КТП №2	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	01.11.2021
Ц-2	Чернушинский	Калмиярское	ПС 110/35/6кВ "Слудка"	КТП	КТП №2	ТМ-63/10	шт	1	63	10/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	01.11.2021
Ц-2	Чернушинский	Калмиярское	ПС 110/35/6кВ "Слудка"	ЛР	ЛР КТП №3	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	02.11.2021
Ц-2	Чернушинский	Калмиярское	ПС 110/35/6кВ "Слудка"	КТП	КТП №3	ТМ-63/10	шт	1	63	10/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	02.11.2021
Ц-2	Чернушинский	Чекурское	ПС 110/10кВ "Шермейка"	ЛР	ЛР-10кВ оп.№1 отп. на КТП №Б668	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	18.11.2021
Ц-2	Чернушинский	Чекурское	ПС 110/10кВ "Шермейка"	ЛР	ЛР КТП №Б668	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	18.11.2021
Ц-2	Чернушинский	Чекурское	ПС 110/10кВ "Шермейка"	КТП	КТП №Б668	ТМ-40/10	шт	1	40	10/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	18.11.2021
Ц-2	Чернушинский	Чекурское	ПС 110/10кВ "Еланчиха"	ЛР	ЛР КТП №Б733	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	18.11.2021
Ц-2	Чернушинский	Чекурское	ПС 110/10кВ "Еланчиха"	КТП	КТП №Б733	ТМ-40/10	шт	1	40	10/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	18.11.2021
Ц-2	Октябрьский	Тавдинское	ПС 110/35/10кВ "Щ-Озеро"	ВЛБ	ВЛБ-10 фид.№16	МВ-10	шт	1		10	ТО	1	0	10,7	37,8	10,7	771,01	4400,11	771,01	19.11.2021
Ц-2	Октябрьский	Тавдинское	ПС 110/35/10кВ "Щ-Озеро"	ЛР	ЛР №Р752	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	19.11.2021
Ц-2	Октябрьский	Тавдинское	ПС 110/35/10кВ "Щ-Озеро"	ЛР	ЛР оп.№11	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	19.11.2021
Ц-2	Октябрьский	Тавдинское	ПС 110/35/10кВ "Щ-Озеро"	ЛР	ЛР оп.№88	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	19.11.2021
Ц-2	Октябрьский	Тавдинское	ПС 110/35/10кВ "Щ-Озеро"	ЛР	ЛР КТП №Д425	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	19.11.2021
Ц-2	Октябрьский	Тавдинское	ПС 110/35/10кВ "Щ-Озеро"	КТП	КТП №Д425	ТМ-250/10	шт	1	250	10/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	19.11.2021
ЦДНГ-3																				
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	КТП	КТП ПНС	ТМ-400	шт	1	400	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	29.11.2021
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	ЛР	ЛР КТП ПНС	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	0,00	141,00	29.11.2021
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	КТП	КТП №0310	ТМ-160	шт	1	160	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	22.11.2021
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	ЛР	ЛР КТП №0310	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	0,00	141,00	22.11.2021
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	КТП	КТП №0308	ТМ-160	шт	1	160	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	22.11.2021
Ц-3	Вишерский	Гежское	ПС 110/35/6кВ "Гежская"	ЛР	ЛР КТП №0308	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	0,00	141,00	22.11.2021
Ц-3	Вишерский	Осокино	ПС 35/10 Половодово	Р	Шинный разъеденитель	ШР-10	шт	2		10	ТО	1	0	0,9	3,3	1,8	550,72	1817,36	1 101,43	16.11.2021
Ц-3	Вишерский	Осокино	ПС 35/10 Половодово	ТН	ТН	ЗНОЛ-10кВ	шт	3		10	ТО	1	0	2,8	9,3	8,4	771,01	2783,75	2 313,02	16.11.2021
Ц-3	Вишерский	Осокино	ПС 35/10 Половодово	ВВ	Вакуумный выключатель	ВВ/TEL-10	шт	1		10	ТО	1	0	2,8	12,8	2,8	771,01	3831,39	771,01	16.11.2021
Ц-3	Вишерский	Осокино	ПС 35/10 Половодово	ТН	ТСН	ЗНОЛ-10кВ	шт	1	2	10	ТО	1	0	2,8	9,3	2,8	1018,82	3414,44	1 018,82	16.11.2021
Ц-3	Вишерский	Осокино	ПС 35/10 Половодово	ВЛ	ВЛ-10кВ фид.№1	СИП-3 1*95	км	3,8		10	ТО	1	0	8,6	43	32,68	2245,53	0,00	8 533,01	16.11.2021
Ц-3	Вишерский	Осокино	ПС 35/10 Половодово	ЛР	ЛР ВЛ-10кВ фид.№1	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	0,00	141,00	16.11.2021
Ц-3	Вишерский	Осокино	ПС 35/10 Половодово	КТП	КТП - 0102	ТМ-100	шт	1	100	10/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	09.11.2021
Ц-3	Вишерский	Осокино	ПС 35/10 Половодово	ЛР	ЛР - 0102	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	0,00	141,00	09.11.2021
Ц-3	Вишерский	Осокино	ПС 35/10 Половодово	КТП	КТП - 0103	ТМ-63	шт	1	63	10/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	09.11.2021
Ц-3	Вишерский	Осокино	ПС 35/10 Половодово	ЛР	ЛР - 0103	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	0,00	141,00	09.11.2021
Ц-3	Вишерский	Боровицкое	ПС 35/10 Половодово	Р	Шинный разъеденитель	ШР-10	шт	2		10	ТО	1	0	0,9	3,3	1,8	550,72	1817,36	1 101,43	03.11.2021
Ц-3	Вишерский	Боровицкое	ПС 35/10 Половодово	ТН	ТН	ЗНОЛ-10кВ	шт	3		10	ТО	1	0	2,8	9,3	8,4	771,01	2783,75	2 313,02	03.11.2021
Ц-3	Вишерский	Боровицкое	ПС 35/10 Половодово	ВВ	Вакуумный выключатель	ВВ/TEL-10	шт	1		10	ТО	1	0	2,8	12,8	2,8	771,01	3831,39	771,01	03.11.2021
Ц-3	Вишерский	Боровицкое	ПС 35/10 Половодово	ТН	ТСН	ЗНОЛ-10кВ	шт	1	2	10	ТО	1	0	2,8	9,3	2,8	1018,82	3414,44	1 018,82	03.11.2021
Ц-3	Вишерский	Боровицкое	ПС 35/10 Половодово	ЛР	ЛР ВЛ-10кВ фид.№1	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	0,00	141,00	03.11.2021
Ц-3	Вишерский	Боровицкое	ПС 35/10 Половодово	КТП	КТП - 0101	ТМ-100	шт	1	100	10/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	03.11.2021
Ц-3	Вишерский	Боровицкое	ПС 35/10 Половодово	ЛР	ЛР - 0101	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	0,00	141,00	03.11.2021
ЦЛНГ-5 участок №1																				
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ЛР	ЛР КТП №0105	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	09.11.2021
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	КТП	КТП №0105	ТМ-40/6	шт	1	40	10/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	09.11.2021
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ЛР	ЛР КТП №0108	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	09.11.2021
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	КТП	КТП №0108	ТМ-40/6	шт	1	40	10/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	09.11.2021
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ЛР	ЛР-101	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	0	1	0,73	4,5	4,5	141,00	1346,98	1 346,98	10.11.2021
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ВЛБ	ЛБ-101 Реклоузер	ВВ-6	шт	1		6	ТО	1	0	10,7	37,8	10,7	771,01	4673,65	771,01	10.11.2021
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ЛР	ЛР-102	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	0	1	0,73	4,5	4,5	141,00	1346,98	1 346,98	10.11.2021
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ЛР	ЛР-103	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	0	1	0,73	4,5	4,5	141,00	1346,98	1 346,98	10.11.2021
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ВЛ	ВЛ-6кВ фид.№1	А-70	км	12,5		6	ТО	1	0	8,6	43	107,5	2245,53	10249,95	28 069,11	10.11.2021
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ВЛ	ВЛ-6кВ фид.№4	А-70	км	1,8		6	ТО	1	0	8,6	43	15,48	2245,53	10249,95	4 041,95	11.11.2021
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ТН	Яч. №1 ТН	3хЗНОЛП.06	шт	3		6/0,1	ТО	1	0	2,8	9,3	8,4	771,01	2783,75	2 313,02	12.11.2021
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ВВ	Яч. №2 ввод 6 кВ	ВВ/TEL-10/20	шт	1		6	ТО	1	0	2,8	12,8	2,8	771,01	4673,65	771,01	12.11.2021
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ВВ	Яч. №3 ЭД №1	ВВ/TEL-10/20	шт	1	250	6	ТО	1	0	2,8	12,8	2,8	771,01	4673,65	771,01	12.11.2021
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	ВВ	Яч. №4 ЭД №2	ВВ/TEL-10/20	шт	1	250	6	ТО	1	0	2,8	12,8	2,8	771,01	4673,65	771,01	12.11.2021
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	Р	Яч. №5 "Линия ТСН"		шт	1		6	ТО	1	0	0,9	3,3	0,9	247,82	908,75	247,82	12.11.2021
Ц-5	Ильинский	Русаковское	ПС 110/35/6кВ "Русаки"	СН	ТСН - 6кВ	ТЛС-63/6	шт	1	63	6/0,4	ТО	1	0	5,2	17,5	5,2	1018,82	3414,44	1 018,82	12.11.2021
Ц-5	Ильинский	Шеметинское	ПС 35/6кВ "Шемети"	Т	Т-1	ТМН-4000/35	шт	1	4000	35	ТР	0	1	7,2	36	36	2049,99	10701,65	10 701,65	16.11.2021
Ц-5	Ильинский	Шеметинское	ПС 35/6кВ "Шемети"	Т	Т-2	ТМН-4000/35	шт	1	4000	35	ТР	0	1	7,2	36	36	2049,99	10701,65	10 701,65	18.11.2021
Ц-5	Ильинский	Шеметинское	ПС 35/6кВ "Шемети"	МВ	МВ-35-1	С-35М	шт	1		35	ТР	0	1	2,3	14,4	14,4	633,33	4290,55	4 290,55	17.11.2021
Ц-5	Ильинский	Шеметинское	ПС 35/6кВ "Шемети"	МВ	МВ-35-2	С-35М	шт	1		35	ТР	0	1	2,3	14,4	14,4	633,33	4290,55	4 290,55	19.11.2021
Ц-5	Ильинский	Шеметинское	ПС 35/6кВ "Шемети"	МВ	СМВ-35кВ	С-35М	шт	1		35	ТР	0	1	2,3	14,4	14,4	633,33	4290,55	4 290,55	18.11.2021
Ц-5	Ильинский	Шеметинское	ПС 35/6кВ "Шемети"	Р	ЛР-35-1	РЛНДЗ-35	шт	1		35	ТР	0	1	1,5	8,5	8,5	413,04	2532,61	2 532,61	17.11.2021
Ц-5	Ильинский	Шеметинское	ПС 35/6кВ "Шемети"	Р	ШР-35-1	РЛНДЗ-35	шт	1		35	ТР	0	1	1,5	8,5	8,5	413,04	2532,61	2 532,61	17.11.2021
Ц-5	Ильинский	Шеметинское	ПС 35/6кВ "Шемети"	Р	ТР-35-1	РЛНДЗ-35	шт	1		35	ТР	0	1	1,5	8,5	8,5	413,04	2532,61	2 532,61	16.11.2021
Ц-5	Ильинский	Шеметинское	ПС 35/6кВ "Шемети"	Р	СР-35-1	РЛНДЗ-35	шт	1		35	ТР	0	1	1,5	8,5	8,5	413,04	2532,61	2 532,61	16.11.2021
Ц-5	Ильинский	Шеметинское	ПС 35/6кВ "Шемети"	Р	ЛР-35-2	РЛНДЗ-35	шт	1		35	ТР	0	1	1,5	8,5	8,5	413,04	2532,61	2 532,61	19.11.2021

Ц-5	Ильинский	Шеметинское	ПС 35/6кВ "Шемети"	Р	ШР-35-2	РЛНДЗ-35	шт	1		35	ТР	0	1	1,5	8,5	8,5	413,04	2532,61	2 532,61	19.11.2021
Ц-5	Ильинский	Шеметинское	ПС 35/6кВ "Шемети"	Р	ТР-35-2	РЛНДЗ-35	шт	1		35	ТР	0	1	1,5	8,5	8,5	413,04	2532,61	2 532,61	18.11.2021
Ц-5	Ильинский	Шеметинское	ПС 35/6кВ "Шемети"	Р	СР-35-2	РЛНДЗ-35	шт	1		35	ТР	0	1	1,5	8,5	8,5	413,04	2532,61	2 532,61	18.11.2021
Ц-5	Ильинский	Шеметинское	ПС 35/6кВ "Шемети"	ТН	ЗНОМ-35-1	ЗНОМ	шт	3		35	ТР	0	1	0,8	4,8	14,4	220,29	1436,77	4 310,31	17.11.2021
Ц-5	Ильинский	Шеметинское	ПС 35/6кВ "Шемети"	ТН	ЗНОМ-35-2	ЗНОМ	шт	3		35	ТР	0	1	0,8	4,8	14,4	220,29	1436,77	4 310,31	19.11.2021
Ц-5	Ильинский	Шеметинское	ПС 35/6кВ "Шемети"	РЗ	РВС-35-1	РВС-35	шт	3		35	ТР	0	1	1,2	6	18	550,72	1872,44	5 617,32	17.11.2021
Ц-5	Ильинский	Шеметинское	ПС 35/6кВ "Шемети"	РЗ	РВС-35-2	РВС-35	шт	3		35	ТР	0	1	1,2	6	18	550,72	1872,44	5 617,32	19.11.2021
Ц-5	Ильинский	Шеметинское	ПС 35/6кВ "Шемети"	ШМ	С.Ш.-35-1	ШМ	10м	3		35	ТР	0	1	0,9	2,3	6,9	247,82	1624,62	4 873,85	17.11.2021
Ц-5	Ильинский	Шеметинское	ПС 35/6кВ "Шемети"	ШМ	С.Ш.-35-2	ШМ	10м	3		35	ТР	0	1	0,9	2,3	6,9	247,82	1624,62	4 873,85	19.11.2021
ЦДНГ-5 Участок №2																				
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ЛР	ЛР КТП №38	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	01.11.2021
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	КТП	КТП №38	ТМ-25	шт	1	25	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	01.11.2021
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ЛР	ЛР КТП №0430	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	03.11.2021
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	КТП	КТП №0430	ТМ-63	шт	1	63	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	03.11.2021
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ЛР	ЛР КТП №0429	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	05.11.2021
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	КТП	КТП №0429	ТМ-25	шт	1	25	6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	05.11.2021
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ВЛ	ВЛ-6кВ фид.№4 отп. №3 Кизимское н.м.	СИП-50	км	5		6	ТО	1	0	8,6	43	43	2245,53	10249,95	11 227,64	09.11.2021
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ЛР	ЛР №046	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	11.11.2021
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ВЛБ	КРУН СВЛ-6кВ	ВВ-6кВ	шт	1		6	ТО	1	0	10,7	37,8	10,7	771,01	4673,65	771,01	11.11.2021
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ЛР	ЛР КТП №0461	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	15.11.2021
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	КТП	КТП №0461	ТМ-100	шт	1		6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	15.11.2021
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ЛР	ЛР КТП №0462	РЛНД-10	шт	1		6	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	17.11.2021
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	КТП	КТП №0462	ТМ-100	шт	1		6/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	17.11.2021
Ц-5	Северокамский	Северокамское	РП-6кВ "РП-3"	ВЛ	ВЛ-6кВ фид.№7	АС-95	км	14,94		6	ТО	1	0	8,6	43	128,484	2245,53	10249,95	33 548,20	19.11.2021
Ц-5	Северокамский	Северокамское	ПС 35/6кВ "Северокамск"	ВЛ	ВЛ-6кВ фид.№3 отп. на УКЗ-№8	АС-95	км	2,8		6	ТО	1	0	8,6	43	24,08	2245,53	10249,95	6 287,48	23.11.2021
Ц-5	Северокамский	Северокамское	ПС 35/6кВ "Северокамск"	ЛР	ВЛ-6кВ фид.№3 отп. на УКЗ-№8 ЛР-301	РЛНД-10	шт	1		6	ТС	Ремонт ЛР								23.11.2021
Ц-5	Верещагинский	Сивинское	ПС 35/10кВ "Буб"	ЛР	ЛР КТП №0095	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	01.11.2021
Ц-5	Верещагинский	Сивинское	ПС 35/10кВ "Буб"	КТП	КТП №0095	ТМ-160/10	шт	1	160	10/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	03.11.2021
Ц-5	Верещагинский	Сивинское	ПС 35/10кВ "Буб"	ЛР	ЛР КТП №0458 Куст №10	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	03.11.2021
Ц-5	Верещагинский	Сивинское	ПС 35/10кВ "Буб"	КТП	КТП №0458 Куст №10	ТМ-160/10	шт	1	160	10/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	03.11.2021
Ц-5	Верещагинский	Сивинское	ПС 35/10кВ "Буб"	КУ	БСК-130кВАР	БСК-130кВАР	шт	1	130	10	ТО	1	0	2,4	24	2,4	660,86	6608,60	660,86	05.11.2021
Ц-5	Верещагинский	Сивинское	ПС 35/10кВ "Буб"	ЛР	ЛР БСК-130кВАР	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	05.11.2021
Ц-5	Верещагинский	Сивинское	ПС 35/10кВ "Буб"	ЛР	ЛР КТП №0389	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	05.11.2021
Ц-5	Верещагинский	Сивинское	ПС 35/10кВ "Буб"	КТП	КТП №0389	ТМ-250/10	шт	1	250	10/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	05.11.2021
Ц-5	Верещагинский	Сивинское	ПС 35/10кВ "Буб"	ВЛ	ВЛ-10кВ фид.№10 отп. на КТП №0392	А-50	км	6		10	ТО	1	0	8,6	43	51,6	2245,53	10249,95	13 473,17	09.11.2021
Ц-5	Верещагинский	Сивинское	ПС 35/10кВ "Буб"	ЛР	ЛР КТП №0392	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	09.11.2021
Ц-5	Верещагинский	Сивинское	ПС 35/10кВ "Буб"	КТП	КТП №0392	ТМ-160/10	шт	1	160	10/0,4	ТО	1	0	8	38,6	8	2010,12	10373,41	2 010,12	09.11.2021
Ц-5	Верещагинский	Сивинское	ПС 35/10кВ "Буб"	ЛР	ЛР БСК-200кВар	РЛНД-10	шт	1		10	ТО	1	0	0,73	4,5	0,73	141,00	1346,98	141,00	11.11.2021
Ц-5	Верещагинский	Сивинское	ПС 35/10кВ "Буб"	ВЛБ	ВЛБ-БСК-200кВар	МВ-10	шт	1		10	ТО	1	0	10,7	37,8	10,7	771,01	4673,65	771,01	11.11.2021
Ц-5	Верещагинский	Сивинское	ПС 35/10кВ "Буб"	КУ	БСК-200кВар	БСК-200кВар	шт	1	200	10	ТО	1	0	2,4	24	2,4	660,86	6608,60	660,86	11.11.2021
											158								322 182,20	

Главный энергетик ООО "УралОйл" А.Г. Анфалов

Начальник ПТО ПРУ ООО "ЛУКОЙЛ- ЭНЕРГОСЕТИ" А.В. Красников

Начальник ЦЭС №1 ПРУ ООО "ЛУКОЙЛ- ЭНЕРГОСЕТИ" Д.С. Ульянов