Сводные данные об отключениях по границам ТСО, информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за 2018 год.

ООО "УралОйл"

наименование электросетевой организации

№ п/п	Наименование структурной единицы электросетевой оптовой организации	Диспетчерское наименование подстанции или ПЭЛ в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Вид объекта (ПС, ЛЭП)	Высший класс напряжения обособленного оборудования, кВ	Признак прекращения передачи электрической энергии (1/0)	Признак АПВ (1/0)	Признак АВР (1/0)	Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.							Количество потребителей услуг (производителей электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.											Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты - ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты - ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты - ГГГГ.ММ.ДД)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии за момент возникновения такого события, МВт	Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.)	Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номера и дата записи в журнале отключений))	Причины прекращения передачи электрической энергии	Вид отключения
								Потребители электрической энергии							Потребители электрической энергии																			
								1 категории надежности		2 категории надежности		3 категории надежности	Электросетевые организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 9-15)	1 категории надежности		2 категории надежности		3 категории надежности	с максимальной мощностью до 150 кВт	с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт	с максимальной мощностью свыше 670 кВт	Всего (сумма граф 17-21)	Электросетевые организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 25-27)								
								полное	частичное	полное	частичное					полное	частичное	полное	частичное															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2018 год:																																			
1	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6кВ ф.№07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	7,50, 2018.01.08	11,08, 2018.01.08	11,08, 2018.01.08	3:18	0,005			В 8:14 ДД ЦДНГ-5 сообщила об отсутствии напряжения на м/р Зоринское. При осмотре КРУН-6кВ ПС "Шемети" обнаружено: сработали указательные реле "ТО", "земля" в сети 6кВ 1С.Ш., блинкера сквитировали, контроль напряжения в норме. При осмотре ВЛ6-6кВ №1 выявлено аварийное отключение МВ-6кВ, блинкера защит не выведены. В 11:00 отключен ЛР-073. В 11:08 пробное включение МВ-6кВ ВЛ6№1 успешное. Произведен осмотр участка ВЛ-6кВ от ЛР-073 - на опоре 201/28 обрыв вязки ф."С", провод лежит на траверсе, многочисленные налипания снега на провода. Удаление снега с проводов ВЛ и ремонтные работы перенесены на 09.01.2018. В простое 2 сварщика. Погодные условия - порывистый ветер, мокрый снег.	В
2	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	09,20, 2018.01.11	16,40, 2018.01.11	16,40, 2018.01.11	7:20	0,02	Распоряжение	71	ТО ВЛ-6 кВ	П
3	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 кВ ВЛ-10кВ фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	17,11, 2018.01.18	17,22, 2018.01.18	17,22, 2018.01.18	0:11	0,015			Кратковременное отключение для восстановления нормальной схемы	В
4	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ КРУН-6 кВ 1 с.ш.	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	3	13,30, 2018.03.12	16,00, 2018.03.12	16,00, 2018.03.12	2:30	0,995	Наряд	1020	ТО выкатных элементов ячеек №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Проверка работы АВР-6 кВ 1 с.ш.	П
5	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ КРУН-6 кВ 2 с.ш.	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5	0	0	0	0	3	3	0	0	3	2	0	5	12,20, 2018.03.13	15,00, 2018.03.13	15,00, 2018.03.13	2:40	0,32	Наряд	1038	ТО выкатных элементов ячеек №10, 11, 12, 13, 14, Проверка работы АВР-6 кВ 2 с.ш.	П
6	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 КРУН-6 кВ ячейка №04	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	13,00, 2018.03.13	15,00, 2018.03.13	15,00, 2018.03.13	2:00	0,02	Наряд	1031	ТО выкатного элемента ячейки №4	П
7	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Ковыково" ВЛ-6кВ ф. Балантай	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	14,40, 2018.03.27	16,55, 2018.03.27	16,55, 2018.03.27	2:15	0,015	Наряд	714	ТО ВЛ-6 кВ ф. Балантай	П
8	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	16,35, 2018.03.29	16,40, 2018.03.29	16,40, 2018.03.29	0:05	0,0025			Кратковременное отключение для устранения дефекта ТВК на 1 секции шин 110 кВ ПС "Купрос", ПО СЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала"	В
9	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,15, 2018.03.30	10,45, 2018.03.30	10,45, 2018.03.30	0:30	0,0025			Кратковременное отключение для устранения дефекта ТВК на 1 секции шин 110 кВ ПС "Купрос", ПО СЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала"	В
10	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	17,18, 2018.03.30	17,24, 2018.03.30	17,24, 2018.03.30	0:06	0,0025			Кратковременное отключение для устранения дефекта ТВК на 1 секции шин 110 кВ ПС "Купрос", ПО СЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала"	В
11	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	15,00, 2018.05.10	15,06, 2018.05.10	15,06, 2018.05.10	0:06	0,0025			Кратковременное отключение для создания временной схемы запитывания ВЛ-10 кВ ф. 02 ПС "Купрос" (ПО СЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала")	В
12	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,00, 2018.05.14	13,15, 2018.05.14	13,15, 2018.05.14	0:15	0,0025			Устранение дефекта ТВК на 1 С.Ш. 110 кВ ПС "Купрос", ПО СЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала"	В
13	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	0	0	0	0	3	3	0	0	3	1	0	4	03,30, 2018.05.20	06,00, 2018.05.20	06,00, 2018.05.20	2:30	0,05	Распоряжение	900	В 00:20 ДД Ильинских РЭС сообщил: на ПС "Васильевская" земля в сети 10кВ по 2с.ш. фаза "В"-0кВ. В 0:39 земля определена по ф.03. В 03:30 ДД Ильинских РЭС отключили ф.03. В 06:36 ф.03 включен в работу с землёй. В 7:10 ДЭМ выехал на ПС Васильевская для выявления неисправного участка ВЛ-10кВ. В 08:00 питание УКПН "Васильевская" переведено на ф.08. В 09:07 частично переведено питание Ф.03 от КРУ-2 на ф.08. ДД Ильинских РЭС отключили Ф.03 на ПС "Васильевская", земля исчезла. В 10:25 переведено питание части ф.03 от КРУ-1 на ф.08, отключен неисправный участок. По Р-900 произведён осмотр, выявлено: на оп.№13 произошло разрушение изолятора ф."В", провод лежит на опоре. По согласованию со СЭ ЦДНГ-5 Балуевым Д.М. работы перенесены на 21.05.18г. В простое 10 сва. Погодные условия: Сильная гроза, порывистый ветер, град.	А
14	ООО "УралОйл"	ПС "Ферма" (ЦЭС) 110/6 ВЛ-6 кВ ф.03	ЛЭП	6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	09,30, 2018.05.25	14,10, 2018.05.25	14,10, 2018.05.25	4:40	0,12			Заявка МРСК Урала по письму №ПЭ/ЦЭС/24177 от 07.05.2018. Отключение ВЛ-110 кВ Владимировка-Бизяр.	П
15	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6кВ ф.02	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	11,45, 2018.05.25	13,22, 2018.05.25	13,22, 2018.05.25	1:37	0,05	Наряд	1010	Замер наведенного напряжения	П
16	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6кВ ф.07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	15,40, 2018.05.25	17,05, 2018.05.25	17,05, 2018.05.25	1:25	0,005	Наряд	1020	Замер наведенного напряжения	П
17	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12,30, 2018.05.26	12,35, 2018.05.26	12,35, 2018.05.26	0:05	0,0025			Кратковременное отключение для создания временной схемы запитывания ВЛ-10 кВ ф. 02 ПС "Купрос" (ПО СЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала")	В
18	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	22,00, 2018.05.27	22,05, 2018.05.27	22,05, 2018.05.27	0:05	0,0025			Кратковременное отключение для создания временной схемы запитывания ВЛ-10 кВ ф. 02 ПС "Купрос" (ПО СЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала")	В
19	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №1113	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	14,00, 2018.06.05	15,15, 2018.06.05	15,15, 2018.06.05	1:15	0,005	Наряд	1166	ТР КТП, осмотр ЛР-0313	П
20	ООО "УралОйл"	ПС "Ферма" (ЦЭС) 110/6 ВЛ-6 кВ ф.03	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	17,30, 2018.06.12	19,55, 2018.06.12	19,55, 2018.06.12	2:25	0,12			Расчистка трассы от древесно-кустарниковой растительности	П
21	ООО "УралОйл"	ПС "Ферма" (ЦЭС) 110/6 ВЛ-6 кВ ф.03	ЛЭП	6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	11,14, 2018.06.15	23,59, 2018.06.25	23,59, 2018.06.25	12:45	0,12			По заявке МРСК Урала: опораN29 замена изолятора. После подачи напряжения на ПС Ферма не включается выключатель Ввода-6 кВ. Ремонтные работы запланированы 16.06.2018г.	В
22	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ ВЛ-6 кВ ф.04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	10,55, 2018.06.20	16,00, 2018.06.20	16,00, 2018.06.20	5:05	0,8	Распоряжение	1431	ТО ВЛ	П
22	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ ВЛ-6 кВ ф.04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	10,55, 2018.06.21	16,00, 2018.06.21	16,00, 2018.06.21	5:05	0,8	Распоряжение	1431	ТО ВЛ	П
23	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	14,00, 2018.06.22	15,00, 2018.06.22	15,00, 2018.06.22	1:00	0,02	Наряд	1479	Опробование РЗиА ячейка № 4 фидер № 04	П
24	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6кВ ф.02 КТП-0201	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	13,30, 2018.06.25	13,00, 2018.06.25	15,00, 2018.06.25	2:30	0,05	Наряд	1503	ТР КТП, осмотр ЛР-6 кВ	П
25	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6кВ ф.№07 КТП-0705	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11,00, 2018.06.25	13,00, 2018.06.25	13,00, 2018.06.25	2:00	0,005	Наряд	1504	ТР КТП, осмотр ЛР-6 кВ	П
26	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6кВ ф.№07 КТП-0705	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,40, 2018.06.25	16,30, 2018.06.25	16,30, 2018.06.25	2:50	0,005	Наряд	1505	ТР ВЛ6-6 кВ №1, осмотр ЛР-071	П
27	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6кВ ф.02	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	13,40, 2018.06.29	16,30, 2018.06.29	16,30, 2018.06.29	2:50	0,05	Распоряжение	1603	ТО ВЛ	П
28	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	16,30, 2018.07.14	19,00, 2018.07.14	19,00, 2018.07.14	2:30	0,0025	Распоряжение	299	Обход ВЛ-10 кВ в границах ответственности	П
29	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	17,44, 2018.07.26	17,51, 2018.07.26	17,51, 2018.07.26	0:07	0,0025			Оперативные переключения для работ по устранению дефекта на ЛР-110 кВ ВЛ-110 кВ "Купрос-Юсьва" на ПС "Купрос"	П
30	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,34, 2018.07.27	10,59, 2018.07.27	10,59, 2018.07.27	0:25	0,0025			Оперативные переключения для работ по устранению дефекта на ЛР-110 кВ ВЛ-110 кВ "Купрос-Юсьва" на ПС "Купрос"	П
31	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	17,45, 2018.07.30	17,55, 2018.07.30	17,55, 2018.07.30	0:10	0,0025			Оперативные переключения для работ по устранению дефекта на ЛР-110 кВ ВЛ-110 кВ "Купрос-Юсьва" на ПС "Купрос"	П
32	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Ковыково" ВЛ-6кВ ф. Балантай	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12,05, 2018.08.01	12,25, 2018.08.01	12,25, 2018.08.01	0:20	0,015	Наряд	352	ПО РЗА ВВ-6 кВ, замеры наведенного напряжения на ВЛ-6 кВ ф. Балантай	П
33	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ф. №01, ф. №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12,15, 2018.08.03	20,55, 2018.08.03	20,55, 2018.08.03	8:40	0,0025			Плановые работы Северных ЭС	П
34	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 яч. №2 (ф.№07)	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11,30, 2018.08.07	12,30, 2018.08.07	12,30, 2018.08.07	1:00	0,005	Наряд	774	ТР выкатного элемента яч. №2	П

35	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ яч. №7 ф.04)	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	10,20, 2018.08.07	15,00, 2018.08.07	15,00, 2018.08.07	4:40	0,8	Наряд	774	ТР выкатного элемента яч. №7	П
36	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0305	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12,00, 2018.08.08	16,00, 2018.08.08	16,00, 2018.08.08	4:00	0,005	Наряд	804	ТР КТП	В
37	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ ф.№07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,00, 2018.08.15	20,05, 2018.08.15	20,05, 2018.08.15	10:05	0,005	Наряд	939	Вырубка ДКР и уничтожение порубочных остатков в пролёте опор №1-100, 104-129	П
38	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ ф.№07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	08,20, 2018.08.16	20,08, 2018.08.16	20,08, 2018.08.16	11:48	0,005	Наряд	939	Вырубка ДКР и уничтожение порубочных остатков в пролёте опор №1-100, 104-129	П
39	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ ф.№07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	08,50, 2018.08.17	19,25, 2018.08.17	19,25, 2018.08.17	10:35	0,005	Наряд	939	Вырубка ДКР и уничтожение порубочных остатков в пролёте опор №1-100, 104-129	П
40	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ ф.№07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	08,45, 2018.08.18	19,10, 2018.08.18	19,10, 2018.08.18	10:25	0,005	Наряд	939	Вырубка ДКР и уничтожение порубочных остатков в пролёте опор №1-100, 104-129	П
41	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ ф.№07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	08,32, 2018.08.19	19,50, 2018.08.19	19,50, 2018.08.19	11:18	0,005	Наряд	939	Вырубка ДКР и уничтожение порубочных остатков в пролёте опор №1-100, 104-129	П
42	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ ф.№07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,50, 2018.08.20	19,50, 2018.08.20	19,50, 2018.08.20	10:00	0,005	Наряд	1037	Вырубка ДКР и уничтожение порубочных остатков в пролёте опор №1-100, 104-129	П
43	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ ф.№07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	08,25, 2018.08.21	20,00, 2018.08.21	20,00, 2018.08.21	11:35	0,005	Наряд	1037	Вырубка ДКР и уничтожение порубочных остатков в пролёте опор №1-100, 104-129	П
44	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ ф.№07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	08,25, 2018.08.22	19,50, 2018.08.22	19,50, 2018.08.22	11:25	0,005	Наряд	1037	Вырубка ДКР и уничтожение порубочных остатков в пролёте опор №1-100, 104-129	П
45	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Кояново" ВЛ-6кВ ф. Балантай	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	15,10, 2018.08.22	15,35, 2018.08.22	15,35, 2018.08.22	0:25	0,015	Наряд	599	ТР ВВ-6 кВ ф. Балантай	П
46	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ ф.№07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	08,20, 2018.08.23	20,05, 2018.08.23	20,05, 2018.08.23	11:45	0,005	Наряд	1037	Вырубка ДКР и уничтожение порубочных остатков в пролёте опор №1-100, 104-129	П
47	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ ф.№07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	08,30, 2018.08.24	19,20, 2018.08.24	19,20, 2018.08.24	10:50	0,005	Наряд	1037	Вырубка ДКР и уничтожение порубочных остатков в пролёте опор №1-100, 104-129	П
48	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ ф.№01, ф. №02, ф. №03	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5	0	0	0	0	3	3	0	0	3	2	0	5	12,55, 2018.08.30	14,40, 2018.08.30	14,40, 2018.08.30	1:45	2,05	Наряд	1268	ТР выкатных элементов	П
49	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0304	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11,00, 2018.08.31	15,00, 2018.08.31	15,00, 2018.08.31	4:00	0,015	Наряд	1288	ТР КТП	П
50	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0313	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12,00, 2018.09.03	15,00, 2018.09.03	15,00, 2018.09.03	3:00	0,005	Наряд	1319	ТР КТП	П
51	ООО "УралОйл"	ПС "Кыласово" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.05	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10,00, 2018.09.04	12,05, 2018.09.04	12,05, 2018.09.04	2:05	0,13	Наряд	726	Обход ВЛ-6 кВ	В
52	ООО "УралОйл"	ПС "Ферма" (ЦЭС) 110/6 ВЛ-6 кВ ф.03	ЛЭП	6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	09,00, 2018.09.19	20,00, 2018.09.19	20,00, 2018.09.19	11:00	0,12			Отключение ВЛ-110 кВ Владимирская-Бизяр по заявке МРСК Урала	П
53	ООО "УралОйл"	ПС "Тежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	09,35, 2018.10.26	16,20, 2018.10.26	16,20, 2018.10.26	6:45	0,02	Наряд	558	Вырубка ДКР в пролетах опор 16-129	П
54	ООО "УралОйл"	ПС "Тежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	08,35, 2018.10.27	17,40, 2018.10.27	17,40, 2018.10.27	9:05	0,02	Наряд	558	Вырубка ДКР в пролетах опор 16-129	П
55	ООО "УралОйл"	ПС "Тежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	09,15, 2018.10.29	16,30, 2018.10.29	16,30, 2018.10.29	7:15	0,02	Наряд	558	Вырубка ДКР в пролетах опор 16-129	П
56	ООО "УралОйл"	ПС "Тежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	09,05, 2018.10.30	16,25, 2018.10.30	16,25, 2018.10.30	7:20	0,02	Наряд	558	Вырубка ДКР в пролетах опор 16-129	П