Сводные данные об отключениях по границам ТСО, информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО "УралОйл"

наименование электросетевой организации

№ п/п	Наименование структурной единицы электросетевой организации	Дата и точное наименование подстанции или ПОЛ, в результате отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Вид объекта (ПС, ЛЭП)	Высший класс напряжения Российского оборудования, кВ	Причина прекращения передачи электрической энергии (ЧО)	Признак АПВ (1/0)	Признак АВР (1/0)	Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.								Количество потребителей услуг (производителей электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.												Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты - ТТТТ.ММ.ДД)	Время и дата устранения технологического нарушения на объектах электросетевого хозяйства (часы, минуты - ТТТТ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты - ТТТТ.ММ.ДД)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Суммарный объем фактического отпуска (мощности) на границе(ниже) балансовой принадлежности сетей потребителя, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт	Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.)	Реквизиты документа первичной информации (дата расследования нарушения в электроустановке или дата регистрации в журнале учета отключений)	Причина прекращения передачи электрической энергии	Вид отключения
								Потребители электрической энергии								Потребители электрической энергии																							
								1 категории надежности		2 категории надежности		3 категории надежности	Электростанции организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 9-15)	1 категории надежности		2 категории надежности		3 категории надежности	с максимальной мощностью до 150 кВт	с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт	с максимальной мощностью свыше 670 кВт	Всего (сумма граф 17-23)	Электростанции организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 25-27)											
								полная	частичная	полная	частичная					полная	частичная	полная	частичная																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
2021 год:																																				
1	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	08,40, 2021.01.11	15,40, 2021.01.11	15,40, 2021.01.11	7:00	0,02	Распоряжение Наряд	84 88	Обход и осмотр ВЛ-6кВ фидер №04 Восстановление вязки провода фазы "С" опоры №47. Отбивка гололёдообразования на участке опор № 57-58, 62-63, 72-73, 76-77, 81-82, 84-85, 92-93.	В
2	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№07 КТП-0748	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,00, 2021.01.15	15,00, 2021.01.15	15,00, 2021.01.15	2:00	0,01	Наряд	124	ТО КТП	П
3	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№06 КТП-0625	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	13,00, 2021.01.18	15,00, 2021.01.18	15,00, 2021.01.18	2:00	0,023	Наряд	163	ТО КТП-0625, осмотр ЛР-0625	П
4	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №5 (ф. №07)	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	13,05, 2021.01.20	14,00, 2021.01.20	14,00, 2021.01.20	0:55	0,025	Наряд	191	ТО ВВ-6 кВ	П
5	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №6 (ф. №04)	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	4	3	0	7	0	0	0	0	4	4	0	0	4	3	0	7	14,05, 2021.01.20	15,00, 2021.01.20	15,00, 2021.01.20	0:55	0,06	Наряд	191	ТО ВВ-6 кВ	П
6	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	19,20, 2021.01.22	23,30, 2021.01.22	23,30, 2021.01.22	4:10	0,02	Наряд	235	В 19:20 поступила информация: нет напряжения по ф.№04 (д. Яборово) ПС "Гежская". Вызвана бригада ООО "ЦТС". При проезде осмотр ВЛ-6кВ ф.04 обнаружено: в пролёт оп.№67-68 обрыв провода фазы "А", провод лежит на земле. По Н-235 выполнили ремонтно-восстановительные работы. В 23:30 включили ВЛ-6кВ ф.04 д.Яборово в работу без замечаний. В простое фонда скважин нет.	В
7	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0305	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,25, 2021.01.22	11,10, 2021.01.22	11,10, 2021.01.22	1:45	0,005	Наряд	220	ТО КТП	П
8	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Ковново" ячейка ф. Балантай	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,30, 2021.01.25	11,00, 2021.01.25	11,00, 2021.01.25	1:30	0,015	Наряд	121	ТО ячейки с ВВ-6кВ	П
9	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0304	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,30, 2021.01.28	15,30, 2021.01.28	15,30, 2021.01.28	2:00	0,015	Наряд	279	ТО КТП	П
10	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Ковново" ячейка ф. Балантай	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,30, 2021.02.01	10,08, 2021.02.01	10,08, 2021.02.01	0:38	0,015	Наряд	191	Замена катушки отключения В-6кВ	П
11	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	12,10, 2021.02.01	17,20, 2021.02.01	17,20, 2021.02.01	5:10	0,02	Распоряжение Наряд	318 319	Обход и осмотр ВЛ-6кВ фидер №04 Восстановление вязок провода фазы "В" опор №36, 101.	В
12	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №8 (ф. №06)	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	11,45, 2021.02.04	13,20, 2021.02.04	13,20, 2021.02.04	1:35	0,023	Наряд	350	ТО ВВ-6кВ	П
13	ООО "УралОйл"	ПС "Федоровская" (ЧэЭС) 35/10, ВЛ-10 кВ ф.№13, КТП-8510	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12,00, 2021.02.05	13,00, 2021.02.05	13,00, 2021.02.05	1:00	0,03	Наряд	225	ТО КТП	П
14	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 КТП-0705	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,30, 2021.02.25	15,10, 2021.02.25	15,10, 2021.02.25	1:40	0,006	Наряд	535	ТО КТП-0705, осмотр ЛР-0705.	П
15	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 ВЛБ-6 кВ №1 ЛР-071	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	15,30, 2021.02.25	17,00, 2021.02.25	17,00, 2021.02.25	1:30	0,006	Наряд	536	ТО ВЛБ-6кВ №1, осмотр ЛР-071.	П
16	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ ф.02 КТП-0201	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	11,35, 2021.03.18	13,30, 2021.03.18	13,30, 2021.03.18	1:55	0,03	Наряд	866	ТО КТП-0201. Осмотр ЛР-0201.	П
17	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 ВЛБ-6 кВ №1	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,50, 2021.03.23	18,05, 2021.03.23	18,05, 2021.03.23	7:15	0,006	Наряд	930	Демонтаж ВЛБ-6кВ №1, монтаж пункта секционирования столбового ЛБ-701 с установкой дополнительной опоры №200А.	П
18	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 ЛБ-701	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,30, 2021.03.24	13,25, 2021.03.24	13,25, 2021.03.24	2:55	0,006	Наряд	954	Настройка схемы вторичной коммутации пункта секционирования столбового ЛБ-701.	П
19	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 ЛБ-701	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	14,40, 2021.03.24	15,45, 2021.03.24	15,45, 2021.03.24	1:05	0,006	Наряд	955	Шунтирование силовых контактов через проходные изоляторы ЛБ-701.	П
20	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04, ЛБ-401	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	10,00, 2021.03.29	15,30, 2021.03.29	15,30, 2021.03.29	5:30	0,026	Наряд	982	ТО ЛБ-401, ТО ЛР-041	П
21	ООО "УралОйл"	ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ ф. №02	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11,19, 2021.03.30	11,30, 2021.03.30	11,30, 2021.03.30	0:11	0,0055			ПО ОЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Кратковременные отключения электроэнергии на 20 минут для перевода нагрузки ф.02 на ф.05 (ТР выключателя 6 кВ ф.02 на ПС Буб)	П
22	ООО "УралОйл"	ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ ф. №02	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	16,46, 2021.03.30	16,55, 2021.03.30	16,55, 2021.03.30	0:09	0,0055			ПО ОЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Кратковременные отключения электроэнергии на 20 минут для восстановления нормальной схемы ф.02 и ф.05	П
23	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 ЛБ-701	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,50, 2021.04.01	12,20, 2021.04.01	12,20, 2021.04.01	2:30	0,006	Наряд	25	Замена ТСН-6/0,4кВ	П
24	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 КТП-6	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	9,40, 2021.04.05	11,30, 2021.04.05	11,30, 2021.04.05	1:50	0,013	Наряд	97	ТО КТП-6, осмотр ЛР-0406 (без подъема на высоту)	П
25	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф. 03	ЛЭП	10	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	0	0	2	2	0	0	2	1	0	3	14,15, 2021.05.01	15,35, 2021.05.01	15,35, 2021.05.01	1:20	0,025	Наряд	596, 597	14:15 - отключение ВЛ-10кВ ф.03 от ПС 110/35/10кВ «Васильевская» действием МТЗ, АПВ неуспешно. Пробное включение неуспешно. Причина отключения: обрыв провода в пролете опор №134 – 135. Проведены восстановительные работы ВЛ-10кВ ф.03 В простое было 11 скважин. Погодные условия: сильный порывистый ветер, дождь.	В
26	ООО "УралОйл"	ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ф. №02 КТП-0458	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,30, 2021.05.05	13,30, 2021.05.05	13,30, 2021.05.05	4:00	0,0055	Наряд	657	ТР КТП-0458, ТО ЛР-0458	П
27	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	09,40, 2021.05.17	14,30, 2021.05.17	14,30, 2021.05.17	4:50	0,02	Распоряжение Наряд	831 835	Обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.04 (д.Яборово). ВЛ-6кВ ф.04 (д.Яборово) удаление дерева в пролетах опор №№84-85.	В
28	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	16,28, 2021.05.22	03,25, 2021.05.22	03,25, 2021.05.22	10:57	0,02	Распоряжение Наряд	927 928	В 16:28 от Красивейширских РЭС поступила информация: нет напряжения в д.Яборово. В 16:53 бригада ООО "ЦТС" выехала на ПС 110/35/6 "Гежская" для осмотра ая оборудования, обнаружено: ф.04 аварийно отключен действием защит, АПВ отсутствует, пробное включение неуспешно. По Р-927 произвели обход и осмотр ВЛ-6кВ ф. №04, обнаружили: в пролете опор №72-73 порваны провода в результате падения дерева на ВЛ-6кВ из массива леса из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ, обрыв провода 3 -х фаз на оп. №31,32, обрыв провода фаза "В" на оп. №36,27. По Н-928 произвели ремонтно-восстановительные работы, в 3:25 ф.04 ПС "Гежская" включен в работу без замечаний. В простое скважин нет. Погодные условия: сильный ветер, дождь.	В
29	ООО "УралОйл"	ПС "Федоровская" (ЧЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ фидер №13	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,03, 2021.05.27	11,46, 2021.05.27	11,46, 2021.05.27	1:43	0,03	Наряд	410	Опора №1 монтаж изолятора на траверсу по фазе "А".	П
30	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч. 2 (ф.07), яч. 5 (ф. 08), яч. 7 (ф. 04)	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	3	11,30, 2021.06.08	15,00, 2021.06.08	15,00, 2021.06.08	3:30	0,35	Наряд	1220	ТР выкатных элементов ячеек	П
31	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч. 10 (ф.03), яч. 11 (ф. 02), яч. 12 (ф. 01)	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	4	10,50, 2021.06.09	14,30, 2021.06.09	14,30, 2021.06.09	3:40	0,75	Наряд	1236	ТР выкатных элементов ячеек	П
32	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 КТП-38	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	09,00, 2021.06.11	14,00, 2021.06.11	14,00, 2021.06.11	5:00	0,013	Наряд	1262	Замена трансформатора 6/0,4 кВ, покраска КТП	П
33	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Ковново" ВЛ-6кВ ф. Балантай	ЛЭП	6	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,00, 2021.06.13	15,00, 2021.06.13	15,00, 2021.06.13	2:00	0,015			В 13:00 аварийное отключение ВЛ-6 ф.Балантай действием ТО, АПВ нет. В 15:00 произведен осмотр РУ-6кВ УППН Ковново и включение В-6кВ ВЛ-6кВ ф.Балантай без замечаний, переноса по напряжению нет. В простое было 3 скважины. Погодные условия: гроза, порывистый ветер.	В
34	ООО "УралОйл"	ПС 110/35/6 кВ "Слудка" (ЧЭС) ВЛ-10 кВ ф. №26	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	07,20, 2021.06.17	08,10, 2021.06.17	08,10, 2021.06.17	0:50	0,05			ООО "Транснефтьэнерго" - Вывод в ремонт для замены в/в вставок на ТН-6 №2	П
35	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11,15, 2021.06.17	16,15, 2021.06.17	16,15, 2021.06.17	5:00	0,02	Распоряжение Наряд	1359 1362	Обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.04 (д.Яборово). Восстановление вязки провода фазы "С" на оп. №114.	В
36	ООО "УралОйл"	ПС "Федоровская" (ЧЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ фидер №13	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,00, 2021.06.21	15,30, 2021.06.21	15,30, 2021.06.21	5:30	0,03	Наряд	616	Расчистка трассы ВЛ-6кВ от древесно-кустарниковой растительности (ДКР) в пролетах опор №3-6 отпайки на КТП-8510	П
37	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	21,30, 2021.06.22	08,27, 2021.06.23	08,27, 2021.06.23	10:57	0,02	Наряд	1443	В 21:30 Энергетик ООО "УралОйл" ЦДНГ-3 сообщил: нет напряжения на НГСП Гежская и у поста охраны. При осмотре ПС "Гежская" обнаружено: аварийно отключены ф.20, ф.04 действием защиты "ТО", в 22:15 пробное включение ф.20 успешно, ф.04 д. Яборово неуспешно. При обходе ВЛ-6кВ ф.04 обнаружено: обрыв проводов в пролете опор №18-25. Вызвана бригада для восстановления ВЛ-6кВ. 23.06.21 в 2:50 бригада "ЦТС" допустилась по Н-1443 для ремонтно-восстановительных работ. В 8:27 ф.04 ПС "Гежская" включен в работу без замечаний.	В

38	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ ф. №07	ЛЭП	6	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	06,00, 2021.06.26	10,50, 2021.06.26	10,50, 2021.06.26	4:50	0,006	Наряд	1501	Удаление дерева в пролёте оп.№141-142	В
39	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ ф. №07	ЛЭП	6	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	16,45, 2021.06.30	17,19, 2021.06.30	17,19, 2021.06.30	0:34	0,006			В 16:45 аварийное отключение ф.7 ПС "Шемети" действием защиты "ТО", АПВ неуспешно, в 17:19 пробное включение успешное. Погодные условия: сильный ветер. В простое находилась 2 скважины.	В
40	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 ,яч.А №07 КТП.0748	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,00, 2021.07.01	16,40, 2021.07.01	16,40, 2021.07.01	3:40	0,01	Наряд	12	ТР КТП	П
41	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№06 КТП-0625	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	13,00, 2021.07.05	17,00, 2021.07.05	17,00, 2021.07.05	4:00	0,023	Наряд	86	ТР КТП-0625, осмотр ЛР-0625	П
42	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Кожиково" ячейка ф. Балапгай	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,15, 2021.07.07	13,40, 2021.07.07	13,40, 2021.07.07	0:25	0,015	Наряд	79	ТР ячейки с ВВ-6кВ, ПК РЗА	П
43	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №5 (ф. №07), яч. №6 (ф. №04)	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	6	3	0	9	0	0	0	0	6	6	0	0	6	3	0	9	14,10, 2021.07.07	15,40, 2021.07.07	15,40, 2021.07.07	1:30	0,085	Наряд	131	ТР ВВ-6кВ	П
44	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Кожиково" ВЛ-6кВ ф. Балапгай КТП №3	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	14,45, 2021.07.12	16,45, 2021.07.12	16,45, 2021.07.12	2:00	0,015	Наряд	134	ТР КТП №3, ТО ЛР-3 без подъёма на высоту	П
45	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0305	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,15, 2021.07.15	12,30, 2021.07.15	12,30, 2021.07.15	3:15	0,005	Наряд	289	ТР КТП, осмотр ЛР-10кВ	П
46	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0304	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,20, 2021.07.21	12,55, 2021.07.21	12,55, 2021.07.21	3:35	0,015	Наряд	364	ТР КТП, осмотр ЛР-10кВ	П
47	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ ф. №07	ЛЭП	6	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	08,05, 2021.08.05	15,00, 2021.08.05	15,00, 2021.08.05	6:55	0,006			Аварийное отключение ВЛБ-1, действием "МТЗ", пробное включение неуспешно. При осмотре обнаружено падение деревьев по касательной к ВЛ-6кВ в пролете опор №201/31-201/32, 201/35-201/36. В простое 3 скв. Погодные условия: гроза, шквалистый ветер.	В
48	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ ВЛ-35 кВ "Русаки-Шемети" цепь № 1, 2	ПС	6	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	7	0	0	0	0	3	3	0	0	3	4	0	7	09,00, 2021.08.11	19,45, 2021.08.11	19,45, 2021.08.11	10:45	1,1			ПО ЦЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Вывод в ремонт ВЛ-35 кВ "Русаки-Шемети" цепь № 1, 2	П
49	ООО "УралОйл"	ПС 110/35/6 кВ "Слудка" (ЧЭС) ВЛ-10 кВ ф. №26	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	07,55, 2021.08.13	08,00, 2021.08.13	08,00, 2021.08.13	0:05	0,05			ООО "Транснефтьэнерго" - Перевод питания по нормальной схеме	П
50	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 КТП-0705	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12,25, 2021.08.17	14,20, 2021.08.17	14,20, 2021.08.17	1:55	0,006	Наряд	841	ТР КТП, осмотр ЛР-6кВ	П
51	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 ЛБ-701	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	14,30, 2021.08.17	15,30, 2021.08.17	15,30, 2021.08.17	1:00	0,006	Наряд	842	ТР ЛБ-071, осмотр ЛР-071	П
52	ООО "УралОйл"	ПС "Гемская" 110/35/6 яч. 4 (ВЛ-6 кВ ф.№04)	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11,40, 2021.08.20	13,40, 2021.08.20	13,40, 2021.08.20	2:00	0,02	Наряд	912	Опробование РЗиА ячеек №9, №7	П
53	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф. 03	ЛЭП	10	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	12,45, 2021.08.23	18,00, 2021.08.23	18,00, 2021.08.23	5:15	0,015	Распоряжение	959, 962	В 12:45 ДД ОПС ЦДНГ-5 сообщил: нет напряжения на скважинах Васильевского м/р. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено: на КРУ-2, КРУ-4 "Земля в сети" 10кВ, ВВ-10кВ в отключенном положении, работа "МТЗ", АПВ не успешное. Пробное однократное включение ВВ-10кВ КРУ-2 успешное. Пробное однократное включение ВВ-10кВ КРУ-4 успешное, контроль напряжения в норме. При осмотре КРУ-5 обнаружено отключенное положение ВВ-10кВ защитой "МТЗ", блинкер "Земля в сети", АПВ не успешное. Пробное однократное включение ВВ-10кВ КРУ-5 успешное. В 17:00 ДД ОПС ЦДНГ-5 сообщил об отключении напряжения на тех же скважинах. В 18:00 включили ВВ-10кВ КРУ-2, КРУ-4 поочередно. При обходе ВЛ-6 кВ отпайки за КРУ-5 обнаружено: в пролете опор 167-168 упавшее дерево из-за охранной зоны ВЛ-10кВ, лежит на земле, ВЛ-10кВ повреждений не имеет. В 21:09 Пробное однократное включение ВВ-10кВ КРУ-5 не успешное, отключение ВВ-10кВ защитой "МТЗ". По согласованию с ЦДНГ-5 обход отпайки за КРУ-5 будет производится с утра 24.08.21. Погодные условия: гроза, дождь.	В
54	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ ф.02 КТП-0201	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	10,15, 2021.09.09	14,10, 2021.09.09	14,10, 2021.09.09	3:55	0,03	Наряд	1274	ТР КТП, осмотр ЛР-6кВ.	П
55	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04, ЛБ-401	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	09,00, 2021.09.15	12,00, 2021.09.15	12,00, 2021.09.15	3:00	0,026	Наряд	1374	ТР ЛБ-401, осмотр ЛР-041	П
56	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф. 03, ф. 08	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	0	0	0	0	3	3	0	0	3	1	0	4	13,00, 2021.09.28	13,55, 2021.09.28	13,55, 2021.09.28	0:55	0,025	Наряд	1598	Демонтаж проводов ВЛ-6кВ в пролете опор №3-4. Отключение ВЛ-10кВ ф.08 для безопасности работ.	П
57	ООО "УралОйл"	ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ ф. №02	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	22,17, 2021.09.28	22,18, 2021.09.28	22,18, 2021.09.28	0:01	0,0055			ПО ОЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Кратковременное отключение для перевода нагрузки ВЛ-10кВ ф.02 ПС "Буб" от ф.10 ПС "Буб".	П
58	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 КТП-6	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	9,30, 2021.10.07	12,40, 2021.10.07	12,40, 2021.10.07	3:10	0,01	Наряд	121	ТР КТП-6, осмотр ЛР-0406.	П