Сводные данные об отключениях по границам ТСО, информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО "УралОйл"

наименование электросетевой организации

№ п/п	Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации	Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг	Вид объекта (ПС, ЛЭП)	Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ	Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)	Признак АПВ (1/0)	Признак АВР (1/0)	Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. Потребители электрической энергии: 1 категории надежности, полное	1 категории надежности, частичное	2 категории надежности, полное	2 категории надежности, частичное	3 категории надежности	Электросетевые организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 9-15)	Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. Потребители электрической энергии: 1 категории надежности, полное	1 категории надежности, частичное	2 категории надежности, полное	2 категории надежности, частичное	3 категории надежности	с максимальной мощностью до 150 кВт	с максимальной мощностью от 150до 670 кВт	с максимальной мощностью свыше 670 кВт	Всего (сумма граф 17-21)	Электросетевые организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 25-27)	Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты ГГГГ.ММ.ДД)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт	Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.)	Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)	Причины прекращения передачи электрической энергии	Вид отключения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
2020 год:																																				
1	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11,30, 2020.01.04	15,00, 2020.01.04	15,00, 2020.01.04	3:30	0,02	Распоряжение	31,32	ДД Красновишерских РЭС сообщил о неполнофазном режиме по ВЛ-6кВ ф.04 ПС "Гежская". По Р-31 при осмотре ВЛ-6кВ ф.04 обнаружено: обрыв вязок на опорах №91 и 99, обрыв провода в пролетах опор №89-91 фаза "С". По Н-32 восстановили ВЛ-6кВ ф.04. В 15:00 ф.04 ПС Гежская включен в работу без замечаний.	В
2	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	16,45, 2020.01.06	18,15, 2020.01.04	18,15, 2020.01.04	1:30	0,02	Наряд	57	Замена вязок на опорах 85, 95-97	В
3	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 (участок от ЛБ-401)	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	00,00, 2020.01.13	01,00, 2020.01.13	01,00, 2020.01.13	1:00	0,026	Наряд	135	Восстановление вязки провода фазы "С" на опоре №116/52/1	В
4	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 (участок от ЛБ-401)	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	12,15, 2020.01.13	12,40, 2020.01.13	12,40, 2020.01.13	0:25	0,026	Наряд	141	Восстановление вязки провода фазы "В" на опоре №116/34/28	В
5	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	14,20, 2020.01.13	16,05, 2020.01.13	16,05, 2020.01.13	1:45	0,02	Наряд	144	Замена вязки провода фазы "В" на опоре №48. Восстановление провода в пролете опор №86-88 фазы "С"	В
6	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	13,40, 2020.01.14	15,45, 2020.01.14	15,45, 2020.01.14	2:05	0,02	Распоряжение	174	Замена вязки провода фазы "В" на опоре №55, восстановление провода в пролетах опор №55-57	В
7	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Кояново"	РП	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	06,05, 2020.01.15	06,20, 2020.01.15	06,20, 2020.01.15	0:15	0,015			ПО ЦЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Отключение ВЛ-35 Кояново - Юг, персонал Пермских РЭС включили ВЛ-35, выполнили осмотр оборудования. В простое находилось 13 скв.	В
8	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ ф.07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	10,30, 2020.01.23	12,00, 2020.01.23	12,00, 2020.01.23	1:30	0,011	Наряд	405	Восстановление провода ф. "В" на опоре №201/1	В
9	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№07 КТП-0748	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,30, 2020.01.24	15,30, 2020.01.24	15,30, 2020.01.24	2:00	0,01	Наряд	422	ТО КТП, осмотр ЛР-0748	П
10	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 (участок от ЛБ-401)	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	22,15, 2020.01.25	23,30, 2020.01.25	23,30, 2020.01.25	1:15	0,026	Наряд	440	Восстановление вязки провода фазы "С" на опоре №116/52/7	В
11	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	17,11, 2020.01.30	22,45, 2020.01.30	22,45, 2020.01.30	5:34	0,01	Распоряжение, наряд	539, 540	Сообщение от ДД Краснокамских РЭС: по телемеханической системе пришел сигнал "земля" в сети 6кВ ПС "Северокамская", кратковременно отключали отходящие ВЛ-6кВ кроме "Транзит-1". В РУ-6кВ РП-3 при отключении ВВ-6кВ ф.07, контроль изоляции в норме. При отключении ЛР-071, ЛР-072 ВЛ-6кВ ф.07, "земля" в сети 6кВ не пропала. При осмотре ВЛ-6кВ ф.07 по Р-539 обнаружено - на оп.№59/9а/3 под действием тяжести снега сорвало изолятор Ф."В", провод лежит на траверсе. По Н-540 произведена замена изолятора. В 22:45 ВЛ-6кВ ф.07 включен в работу без замечаний. В простое 11 скважин.	В
12	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11,50, 2020.02.03	14,15, 2020.02.03	14,15, 2020.02.03	2:25	0,02	Наряд	627	Замена вязки провода в "С" оп. 63	В
13	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ ф.07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	16,10, 2020.02.03	17,15, 2020.02.03	17,15, 2020.02.03	1:05	0,011	Наряд	633	Восстановление провода ф. "В" на опоре №201/27-201/28	В
14	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 (участок от ЛБ-401)	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	22,05, 2020.02.03	22,15, 2020.02.03	22,15, 2020.02.03	0:10	0,026	Наряд	635	Замена вязки провода ф "А" на оп. 116/52/2	В
15	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0305	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,15, 2020.02.05	14,55, 2020.02.05	14,55, 2020.02.05	1:40	0,005	Наряд	685	ТО КТП-0305, осмотр ЛР-0305	П
16	ООО "УралОйл"	ПС "Федоровская" 35/10, ВЛ-10 кВ ф.№13, КТП-В510	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,00, 2020.02.17	12,00, 2020.02.17	12,00, 2020.02.17	2:00	0,03	Наряд	318	ТО КТП	П
17	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№06 КТП-0625	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	13,10, 2020.02.17	15,00, 2020.02.17	15,00, 2020.02.17	1:50	0,023	Наряд	904	ТО КТП-0625, Осмотр ЛР-0625	П
18	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф. 03	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	19,20, 2020.02.17	20,31, 2020.02.17	20,31, 2020.02.17	1:11	0,015			Аварийное отключение выключателя КРУ-2 действием защиты "МТЗ", пробное включение успешное. В простое 6 скважин. Погодные условия - сильный порывистый ветер, снег.	В
19	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф. 03	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	22,44, 2020.02.17	00,22, 2020.02.18	00,22, 2020.02.18	1:38	0,015			Аварийное отключение выключателя КРУ-2 действием защиты "МТЗ", пробное включение успешное. В простое 6 скважин. Погодные условия - сильный порывистый ветер, снег.	В
20	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 КТП-38	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	13,30, 2020.02.18	15,30, 2020.02.18	15,30, 2020.02.18	2:00	0,013	Наряд	964	ТО КТП-38, осмотр ЛР-0438	П
21	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч. 2 (ф.07), яч. 5 (ф. 08), яч. 7 (ф. 04)	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	4	10,20, 2020.02.26	16,00, 2020.02.26	16,00, 2020.02.26	5:40	0,35	Наряд	1092	ТО выкатных элементов	П
22	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч. 10 (ф.03), яч. 11 (ф. 02), яч. 12 (ф. 01)	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	4	10,10, 2020.02.27	15,00, 2020.02.27	15,00, 2020.02.27	4:50	0,75	Наряд	1107	ТО выкатных элементов	П
23	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0304	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,00, 2020.03.02	11,00, 2020.03.02	11,00, 2020.03.02	2:00	0,015	Наряд	1180	ТО КТП-0304, осмотр ЛР-0304	П
24	ООО "УралОйл"	ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ ф. №02	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11,17, 2020.03.05	16,44, 2020.03.05	16,44, 2020.03.05	5:27	0,0055			ПО ОЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Вырубка угрожающих деревьев и ревизия РК-6/61	П
25	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 КРУН-6 кВ яч. 4 (ф.№04)	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	09,35, 2020.03.12	14,15, 2020.03.12	14,15, 2020.03.12	4:40	0,02	Наряд	1400	ТО ячейки	П
26	ООО "УралОйл"	ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ф. №02 КТП-0458	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,00, 2020.04.20	14,00, 2020.04.20	14,00, 2020.04.20	4:00	0,0055	Наряд	356	ТР КТП-0458, ТО ЛР-0458	П
27	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Кояново" ячейка ф. Балантай	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,30, 2020.04.23	14,30, 2020.04.23	14,30, 2020.04.23	1:00	0,015	Наряд	191	ТО ячейки с ВВ-6кВ	П
28	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Кояново"	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	19,00, 2020.05.10	22,25, 2020.05.10	22,25, 2020.05.10	3:25	0,015			В 19:00 энергетик ЦДНГ-2 ООО "УралОйл" сообщил: исчезло напряжение на скважинах Козубаевского м/р. По запросу ДД ЦЭС: на ПС "Кояново" (ЦЭС) ф. «НПУ-1» и «НПУ-2» в работе. В 19:20 а/м ЦДНГ-2 с УПН "Кояново" выехал в Кыласово за персоналом "ЦТС". В 22:00 при смотре РУ-6кВ УПН "Кояново", обнаружено: отключен В-6кВ ввод ф.№1 действием защиты "МТЗ", В-6кВ отходящих фидеров включены, в яч. 10 (ф. «Балантай») сработавшие блинкера - «ТО», «обрыв цепей управления», на яч. НТМИ – «предупредительный сигнал», «неисправность ТН», «земля 6кВ». В 22:25 пробное включение ввод ф.№1 РУ-6кВ УПН "Кояново" успешно. При включении В-6кВ ф. «Балантай» на фазе «В» "земля" в сети 6кВ. При отключенном ЛР-011 ф. Балантай, "земля" в сети 6кВ исчезла, контроль напряжения в норме. По согласованию с ЦИТС ЦДНГ-2 обход неисправного участка ВЛ-6кВ от ЛР-011 отложен до светлого времени суток 11.05.20г. В простое находилось 15 скважин. Погодные условия: гроза, дождь, порывистый ветер.	В
29	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №5 (ф. №07), яч. №6 (ф. №04)	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	5	3	0	8	0	0	0	0	5	5	0	0	5	3	0	8	14,30, 2020.05.18	16,00, 2020.05.18	16,00, 2020.05.18	1:30	0,07	Наряд	854	ТО вакуумных выключателей	П
30	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №5 (ф. №07), яч. №6 (ф. №04)	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	5	3	0	8	0	0	0	0	5	5	0	0	5	3	0	8	16,20, 2020.05.18	17,00, 2020.05.18	17,00, 2020.05.18	0:40	0,07	Наряд	855	Профилактический контроль, испытания вакуумных выключателей	П
31	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ф.07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	13,50, 2020.05.19	15,00, 2020.05.19	15,00, 2020.05.19	1:10	0,011	Наряд	872	ПК РЗиА и испытания выключателя ВЛБ-6кВ №1	П
32	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №8 (ф. №06)	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	12,00, 2020.05.22	13,20, 2020.05.22	13,20, 2020.05.22	1:20	0,023	Наряд	960	ТО вакуумного выключателя	П
33	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №8 (ф. №06)	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	13,40, 2020.05.22	14,30, 2020.05.22	14,30, 2020.05.22	0:50	0,023	Наряд	961	Профилактический контроль. Испытание вакуумного выключателя.	П
34	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0313	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12,20, 2020.05.29	15,30, 2020.05.29	15,30, 2020.05.29	3:10	0,005	Наряд	1093	ТО и покраска КТП, осмотр ЛР-10кВ	П

35	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ ф.02 КТП-0201	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	10,40, 2020.06.04	14,30, 2020.06.04	14,30, 2020.06.04	3:50	0,03	Наряд	1195	ТР КТП. Осмотр ЛР.	П
36	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 КТП-6	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	09,50, 2020.06.04	14,00, 2020.06.04	14,00, 2020.06.04	4:10	0,013	Наряд	1196	ТР КТП. Осмотр ЛР.	П
37	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 ВЛ6-6 кВ №1 ЛР-071	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,30, 2020.06.23	13,40, 2020.06.23	13,40, 2020.06.23	3:10	0,006	Наряд	1510	ТО ВЛ6-6кВ №1, осмотр ЛР-071.	П
38	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 КТП-0705	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	14,20, 2020.06.25	17,00, 2020.06.25	17,00, 2020.06.25	2:40	0,006	Наряд	1539	ТР КТП, осмотр ЛР-0705	П
39	ООО "УралОйл"	ПС "Федоровская" (ЧЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ фидер №13	ВЛ	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	16,55, 2020.07.05	18,35, 2020.07.05	18,35, 2020.07.05	1:40	0,03	Наряд	31, 23	Отключение для отыскания неисправности ВЛ-10кВ. (16:55 - 17:35) Обход ВЛ-10кВ после ЛР-132. (17:31 - 18:00) В 12:28 ДД Куед. РЭС сообщил, что ПС Федоровская появилась «Земля» по фазе «С» полная, при отключении ф.13 «Земля» пропала, при включении – появилась. В 16:56 при отключении ЛР-132 «Земля» пропала, при включении – появилась. В 17:30 бригада ЦТС взала разрешение для обхода ВЛ-10кВ после ЛР-132. При обходе обнаружено в КТП-8656 разрушение опорного изолятора по фазе «С». В 18:00 произвели отключение ЛР-6кВ КТП-8656. С 18:06-18:35 заменили изолятор в КТП, включили в работу, контроль напряжения в норме. В простое была 1 скважина. Погодные условия: гроза. (18:00 - 18:35)	В
40	ООО "УралОйл"	ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ ф. №02	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11,00, 2020.07.06	17,00, 2020.07.06	17,00, 2020.07.06	6:00	0,0055			ПО ОЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Замена дефектных изоляторов	В
41	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Кояново" ячейка ф. Балантай	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,08, 2020.07.07	13,40, 2020.07.07	13,40, 2020.07.07	0:32	0,015	Наряд	59	Высоковольтные испытания ВВ-6 кВ на выкатной тележке	П
42	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№07 КТП-0748	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,00, 2020.07.10	17,00, 2020.07.10	17,00, 2020.07.10	8:00	0,01	Наряд	171	Замена трансформатора 6/0,4кВ, ТР КТП, осмотр ЛР-6кВ	П
43	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч. 2 (ф.07), яч. 5 (ф. 08), яч. 7 (ф. 04)	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	3	11,15, 2020.07.29	15,00, 2020.07.29	15,00, 2020.07.29	3:45	0,35	Наряд	493, 494	ТО, ПК	П
44	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ ЗРУ-6 кВ 1 С.Ш. 6 кВ	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	3	15,15, 2020.07.29	16,00, 2020.07.29	16,00, 2020.07.29	0:45	0,35	Наряд	495	ТР	П
45	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч. 10 (ф.03), яч. 11 (ф. 02), яч. 12 (ф. 01)	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	4	10,45, 2020.07.30	13,00, 2020.07.30	13,00, 2020.07.30	2:15	0,75	Наряд	523	ТО выкатных элементов	П
46	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ ЗРУ-6 кВ 2 С.Ш. 6 кВ	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	4	13,15, 2020.07.30	14,00, 2020.07.30	14,00, 2020.07.30	0:45	0,75	Наряд	526	ТР 2СШ-6 кВ внутренней установки	П
47	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф. №06	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	14,10, 2020.07.31	16,30, 2020.07.31	16,30, 2020.07.31	2:20	0,023	Наряд	544	Замена опоры №53	П
48	ООО "УралОйл"	ПС 110/35/6 кВ "Слуда" (ЧЭС) ВЛ-6 кВ ф. №26, ВЛ6-1	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11,30, 2020.07.31	13,30, 2020.07.31	13,30, 2020.07.31	2:00	0,05	Наряд	242	ТО ВЛ6	П
49	ООО "УралОйл"	ПС 110/35/6 кВ "Кыласово" ВЛ-6 кВ ф. 05	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	08,15, 2020.08.05	17,30, 2020.08.05	17,30, 2020.08.05	9:15	0,15	Наряд	373, 375, 376	Обход ВЛ-6 кВ, замена штыревого изолятора и вязки провода фазы "А" опоры №9, замена штыревого изолятора и вязки провода, сростка провода фазы "С" опоры №33	В
50	ООО "УралОйл"	ПС 110/35/6 кВ "Кыласово" ВЛ-6 кВ ф. 05	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	17,05, 2020.08.06	18,15, 2020.08.06	18,15, 2020.08.06	1:10	0,15	Наряд	395	Замена штыревого изолятора, вязки провода фазы "А" опоры №24	В
51	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0305	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,55, 2020.08.06	14,15, 2020.08.06	14,15, 2020.08.06	3:20	0,005	Наряд	647	ТР КТП, осмотр ЛР-6 кВ	П
52	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 КТП-38	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	09,30, 2020.08.10	13,00, 2020.08.10	13,00, 2020.08.10	3:30	0,013	Наряд	691	ТР КТП-38, осмотр ЛР-0438	П
53	ООО "УралОйл"	ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ ф. №02	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,00, 2020.08.11	10,15, 2020.08.11	10,15, 2020.08.11	0:15	0,0055			ПО ОЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Кратковременное отключение для перевода нагрузки фидера №02 на фидер №10. Метрологическая проверка ТТ	П
54	ООО "УралОйл"	ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ ф. №02	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	14,00, 2020.08.11	14,15, 2020.08.11	14,15, 2020.08.11	0:15	0,0055			ПО ОЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Кратковременное отключение для восстановления нормальной схемы	П
55	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12,15, 2020.08.14	12,20, 2020.08.14	12,20, 2020.08.14	0:05	0,01	Распоряжение	830	В 12:15 инженеру ООО "ЛЭС" поступило сообщение: нет напряжения по ф.№07 РП-3 6кВ ПС "Северокамская". При осмотре РП-3 6кВ выявлено: отключен ВВ-6кВ ячейки №5 ф.№07 действием защиты "ТО", пробное включение вручную успешно. По Р-830 ООО "ЦТС" произвел осмотр ВЛ-6кВ ф.№07: замечаний не выявлено. В простое находилось 6 скважин.	В
56	ООО "УралОйл"	ПС "Федоровская" 35/10, ВЛ-10 кВ ф.№13, КТП-8510	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,00, 2020.08.24	11,00, 2020.08.24	11,00, 2020.08.24	1:00	0,03	Наряд	435	ТО КТП	П
57	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0304	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,15, 2020.08.31	16,20, 2020.08.31	16,20, 2020.08.31	3:05	0,015	Наряд	1036	ТР КТП-0304, осмотр ЛР-0304	П
58	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№06 КТП-0625	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	13,00, 2020.09.01	17,00, 2020.09.01	17,00, 2020.09.01	4:00	0,023	Наряд	1047	ТР КТП-0625, осмотр ЛР-0625	П
59	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.08	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,35, 2020.09.10	14,35, 2020.09.10	14,35, 2020.09.10	4:00	0,015			ПО ЦЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Проверка терминала защит	П
60	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,20, 2020.09.12	11,20, 2020.09.12	11,20, 2020.09.12	1:00	0,01	Наряд	1201	Подключение новой отпайки к опоре №59/43	П
61	ООО "УралОйл"	ПС "Федоровская" (ЧЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ фидер №13	ВЛ	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,20, 2020.09.16	10,35, 2020.09.16	10,35, 2020.09.16	0:15	0,03			ПО ЧЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Перевод питания на ф.04 ЦРП Куеда для ТО 1СШ-6кВ ПС "Федоровская"	П
62	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3	РП	6	0	0	0	0	0	0	0	7	3	0	10	0	0	0	0	7	7	0	0	7	3	0	10	09,19, 2020.09.17	09,25, 2020.09.17	09,25, 2020.09.17	0:06	0,093			ПО ЦЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Вывод в ремонт ВЛ-6кВ "Транзит-2" для КР выключателя 6кВ и ЛО-6кВ на ПС "Северокамская"	П
63	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3	РП	6	0	0	0	0	0	0	0	7	3	0	10	0	0	0	0	7	7	0	0	7	3	0	10	19,50, 2020.09.18	20,00, 2020.09.18	20,00, 2020.09.18	0:10	0,093			ПО ЦЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Восстановление нормальной схемы РУ-6кВ РП-3 "Северокамск"	П
64	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 (участок от ЛБ-401)	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	09,40, 2020.10.15	12,00, 2020.10.15	12,00, 2020.10.15	2:20	0,026	Наряд	207	ТО ЛБ-401, осмотр ЛР-041	П
65	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 (участок от ЛБ-401)	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	13,20, 2020.10.16	18,00, 2020.10.16	18,00, 2020.10.16	4:40	0,026	Наряд	226	Вырубка ДКР в пролетах опор №116/2-116/27, 116/31-116/36, 116/46-116/55	П
66	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,20, 2020.10.18	18,45, 2020.10.18	18,45, 2020.10.18	9:25	0,01	Наряд	244	Вырубка ДКР в пролетах опор №9-13, 29-50, 52-59	П
67	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,20, 2020.10.19	13,30, 2020.10.19	13,30, 2020.10.19	3:10	0,01	Наряд	262	Вырубка ДКР в пролетах опор №42-50	П
68	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф. №06	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	13,40, 2020.10.19	18,00, 2020.10.19	18,00, 2020.10.19	4:20	0,023	Наряд	266	Вырубка ДКР в пролетах опор №27-41	П
69	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 (участок от ЛБ-401)	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	09,50, 2020.10.20	15,40, 2020.10.20	15,40, 2020.10.20	5:50	0,026	Наряд	276	Вырубка ДКР в пролетах опор №116/20-116/27	П
70	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	4	3	0	7	0	0	0	0	4	4	0	0	4	3	0	7	13,40, 2020.10.21	18,00, 2020.10.21	18,00, 2020.10.21	4:20	0,06	Наряд	295	Вырубка ДКР в пролетах опор №1-5, 30-37	П
71	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 КРУН-6 кВ яч. №5 ф.08	ПС	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10,36, 2020.10.26	15,15, 2020.10.26	15,15, 2020.10.26	4:39	0,3			ПО ПГЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Отключение ячейки №5 фидер №8, вывод в ремонт ВЛ-6кВ фидер №08	П
72	ООО "УралОйл"	ПС "Кыласово" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№08 КТП №16	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	09,45, 2020.10.30	12,00, 2020.10.30	12,00, 2020.10.30	2:15	0,015	Наряд	226	ТР КТП №16, ТО ЛР-16	П
73	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №5 (ф. №07), яч. №6 (ф. №04)	РП	6	1	0	0	0	0	0	5	3	0	8	0	0	0	0	0	5	5	0	0	5	3	0	8	11,00, 2020.11.05	14,00, 2020.11.05	14,00, 2020.11.05	3:00	0,07	Наряд	448	ТР ВВ-6кВ ячеек №05, №06	П
74	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №8 (ф. №06)	РП	6	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	16,00, 2020.11.05	19,00, 2020.11.05	19,00, 2020.11.05	3:00	0,023	Наряд	450	ТР ВВ-6кВ ячейки №08	П
75	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ ф.02	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	11,35, 2020.11.10	16,30, 2020.11.10	16,30, 2020.11.10	4:55	0,03	Наряд	496	Вырубка ДКР в пролетах опор №2/1-2/19, 3-3/41, 7-32, 20-20/2, 2/3-2/3/3	П
76	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф. 03	ЛЭП	10	2	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	1	0	3	14,25, 2020.11.10	16,20, 2020.11.10	16,20, 2020.11.10	1:55	0,025	Распоряжение Наряд	498 497	Обход и осмотр ВЛ-10кВ фидер №03 опоры №76-76/23 Восстановление провода фазы "В" в пролетах опор №76/17-76/18	В
77	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ ф.02	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	09,20, 2020.11.11	17,00, 2020.11.11	17,00, 2020.11.11	7:40	0,03	Наряд	496	Вырубка ДКР в пролетах опор №2/1-2/19, 3-3/41, 7-32, 20-20/2, 2/3-2/3/3	П
78	ООО "УралОйл"	ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ф. №02 КТП-0458	ТП	10	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,58, 2020.11.12	11,30, 2020.11.12	11,30, 2020.11.12	1:32	0,0055	Наряд	519	ТО КТП-0458, осмотр ЛР-0458	П
79	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.08	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	14,00, 2020.11.27	16,00, 2020.11.27	16,00, 2020.11.27	2:00	0,015	Наряд	689	Установка подстановой траверсы на опоре №55	П
80	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 кВ ф.02 КТП-0201	ТП	6	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	12,00, 2020.11.30	14,00, 2020.11.30	14,00, 2020.11.30	2:00	0,03	Наряд	722	ТО КТП-0201. Осмотр ЛР-0201 (без подъема на высоту).	П
81	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Кояново" ВЛ-6кВ ф. Балантай КТП №3	ТП	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,00, 2020.12.04	14,00, 2020.12.04	14,00, 2020.12.04	1:00	0,015	Наряд	519	ТО КТП №3, ТО ЛР-3 без подъема на высоту	П
82	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 КТП-6	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	10,15, 2020.12.04	12,15, 2020.12.04	12,15, 2020.12.04	2:00	0,013	Наряд	799	ТО КТП, осмотр ЛР-0406	П

83	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 КТП-0705	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	14,00, 2020.12.08	16,00, 2020.12.08	16,00, 2020.12.08	2:00	0,006	Наряд	847	ТО КТП, осмотр ЛР	П
84	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	08,35, 2020.12.18	14,30, 2020.12.18	14,30, 2020.12.18	5:55	0,02	Распоряжение Наряд	966 968	Обход и осмотр ВЛ-6кВ фидер №04 Восстановление провода фазы "В" в пролетах опор №45-47	В
85	ООО "УралОйл"	ПС 110/35/6 кВ "Куласово" ВЛ-6 кВ ф. 07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	12,15, 2020.12.23	14,10, 2020.12.23	14,10, 2020.12.23	1:55	0,15	Наряд	692	Замена ЛР-071 6кВ (опора №1/15)	П
86	ООО "УралОйл"	ПС 35/10 кВ "Чёрмоз" (ЦЭС) ВЛ-10 кВ ф. 05	ЛЭП	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11,06, 2020.12.23	16,01, 2020.12.23	16,01, 2020.12.23	4:55	0,032			ПО ЦЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Отключение участка ВЛ-10кВ фидера №05 ПС 35/10кВ "Чёрмоз"	П
87	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.08	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12,20, 2020.12.24	13,20, 2020.12.24	13,20, 2020.12.24	1:00	0,015	Наряд	1027	Подключение отпайки на СТП-0804 на опоре №55	П