Сводные данные об отключениях по границам ТСО, информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за 2017 год.

ООО "УралОйл"

наименование электросетевой организации

№ п/п	Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации	Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг	Вид объекта (ПС, ЛЭП)	Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ	Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)	Признак АПВ (1/0)	Признак АВР (1/0)	Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.: Потребители электрической энергии: 1 категории надежности: полное	1 категории надежности: частичное	2 категории надежности: полное	2 категории надежности: частичное	3 категории надежности	Электросетевые организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 9-15)	Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.: Потребители электрической энергии: 1 категории надежности: полное	1 категории надежности: частичное	2 категории надежности: полное	2 категории надежности: частичное	3 категории надежности	с максимальной мощностью до 150 кВт	с максимальной мощностью от 150до 670 кВт	с максимальной мощностью свыше 670 кВт	Всего (сумма граф 17-21)	Электросетевые организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 25-27)	Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт	Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.)	Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)	Причины прекращения передачи электрической энергии	Вид отключения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36
2017 год:																																			
1	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Кояново" ВЛ-6кВ ф Балантай	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2,00, 2017.01.09	18,10, 2017.01.09	18,10, 2017.01.09	16:10	0,015			В 02:00 пс Кояново 1СШ появилось " однофазное замыкание на землю", выехали персонал ДЭМ на РУ-6кВ УКПН Кояново. При осмотре выявили: отключен ф."Балантай", выпали блинкера "земля", "неисправность ТН". Блинкера подняли, пробное включение ф. "Балантай" в 2:35 неуспешно, срабатывает "МФТО". В 9:30 отключили ЛР-6кВ на опоре №6, после этого ф Балантай включился. Произвели обход ВЛ-6кВ по Н-15 до опоры № 34, обнаружено: опора № 34 сорваны вязки фаз «А» и»С». Причина - резкое понижение температуры воздуха (-36). Произвели восстановление вязок по Н-20. В 18:10 – при включении ЛР-6кВ на опоре №6 ф. "Балантай" появляется "земля". Энергоснабжающая организация (ЦЭС МРСК Урала) не разрешила оставить включённым участок ВЛ с замыканием на землю. Отключен ЛР-6кВ на опоре №6, включен МВ-6кВ ф. "Балантай". Обход участка ВЛ от опоры № 33 продолжат в светлое время суток.	А
2	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Кояново" ВЛ-6кВ ф Балантай	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	9,20, 2017.01.09	16,30, 2017.01.09	16,30, 2017.01.09	7:10	0,015	Наряд	15	Поопорный обход без подъема на высоту	А
3	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Кояново" ВЛ-6кВ ф Балантай	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	16,35, 2017.01.09	18,10, 2017.01.09	18,10, 2017.01.09	1:35	0,015	Наряд	20	Опора №34 - восстановление вязок на фазах "А" и "С"	А
4	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Кояново" ВЛ-6кВ ф Балантай	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	9,10, 2017.01.10	16,45, 2017.01.10	16,45, 2017.01.10	7:35	0,015	Распоряжение	21	Поопорный обход ВЛ без подъема на высоту	А
5	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Кояново" ВЛ-6кВ ф Балантай	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	17,03, 2017.01.10	17,25, 2017.01.10	17,25, 2017.01.10	0:22	0,015	Наряд	30	ВЛ-6кВ ф."Балантай" оп. 39 замена изолятора фазы "А"	А
6	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	16,06, 2017.01.31	16,20, 2017.01.31	16,20, 2017.01.31	0:14	0,015			Устранение дефекта на ЛР-110кВ ВЛ-110кВ "Кудымкар-Юсьва" ПС "Кудымкар"	А
7	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05, 01	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11,15, 2017.02.22	11,30, 2017.02.22	11,30, 2017.02.22	0:15	0,015			Кратковременные переключения для перевода нагрузок на время проведения ремонтных работ	А
8	ООО "УралОйл"	ПС "Кыласово" 110/35/6 ВЛ-6 ф.05 КТП № 6	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	10,00, 2017.03.09	11,40, 2017.03.09	11,40, 2017.03.09	1:40	1	Наряд	573	ТО КТП	П
9	ООО "УралОйл"	ПС "Кыласово" 110/35/6 ВЛ-6 ф.05 КТП № 7	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	12,20, 2017.03.09	14,20, 2017.03.09	14,20, 2017.03.09	2:00	1	Наряд	574	ТО КТП	П
10	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 КРУН-6кВ яч.№01	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	10,00, 2017.03.14	11,00, 2017.03.14	11,00, 2017.03.14	1:00	1	Наряд	1027	ТО выкатного элемента	П
11	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 КРУН-6кВ яч.№02	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	11,00, 2017.03.14	12,00, 2017.03.14	12,00, 2017.03.14	1:00	0,05	Наряд	1027	ТО выкатного элемента	П
12	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 КРУН-6кВ яч.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	12,00, 2017.03.14	13,00, 2017.03.14	13,00, 2017.03.14	1:00	1	Наряд	1027	ТО выкатного элемента	П
13	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 КРУН-6кВ яч.№07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	15,00, 2017.03.14	15,40, 2017.03.14	15,40, 2017.03.14	0:40	0,005	Наряд	1027	ТО выкатного элемента	П
14	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 КРУН-6кВ яч.№08	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	16,00, 2017.03.14	17,00, 2017.03.14	17,00, 2017.03.14	1:00	1	Наряд	1027	ТО выкатного элемента	П
15	ООО "УралОйл"	ПС "Ферма" (ЦЭС) 110/6 ВЛ-6кВ ф№3, КТП ДНС-4	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	13,00, 2017.03.24	14,35, 2017.03.24	14,35, 2017.03.24	1:35	0,12	Наряд	721	ТО (осмотр без подъема на высоту) ЛР-6 КТП, ТО КТП ДНС-4	П
16	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	17,33, 2017.04.03	17,42, 2017.04.03	17,42, 2017.04.03	0:09	0,015			Кратковременное отключение электроэнергии на время переключений на ПС Кудымкар	П
17	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	18,47, 2017.04.04	18,55, 2017.04.04	18,55, 2017.04.04	0:08	0,015			Кратковременное отключение электроэнергии на время переключений на ПС Кудымкар	П
18	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11,05, 2017.04.11	11,10, 2017.04.11	11,10, 2017.04.11	0:05	0,015			Кратковременное отключение фидера №05 для перевода нагрузки	П
19	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11,32, 2017.04.11	11,39, 2017.04.11	11,39, 2017.04.11	0:07	0,015			Кратковременное отключение фидера №05 для перевода нагрузки	П
20	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	20,49, 2017.04.11	20,58, 2017.04.11	20,58, 2017.04.11	0:09	0,015			Кратковременное отключение фидера №05 для восстановления нормальной схемы	П
21	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,00, 2017.04.20	16,00, 2017.04.20	16,00, 2017.04.20	6:00	0,015			ТО устройств РЗиА на ПС "Майкор"	П
22	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	9,00, 2017.04.20	11,00, 2017.04.20	11,00, 2017.04.20	2:00	0,015			Кратковременное отключение электроэнергии на время переключений 30-40 мин.	П
23	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	16,00, 2017.04.20	18,00, 2017.04.20	18,00, 2017.04.20	2:00	0,015			Кратковременное отключение электроэнергии на время переключений 30-40 мин.	П
24	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 110/35/6 ВЛ-10кВ ф.05, 01	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,00, 2017.04.26	10,10, 2017.04.26	10,10, 2017.04.26	0:10	0,015			Кратковременное отключение по заявке Северных ЭС	П
25	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05, 01	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	16,45, 2017.04.26	17,05, 2017.04.26	17,05, 2017.04.26	0:20	0,015			Кратковременное отключение по заявке Северных ЭС	П
26	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	19,53, 2017.05.02	19,56, 2017.05.02	19,56, 2017.05.02	0:03	0,015			Отключение фидера №05 для устранения дефекта ЛР-110кВ на ПС "Кудымкар"	А
27	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05, 01	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	6,50, 2017.05.03	7,05, 2017.05.03	7,05, 2017.05.03	0:15	0,015			Оперативные перключения	П
28	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05, 01	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	18,00, 2017.05.03	18,15, 2017.05.03	18,15, 2017.05.03	0:15	0,015			Оперативные перключения	П
29	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	16,43, 2017.05.10	18,41, 2017.05.10	18,41, 2017.05.10	1:58	0,015			Безотлагательные работы по ремонту ЛР и ШР ВЛ-10кВ фидеров №01,05. Работы по заварке трещинна крыше КРУН 1 и 2 секции шин 10кВ ПС "Майкор"	А
30	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05, 01	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	17,17, 2017.05.12	20,22, 2017.05.12	20,22, 2017.05.12	3:05	0,015			Безотлагательные работы по ремонту ЛР и ШР ВЛ-10кВ фидеров №01,05. Работы по заварке трещина крыше КРУН 1 и 2 секции шин 10кВ ПС "Майкор"	А
31	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,15, 2017.05.13	19,20, 2017.05.13	19,20, 2017.05.13	6:05	0,015	Распоряжение	760	В 13:15 исчезло напряжение на Майкоровском м/р, ф.05 ПС "Майкор"(СЭС). ДД ПО "СЭС" сообщил: ф.05 ПС "Майкор" отключился действием "МТЗ", "АПВ" не успешное, пробное включение не успешное. Бригадой ООО "ЭСС" по Р-760 произведен осмотр отпаек ООО УралОйл", замечаний не выявлено. В 16:00 ДД ПО "СЭС" сообщил, что обнаружено упавшее на ВЛ дерево. В 19:20 дерево удалено, ф.05 включен в работу. Погодные условия: сильный порывистый ветер, дождь. В простое находилось 5 скважин.	А
32	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05, 01	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	9,55, 2017.05.28	10,10, 2017.05.28	10,10, 2017.05.28	0:15	0,015			Для производства КР оборудования в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Для создания временной схемы запитывания потребителей	П
33	ООО "УралОйл"	ПС "Ферма" (ЦЭС) 110/6 ВЛ-110кВ Владимирская-Бизяр ф.03	ЛЭП	110	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	5,35, 2017.05.31	23,00, 2017.05.31	23,00, 2017.05.31	17:25	0,12			Отключение по заявке ПО ЦЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала"	П
34	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05, 01	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	18,00, 2017.06.04	21,55, 2017.06.04	21,55, 2017.06.04	3:55	0,015			Для производства КР оборудования в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Для создания временной схемы запитывания потребителей	П
35	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 КТП-0400 ф.04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	13,30, 2017.06.09	15,00, 2017.06.09	15,00, 2017.06.09	1:30	1	Наряд	1251	ТО КТП	П
36	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05, 01	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	9,31, 2017.06.11	9,55, 2017.06.11	9,55, 2017.06.11	0:24	0,015			Для производства КР оборудования в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Для создания временной схемы запитывания потребителей	П
37	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05, 01	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11,55, 2017.06.11	12,25, 2017.06.11	12,25, 2017.06.11	0:30	0,015			Для производства КР оборудования в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Для создания временной схемы запитывания потребителей	П
38	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛБ-6кВ №1 ф.07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11,40, 2017.06.20	13,30, 2017.06.20	13,30, 2017.06.20	1:50	0,005	Наряд	1425	ТО ВЛБ	П
39	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 КТП-0201 ф.02	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	11,40, 2017.06.21	12,30, 2017.06.21	12,30, 2017.06.21	0:50	0,05	Наряд	1442	ТО КТП	П
40	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6кВ ф.02	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	11,10, 2017.06.22	12,30, 2017.06.22	12,30, 2017.06.22	1:20	0,05	Распоряжение	1471	Обход ВЛ-6кВ	П
41	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 КТП-0705 ф.07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11,30, 2017.06.22	13,30, 2017.06.22	13,30, 2017.06.22	2:00	0,005	Наряд	1463	ТО КТП	П

42	ООО "УралОйл"	ПС "Кыласово" 110/35/6 ВЛ-6кВ ф05 КТП№7 ВЛ-0,4кВ питания скв86 опора№4	ЛЭП	0,4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	17,10, 2017.07.10	17,20, 2017.07.10	17,20, 2017.07.10	0:10	1	Наряд	66	ВЛ-0,4кВ опора№4 замена изолятора, монтаж провода.	А
43	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6кВ ф.07	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	16,20, 2017.07.17	18,00, 2017.07.17	18,00, 2017.07.17	1:40	0,005	Распоряжение	331	Обход ВЛ-10 кВ	П
44	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	8,40, 2017.07.26	11,10, 2017.07.26	11,10, 2017.07.26	2:30	0,015	Распоряжение	465	Замена проходного изолятора ф. А	А
45	ООО "УралОйл"	ПС "Кыласово" 110/35/6 ВЛ-6кВ ф.05, пролет опор 81- 82	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	9,15, 2017.08.01	9,15, 2017.08.01	9,15, 2017.08.01	0:00	1	Наряд	290	Удаление дерева с ВЛ-6кВ в пролете опор 81-82	А
46	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.01,05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	9,15, 2017.08.05	9,50, 2017.08.05	9,50, 2017.08.05	0:35	0,015			Кратковременное отключение ВЛ-10 ф.01,05	П
47	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.01,05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	20,45, 2017.08.05	21,00, 2017.08.05	21,00, 2017.08.05	0:15	0,015			Кратковременное отключение ВЛ-10 ф.01,05	П
48	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.01,05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	9,20, 2017.09.30	9,40, 2017.09.30	9,40, 2017.09.30	0:20	0,015			Кратковременное отключение ВЛ-10 ф.01,05	П
49	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.01,05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	19,30, 2017.09.30	19,50, 2017.09.30	19,50, 2017.09.30	0:20	0,015			Кратковременное отключение ВЛ-10 ф.01,05	П
50	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ фидер №05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12,05, 2017.10.02	12,10, 2017.10.02	12,10, 2017.10.02	0:05	0,015			Оперативные переключения для восстановления нормальной схемы	П
51	ООО "УралОйл"	ПС "Троельга" 35/6 пс Троельга ЗРУ-6кВ РШ яч ф03	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	13,35, 2017.10.10	13,55, 2017.10.10	13,55, 2017.10.10	0:20	3,2	Наряд	121	ПО защит РЗА ф03	П
52	ООО "УралОйл"	ПС "Кыласово" 110/35/6 ВЛ-6 ф.05	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	11,25, 2017.10.11	12,45, 2017.10.11	12,45, 2017.10.11	1:20	1	Наряд	136	Опора 49 замена изолятора на оп. 49 фазы В	А
53	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	17,00, 2017.10.18	17,30, 2017.10.18	17,30, 2017.10.18	0:30	0,015			Оперативные переключения для восстановления нормальной схемы	П
54	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.1, 5	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	19,29, 2017.10.19	19,32, 2017.10.19	19,32, 2017.10.19	0:03	0,015			Оперативные переключения для восстановления нормальной схемы	П
55	ООО "УралОйл"	ПС "Троельга" 35/6 ЗРУ-6кВ МВ-6кВ, фид.03	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	13,10, 2017.10.26	13,32, 2017.10.26	13,32, 2017.10.26	0:22	3,2	Наряд	288	ТО МВ-6кВ	П
56	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.01, 05	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,32, 2017.11.01	11,37, 2017.11.01	11,37, 2017.11.01	1:05	0,015			Оперативные переключения для восстановления нормальной схемы	П
57	ООО "УралОйл"	ПС "Троельга" 35/6 ЗРУ-6кВ МВ-6кВ ф№10	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	13,10, 2017.11.02	13,35, 2017.11.02	13,35, 2017.11.02	0:25	3,1	Наряд	352	ТО МВ-6кВ ф №10	П
58	ООО "УралОйл"	ПС "Майкор" 35/10 ВЛ-10кВ ф.01, 05	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12,38, 2017.11.05	12,43, 2017.11.05	12,43, 2017.11.05	0:05	0,015			Кратковременные переключения для восстановления нормальной схемы	П
59	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 КТП-0201 ф.02	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	10,40, 2017.11.17	12,00, 2017.11.17	12,00, 2017.11.17	1:20	0,05	Наряд	787	ТО КТП	П
60	ООО "УралОйл"	ПС "Ферма" (ЦЭС) 110/6 ВЛ-110кВ Бизяр-Владимирская ф.03	ЛЭП	6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	5,00, 2017.11.18	23,59, 2017.11.18	23,59, 2017.11.18	18:59	0,12			Покраска линейных порталов на ПС "Бизяр"ЦЭС	П
61	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 КТП-0400 ф.04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	13,30, 2017.11.22	15,30, 2017.11.22	15,30, 2017.11.22	2:00	1	Наряд	853	ТО КТП	П
62	ООО "УралОйл"	ПС "Троельга" 35/6 ЗРУ-6кВ РШ ячейки ф№10	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	13,25, 2017.11.28	13,33, 2017.11.28	13,33, 2017.11.28	0:08	3,1	Наряд	533	Проверка защит РЗА	П
63	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6	ПС	110	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	9,40, 2017.11.29	9,50, 2017.11.29	9,50, 2017.11.29	0:10	0,02	Распоряжение	981	Монтаж табличек с диспетчерскими наименованиями на ворота ПС	П
64	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6кВ ф.02	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	11,30, 2017.11.29	15,00, 2017.11.29	15,00, 2017.11.29	3:30	0,05	Распоряжение	989	Обход ВЛ-6кВ	П
65	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 КРУН-6кВ яч. №10 ф. 03 (Алешиха)	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	15,10, 2017.11.30	15,45, 2017.11.30	15,45, 2017.11.30	0:35	1	Наряд	1007	Поверка трансформаторов тока	П
66	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 КРУН-6кВ яч.№5 ф.8 (Шемети)	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10,30, 2017.12.01	11,45, 2017.12.01	11,45, 2017.12.01	1:15	1	Наряд	1021	Замена трансформаторов тока	П
67	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 КРУН-6кВ яч.№5 ф.8 (Шемети)	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11,50, 2017.12.01	13,30, 2017.12.01	13,30, 2017.12.01	1:40	1	Наряд	1027	Изменение уставок	П
68	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6кВ ф.07 КТП-0705	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,00, 2017.12.06	15,00, 2017.12.06	15,00, 2017.12.06	2:00	0,005	Наряд	1087	ТО КТП	П
69	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6кВ ф.07 ВЛБ-6кВ	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11,00, 2017.12.07	12,30, 2017.12.07	12,30, 2017.12.07	1:30	0,005	Наряд	1112	ТО ВЛБ-6кВ №1	П
70	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 КРУН-6кВ яч. №12 ф. 01 (д. Хохловка)	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	12,20, 2017.12.12	13,30, 2017.12.12	13,30, 2017.12.12	1:10	1	Наряд	1210	Замена трансформаторов тока 6кВ	П
71	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 КРУН-6кВ яч. №12 ф. 01 (д. Хохловка)	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	14,15, 2017.12.12	15,00, 2017.12.12	15,00, 2017.12.12	0:45	1	Распоряжение	1215	Изменение уставок РЗиА в релейном отсеке ячейки №12 фидер №01 "Хохловка"	П
72	ООО "УралОйл"	ПС "Ферма" (ЦЭС) 110/6 ВЛ-6 кВ ф.03	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	11,25, 2017.12.13	12,45, 2017.12.13	12,45, 2017.12.13	1:20	0,12	Наряд	671	Обход ВЛ-6кВ ф03	П
73	ООО "УралОйл"	ПС "Ферма" (ЦЭС) 110/6 ф.03, КТП-65	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	13,00, 2017.12.13	14,00, 2017.12.13	14,00, 2017.12.13	1:00	0,07	Наряд	670	ТО ЛР-65 без подъема на высоту, ТО КТП№65	П
74	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Кояново" ВЛ-6кВ ф. Балантай КТП № 3	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	14,35, 2017.12.14	15,40, 2017.12.14	15,40, 2017.12.14	1:05	0,5	Наряд	682	ТО ЛР-3 без подъёма на высоту, ТО КТП № 3	П
75	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,40, 2017.12.19	14,40, 2017.12.19	14,40, 2017.12.19	4:00	0,1	Наряд	1360, 1370	Установка секущего ЛР-10 кВ на оп. 73 ПК РЗиА КРУ-1	П
76	ООО "УралОйл"	ПС "Ферма" (ЦЭС) 110/6 ВЛ-6 кВ ф.03	ЛЭП	6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	14,20, 2017.12.21	23,59, 2017.12.21	23,59, 2017.12.21	9:39	0,12			Заявка МРСК Урала по письму №21-7-46 от 18.12.2017. Отключение ВЛ-110 кВ Владимирская-Бизяр.	П
77	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	17,47, 2017.12.29	23,59, 2017.12.29	23,59, 2017.12.29	6:12	0,02	Распоряжение, наряд	1501, 1502, 1503	В 16:40 появилась "земля" в сети 6кВ по фазе "С"(U=0кВ) на 2СШ-6кВ ПС 110/35/6кВ "Гежская". Определили "земля" по ф.04 "д.Яборово". По Р-1501, 1503 персонал ООО "ЭСС" произвёл осмотр участка ВЛ-6кВ ф. 04 ПС "Гежская" в пределах границ ответственности, выявлено: на опорах №78,86,102 сорваны вязки по фазе "С", провод лежит на траверсе. По Н-1502 произведено восстановление ВЛ-6кВ ф.04, в 0:00 включен в работу без замечаний.	А