Сводные данные об отключениях по границам ТСО, информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО "УралОйл"

*наименование электросетевой организации*

| № п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | | | | | | | | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | | | | | | | | | | | | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Причины прекращения передачи электрической энергии | Вид отключения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Потребители электрической энергии | | | | | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | | | | | | | | | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 категории надежности | | 2 категории надежности | | 3 категории надежности | | | | 1 категории надежности | | 2 категории надежности | | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | полное | частичное | полное | частичное | | | | | полное | частичное | полное | частичное | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| **2023 год:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№06 КТП-0625 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,00, 2023.01.16 | 15,00, 2023.01.16 | 15,00, 2023.01.16 | 2:00 | 0,02 | Наряд | 204 | ТО КТП, осмотр ЛР. | П |
| 2 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0305 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,18, 2023.01.17 | 11,35, 2023.01.17 | 11,35, 2023.01.17 | 1:17 | 0,005 | Наряд | 224 | ТО КТП, осмотр ЛР. | П |
| 3 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№07 КТП-0748 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,00, 2023.01.17 | 15,00, 2023.01.17 | 15,00, 2023.01.17 | 2:00 | 0,01 | Наряд | 223 | ТО КТП, осмотр ЛР. | П |
| 4 | ООО "УралОйл" | РУ-6 УКПН "Кояново" ВЛ-6кВ ф. Балантай КТП №3 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,40, 2023.01.19 | 10,40, 2023.01.19 | 10,40, 2023.01.19 | 1:00 | 0,015 | Наряд | 129 | ТО КТП №3, ТО ЛР-3 без подъёма на высоту | П |
| 5 | ООО "УралОйл" | РУ-6 УКПН "Кояново" ячейка ф. Балантай | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,35, 2023.01.26 | 14,15, 2023.01.26 | 14,15, 2023.01.26 | 1:40 | 0,015 | Наряд | 194 | ТО ячейки с ВВ-6кВ | П |
| 6 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №5 (ф. №07) | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13,45, 2023.01.27 | 14,30, 2023.01.27 | 14,30, 2023.01.27 | 0:45 | 0,025 | Наряд | 384 | ТО ВВ-6 кВ | П |
| 7 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0304 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,10, 2023.01.31 | 14,00, 2023.01.31 | 14,00, 2023.01.31 | 1:50 | 0,015 | Наряд | 445 | ТО КТП-0304, осмотр ЛР-0304 | П |
| 8 | ООО "УралОйл" | ПС "Федоровская" (ЧаЭС) 35/10, ВЛ-10 кВ ф.№13, КТП-В510 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11,00, 2023.02.08 | 12,00, 2023.02.08 | 12,00, 2023.02.08 | 1:00 | 0,03 | Наряд | 205 | ТО КТП | П |
| 9 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.08 СТП-0803 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,00, 2023.03.03 | 14,00, 2023.03.03 | 14,00, 2023.03.03 | 4:00 | 0,005 | Наряд | 571 | ТО СТП-0803, осмотр ЛР-0803 (без подъема на высоту) | П |
| 10 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.08 СТП-0804 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,00, 2023.03.03 | 14,00, 2023.03.03 | 14,00, 2023.03.03 | 4:00 | 0,005 | Наряд | 571 | ТО СТП-0804, осмотр ЛР-0804 (без подъема на высоту) | П |
| 11 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 кВ ф.02 КТП-0201 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11,15, 2023.03.23 | 12,15, 2023.03.23 | 12,15, 2023.03.23 | 1:00 | 0,03 | Наряд | 785 | ТО КТП-0201, осмотр ЛР-0201 | П |
| 12 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ ф. №07 ЛБ-071 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,15, 2023.03.29 | 13,30, 2023.03.29 | 13,30, 2023.03.29 | 1:15 | 0,006 | Наряд | 848 | ТО ЛБ-071, осмотр ЛР-071 | П |
| 13 | ООО "УралОйл" | ПС 110/35/6 кВ "Слудка" (ЧЭС) ВЛ-10 кВ ф. №26 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 09,45, 2023.04.04 | 12,00, 2023.04.04 | 12,00, 2023.04.04 | 2:15 | 0,05 | Наряд | 13 | ТО ВЛБ-1, ВЛБ-2, ТО буферной КТП-6/10кВ | П |
| 14 | ООО "УралОйл" | ПС "Федоровская" (ЧаЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ ф.№13 ЛР-132 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,17, 2023.04.18 | 15,40, 2023.04.18 | 15,40, 2023.04.18 | 5:23 | 0,03 | Наряд | 124 | Замена штыревой и натяжной изоляции на опоре №261 | П |
| 15 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 17,00, 2023.04.23 | 18,00, 2023.04.23 | 18,00, 2023.04.23 | 1:00 | 0,032 | Наряд | 275 | Удаление дерева в пролёте опор №81-82, замена штыревого изолятора на опоре №81 | В |
| 16 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 КТП-6 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,00, 2023.04.24 | 12,00, 2023.04.24 | 12,00, 2023.04.24 | 2:00 | 0,01 | Наряд | 280 | Техническое обслуживание КТП-6, осмотр ЛР-0406 | П |
| 17 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 КТП-0705 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,00, 2023.04.27 | 14,30, 2023.04.27 | 14,30, 2023.04.27 | 1:30 | 0,006 | Наряд | 350 | Техническое обслуживание КТП-0705, осмотр ЛР-0705 без подъёма на высоту | П |
| 18 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" (КРЭС) РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 КТП-38 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,40, 2023.05.02 | 12,30, 2023.05.02 | 12,30, 2023.05.02 | 2:50 | 0,01 | Наряд | 404 | ТР КТП | П |
| 19 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" (КРЭС) РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 ЛР-0438 (КТП-38) | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,45, 2023.05.11 | 12,00, 2023.05.11 | 12,00, 2023.05.11 | 2:15 | 0,01 | Наряд | 514 | ТР ЛР-0438 | П |
| 20 | ООО "УралОйл" | ПС 110/35/6 кВ "Слудка" (ЧЭС) ВЛ-10 кВ ф. №26 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12,30, 2023.05.11 | 14,30, 2023.05.11 | 14,30, 2023.05.11 | 2:00 | 0,05 | Наряд | 269 | Проф.контрроль, испытание ЭО (ВЛБ-1, ВЛБ-2) | П |
| 21 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №5 (ф. №07), яч. №6 (ф. №04) | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 11,50, 2023.05.18 | 15,00, 2023.05.18 | 15,00, 2023.05.18 | 3:10 | 0,057 | Наряд | 600 | ПК РЗиА ячеек | П |
| 22 | ООО "УралОйл" | ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08,20, 2023.05.19 | 16,00, 2023.05.19 | 16,00, 2023.05.19 | 7:40 | 0,02 | Распоряжение | 616 | Техническое обслуживание ВЛ | П |
| 23 | ООО "УралОйл" | ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ф. №02 КТП-0458 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,35, 2023.05.22 | 12,30, 2023.05.22 | 12,30, 2023.05.22 | 2:55 | 0,0055 | Наряд | 635 | ТР КТП | П |
| 24 | ООО "УралОйл" | ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ф. №02 ЛР-0458 (КТП-0458) | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,45, 2023.05.25 | 15,30, 2023.05.25 | 15,30, 2023.05.25 | 5:45 | 0,0055 | Наряд | 689 | ТР ЛР-0458 | П |
| 25 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №8 (ф. №06) | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,30, 2023.05.26 | 17,00, 2023.05.26 | 17,00, 2023.05.26 | 6:30 | 0,02 | Наряд | 705 | ПК РЗиА ячеек | П |
| 26 | ООО "УралОйл" | ПС "Федоровская" (ЧаЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ ф.№13 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13,05, 2023.05.26 | 13,15, 2023.05.26 | 13,15, 2023.05.26 | 0:10 | 0,01 | | | ПО ЧаЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Перевод питания с ф. 04 ЦРП-Куеда на ф. 13 ПС 35/10 кВ "Федоровская" по нормальной схеме электроснабжения (после ремонта ЛР-131 10 кВ) | П |
| 27 | ООО "УралОйл" | ПС "Кыласово" 110/6 ВЛ-6 кВ ф.№08 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11,25, 2023.06.02 | 12,30, 2023.06.02 | 12,30, 2023.06.02 | 1:05 | 0,015 | Наряд | 791 | Демонтаж проводов фаз «А, В, С» в пролете опор №№14-15 | П |
| 28 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф. 03, КРУ-2 | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13,15, 2023.06.03 | 15,30, 2023.06.03 | 15,30, 2023.06.03 | 2:15 | 0,02 | Распоряжение | | По сообщению оператора ЦДНГ-5 нет напряжения по ф.03. ДЭМ ЦТС: выполнен осмотр КРУ- 2 - отключен выключатель защитой "МТЗ". Выполнен осмотр участка ВЛ-10кВ от КРУ-2 до КРУ-4 и КРУ- 4. Повреждений не обнаружено, выключатель КРУ-4 во включенном состоянии. В 15:30 КРУ-2 включен в работу без замечаний, сообщено в ЦДНГ-5, в ЦИТС Урал-Ойл. Погодные условия: порывистый ветер, дождь, гроза. | В |
| 29 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№06 | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,20, 2023.06.05 | 13,00, 2023.06.05 | 13,00, 2023.06.05 | 3:40 | 0,02 | Наряд | 821 | Удаление дерева в пролете опор №45-46, замена траверсы на опоре №46, восстановление провода в пролете опор №45-47 | В |
| 30 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 кВ КРУН-6 кВ 1СШ-6кВ | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11,35, 2023.06.19 | 12,45, 2023.06.19 | 12,45, 2023.06.19 | 1:10 | 1,16 | Наряд | 971 | ТР 1СШ-6кВ | П |
| 31 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч. 5 (ф. 08), яч. 7 (ф. 04) | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13,00, 2023.06.19 | 14,20, 2023.06.19 | 14,20, 2023.06.19 | 1:20 | 1,154 | Наряд | 974 | ТР выкатных элементов ячеек | П |
| 32 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч. 2 (ф.07) | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,30, 2023.06.19 | 15,10, 2023.06.19 | 15,10, 2023.06.19 | 0:40 | 0,006 | Наряд | 972 | ТР выкатных элементов ячеек | П |
| 33 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 кВ КРУН-6 кВ 2СШ-6кВ | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10,05, 2023.06.20 | 11,00, 2023.06.20 | 11,00, 2023.06.20 | 0:55 | 0,28 | Наряд | 993 | ТР 2СШ-6кВ | П |
| 34 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч. 10 (ф.03), яч. 11 (ф. 02), яч. 12 (ф. 01) | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11,20, 2023.06.20 | 13,00, 2023.06.20 | 13,00, 2023.06.20 | 1:40 | 0,28 | Наряд | 991 | ТР выкатных элементов ВВ-6кВ ячеек | П |
| 35 | ООО "УралОйл" | РУ-6 УКПН "Кояново" ячейка ф. Балантай | РП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,20, 2023.06.22 | 15,00, 2023.06.22 | 15,00, 2023.06.22 | 0:40 | 0,015 | Наряд | 1046 | ТР ячейки с ВВ-6кВ, ПО РЗА ячейки | П |
| 36 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф. №07 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 09,20, 2023.06.23 | 11,00, 2023.06.23 | 11,00, 2023.06.23 | 1:40 | 0,025 | Наряд | 1059 | Замена изолятора на опоре №13 | П |
| 37 | ООО "УралОйл" | ПС "Кыласово" 110/6 ВЛ-6 кВ ф.№08 КТП №16 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,40, 2023.06.29 | 14,30, 2023.06.29 | 14,30, 2023.06.29 | 3:50 | 0,015 | Наряд | 1158 | ТР КТП №16 | П |
| 38 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ЛЭП | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 16,30, 2023.07.03 | 18,30, 2023.07.03 | 18,30, 2023.07.03 | 2:00 | 0,032 | | | в 16:30 диспетчер ЦДНГ-5: мигание эл.энергии на НПС Северокамская. По осмотру РП-3 выявлено, отключен В-6кВ фид.04 защитой "МТЗ". Персоналом ЦТС и персоналом Краснокамских РЭС выполнены осмотры своих участков ВЛ-6кВ. В 18:22 персоналом Краснокамских РЭС обнаружены неисправности на опорах №13, №14 отпайки на КТП-298 д. Ерошино, отключен Р-400. В 18:30 включен фид.04. В простое находилось 6 скважин. Погодные условия - гроза, порывистый ветер. | В |
| 39 | ООО "УралОйл" | РУ-6 УКПН "Кояново" ВЛ-6кВ ф. Балантай КТП №3 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,50, 2023.07.04 | 11,50, 2023.07.04 | 11,50, 2023.07.04 | 2:00 | 0,015 | Наряд | 29 | ТР КТП №3 | П |
| 40 | ООО "УралОйл" | РУ-6 УКПН "Кояново" ВЛ-6кВ ф. Балантай | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,00, 2023.07.06 | 15,30, 2023.07.06 | 15,30, 2023.07.06 | 5:30 | 0,015 | Наряд | 84, 85, 86, 87 | ТР ЛР-6кВ на оп. №6, ЛР-10, ЛР-011, ЛР-012 | П |
| 41 | ООО "УралОйл" | ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-110 кВ "Бумажная - Красновишерск" Ц №2 | ПС | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 07,30, 2023.07.13 | 23,12, 2023.07.13 | 23,12, 2023.07.13 | 15:42 | 0,02 | | | ПО БЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ персоналом МРСК Урала: опора №303, ревизия шлейфа, снятие ВЧ заградителя. | П |
| 42 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ф. №06 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,10, 2023.07.18 | 20,00, 2023.07.18 | 20,00, 2023.07.18 | 7:50 | 0,02 | Наряд | 210 | Установка секущего ЛР-6кВ на опорах №68-69 | П |
| 43 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0305 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,35, 2023.07.19 | 11,20, 2023.07.19 | 11,20, 2023.07.19 | 1:45 | 0,005 | Наряд | 219 | ТР КТП-0305 | П |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10,00, 2023.07.19 | 19,40, 2023.07.19 | 19,40, 2023.07.19 | 9:40 | 0,032 | Наряд | 222 | Установка секущего ЛР-6кВ на опорах №65-66 | П |
| 45 | ООО "УралОйл" | ПС 110/35/6 кВ "Слудка" (ЧЭС) ВЛ-10 кВ ф. №26 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,50, 2023.07.28 | 11,30, 2023.07.28 | 11,30, 2023.07.28 | 0:40 | 0,05 | Наряд | 272 | Замена в/вставок на ТН | П |
| 46 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0304 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,00, 2023.07.31 | 15,05, 2023.07.31 | 15,05, 2023.01.31 | 2:05 | 0,015 | Наряд | 356 | ТР КТП-0304 | П |
| 47 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 13,30, 2023.07.31 | 16,00, 2023.07.31 | 16,00, 2023.07.31 | 2:30 | 0,032 | Наряд | 365 | Подключение провода на опоре №65 (после КР) | П |
| 48 | ООО "УралОйл" | ПС "Буб" (ОЭС) 35/10 ВЛ-10кВ ф. №02 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,37, 2023.08.08 | 15,50, 2023.08.08 | 15,50, 2023.08.08 | 5:13 | 0,0055 | | | ПО ОЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Восстановительные работы на ВЛ ЭСО. | П |
| 49 | ООО "УралОйл" | ПС 110/35/6 кВ "Слудка" (ЧЭС) ВЛ-10 кВ ф. №26 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,40, 2023.08.10 | 11,20, 2023.08.10 | 11,20, 2023.08.10 | 0:40 | 0,05 | Наряд | 373 | Испытания ВЛБ-10кВ | П |
| 50 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04, ЛБ-401 (отпайка -1) | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10,00, 2023.08.24 | 16,00, 2023.08.24 | 16,00, 2023.08.24 | 6:00 | 0,02 | Наряд | 636 | Установка секущего ЛР-6кВ на опоре №116/35 | П |
| 51 | ООО "УралОйл" | ПС "Федоровская" (ЧаЭС) 35/10 ВЛ-10 кВ ф.№13 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12,40, 2023.08.30 | 14,00, 2023.08.30 | 14,00, 2023.08.30 | 1:20 | 0,01 | Наряд | 533 | Подключение спусков на ЛР-10кВ отпайки куста №5 (временно) | П |
| 52 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф. №07 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 09,30, 2023.09.12 | 12,40, 2023.09.12 | 12,40, 2023.09.12 | 3:10 | 0,025 | Наряд | 818 | Замена траверсы на опоре №59/48, восстановление проводов ВЛ-6кВ в пролете опор №59/47-59/48. | П |
| 53 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04, ЛР-041 (отпайка -1) | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10,20, 2023.09.13 | 12,40, 2023.09.13 | 12,40, 2023.09.13 | 2:20 | 0,02 | Наряд | 829 | Текущий ремонт ЛР-041 | П |
| 54 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04, ЛБ-401 (отпайка -1) | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13,50, 2023.09.13 | 15,00, 2023.09.13 | 15,00, 2023.09.13 | 1:10 | 0,02 | Наряд | 830 | Текущий ремонт ЛБ-401 | П |
| 55 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 кВ ф.02 КТП-0201 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11,20, 2023.09.22 | 13,50, 2023.09.22 | 13,50, 2023.09.22 | 2:30 | 0,03 | Наряд | 943 | ТР КТП-0201, осмотр ЛР-0201 | П |
| 56 | ООО "УралОйл" | ПС 110/35/6 кВ "Слудка" (ЧЭС) ВЛ-10 кВ ф. №26 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14,30, 2023.09.26 | 16,20, 2023.09.26 | 16,20, 2023.09.26 | 1:50 | 0,05 | Наряд | 750 | Замена ВВ-10кВ ВЛБ-10кВ | П |
| 57 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.08 СТП-0803 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,10, 2023.09.29 | 15,00, 2023.09.29 | 15,00, 2023.09.29 | 4:50 | 0,005 | Наряд | 1029 | ТР СТП-0803, осмотр ЛР-0803 | П |
| 58 | ООО "УралОйл" | ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.08 СТП-0804 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,10, 2023.09.29 | 15,00, 2023.09.29 | 15,00, 2023.09.29 | 4:50 | 0,005 | Наряд | 1029 | ТР СТП-0804, осмотр ЛР-0804 | П |
| 59 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ф. №06 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09,25, 2023.10.04 | 09,32, 2023.10.04 | 09,32, 2023.10.04 | 0:07 | 0,02 | | | Перевод питания ВЛ-6кВ фид.№6 на ВЛ-6кВ фид.№4 для безопасного производства работ по наладке схемы АПВ в релейном шкафу яч.№8 РП-3 6кВ ПС 35/6кВ "Северокамская" | П |
| 60 | ООО "УралОйл" | ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04 КТП-6 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,40, 2023.10.12 | 16,40, 2023.10.12 | 16,40, 2023.10.12 | 3:00 | 0,01 | Наряд | 128 | ТР КТП-6, осмотр ЛР-0406 | П |
| 61 | ООО "УралОйл" | ПС 110/35/6 кВ "Слудка" (ЧЭС) ВЛ-10 кВ ф. №26 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,30, 2023.10.25 | 11,30, 2023.10.25 | 11,30, 2023.10.25 | 1:00 | 0,05 | Наряд | 244 | ТО ВЛБ-10кВ, ТО трансформатора 1600кВа | П |
| 62 | ООО "УралОйл" | ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 КТП-0705 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11,00, 2023.10.30 | 12,15, 2023.10.30 | 12,15, 2023.10.30 | 1:15 | 0,006 | Наряд | 341 | Текущий ремонт КТП-0705, осмотр ЛР-0705 | П |