Сводные данные об отключениях по границам ТСО, информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО "УралОйл"

наименование электросетевой организации

№п/п	Наименование структурной единицы электросетевой оптовой организации	Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Вид объекта (ПС, ЛЭП)	Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ	Причина прекращения передачи электрической энергии (10)	Признак АПВ (10)	Признак АВР (10)	Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.								Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.												Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ ММ ДД)	Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ ММ ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты ГГГГ ММ ДД)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт	Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.)	Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номера и дата записи в журнале отключений)	Причины прекращения передачи электрической энергии	Вид отключения
								Потребители электрической энергии								Потребители электрической энергии																						
								1 категории надежности		2 категории надежности		3 категории надежности	Электросетевые организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 9-15)	1 категории надежности		2 категории надежности		3 категории надежности	с максимальной мощностью до 150 кВт	с максимальной мощностью от 150до 670 кВт	с максимальной мощностью свыше 670 кВт	Всего (сумма граф 17-21)	Электросетевые организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 25-27)											
								полное	частичное	полное	частичное					полное	частичное	полное	частичное																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
2021 год:																																						
1	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	08,40, 2021.01.11	15,40, 2021.01.11	15,40, 2021.01.11	7:00	0,02	Распоряжение Наряд	84 88	Обход и осмотр ВЛ-6кВ фидер №04 Восстановление вязки провода фазы "С" опоры №47. Отбивка гололёдообразования на участке опор № 57-58, 62-63, 72-73, 76-77, 81-82, 84-85, 92-93.	В
2	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№07 КТП-0748	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,00, 2021.01.15	15,00, 2021.01.15	15,00, 2021.01.15	2:00	0,01	Наряд	124	ТО КТП	П
3	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№06 КТП-0625	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	13,00, 2021.01.18	15,00, 2021.01.18	15,00, 2021.01.18	2:00	0,023	Наряд	163	ТО КТП-0625, осмотр ЛР-0625	П
4	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №5 (ф. №07)	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	13,05, 2021.01.20	14,00, 2021.01.20	14,00, 2021.01.20	0:55	0,025	Наряд	191	ТО ВВ-6 кВ	П
5	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №6 (ф. №04)	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	4	3	0	7	0	0	0	0	4	4	0	0	4	3	0	7	14,05, 2021.01.20	15,00, 2021.01.20	15,00, 2021.01.20	0:55	0,06	Наряд	191	ТО ВВ-6 кВ	П
6	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	19,20, 2021.01.22	23,30, 2021.01.22	23,30, 2021.01.22	4:10	0,02	Наряд	235	В 19:20 поступила информация: нет напряжения по ф.№04 (д. Яборово) ПС "Гежская". Вызвана бригада ООО "ЦТС". При проезде осмотре ВЛ-6кВ ф.04 обнаружено: в пролёт оп.№67-68 обрыв провода фазы "А", провод лежит на земле. По Н-235 выполнили ремонтно-восстановительные работы. В 23:30 включили ВЛ-6кВ ф.04 д.Яборово в работу без замечаний. В простое фонда скважин нет.	В
7	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0305	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,25, 2021.01.22	11,10, 2021.01.22	11,10, 2021.01.22	1:45	0,005	Наряд	220	ТО КТП	П
8	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Коянова" ячейка ф. Балантай	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,30, 2021.01.25	11,00, 2021.01.25	11,00, 2021.01.25	1:30	0,015	Наряд	121	ТО ячейки с ВВ-6кВ	П
9	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0304	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,30, 2021.01.28	15,30, 2021.01.28	15,30, 2021.01.28	2:00	0,015	Наряд	279	ТО КТП	П
10	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Коянова" ячейка ф. Балантай	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,30, 2021.02.01	10,08, 2021.02.01	10,08, 2021.02.01	0:38	0,015	Наряд	191	Замена катушки отключения В-6кВ	П
11	ООО "УралОйл"	ПС "Гежская" 110/35/6 ВЛ-6 кВ ф.№04	ЛЭП	6	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	12,10, 2021.02.01	17,20, 2021.02.01	17,20, 2021.02.01	5:10	0,02	Распоряжение Наряд	318 319	Обход и осмотр ВЛ-6кВ фидер №04 Восстановление вязок провода фазы "В" опор №36, 101.	В
12	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №8 (ф. №06)	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	11,45, 2021.02.04	13,20, 2021.02.04	13,20, 2021.02.04	1:35	0,023	Наряд	350	ТО ВВ-6кВ	П
13	ООО "УралОйл"	ПС "Федоровская" (ЧаЭС) 35/10, ВЛ-10 кВ ф.№13, КТП-8510	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12,00, 2021.02.05	13,00, 2021.02.05	13,00, 2021.02.05	1:00	0,03	Наряд	225	ТО КТП	П
14	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 КТП-0705	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,30, 2021.02.25	15,10, 2021.02.25	15,10, 2021.02.25	1:40	0,006	Наряд	535	ТО КТП-0705, осмотр ЛР-0705.	П
15	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 ВЛБ-6 кВ №1 ЛР-071	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	15,30, 2021.02.25	17,00, 2021.02.25	17,00, 2021.02.25	1:30	0,006	Наряд	536	ТО ВЛБ-6кВ №1, осмотр ЛР-071.	П