Сводные данные об отключениях по границам ТСО, информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО "УралОйл"

наименование электросетевой организации

№ п/п	Наименование структурной единицы электросетевой организации	Диспетчерское наименование подстанции или ПСП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии и (или) оказания услуг	Вид объекта (ПС, ПСП)	Высший класс напряжения электрического оборудования, кВ	Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)	Признак АПВ (1/0)	Признак АВР (1/0)	Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.								Количество потребителей услуг (производителей электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.											Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты - ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата устранения технологического нарушения на объектах сетевой организации (часы, минуты - ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии и оказания услуг (часы, минуты - ГГГГ.ММ.ДД)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Суммарный объем фактически непереданной электрической энергии по результатам технологического нарушения и(или) прекращения передачи электрической энергии не являющегося аварийным (мВт*ч)	Наименование документа первичной информации (акт расследования аварии/акт отключения и т.п.)	Реквизиты документа первичной информации (или расследования технологического нарушения) (номер и дата записи в журнале или документе, в котором зафиксирована информация об отключении)	Причины прекращения передачи электрической энергии	Вид отключения
								Потребители электрической энергии								Потребители электрической энергии																		
								1 категории надежности		2 категории надежности		3 категории надежности	Электростанции организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 9-15)	1 категории надежности		2 категории надежности		3 категории надежности	с максимальной мощностью до 150 кВт	с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт	с максимальной мощностью свыше 670 кВт	Всего (сумма граф 17-21)	Электростанции организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 25-27)									
								полное	частичное	полное	частичное					полное	частичное	полное	частичное															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
2022 год:																																				
1	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04	ВЛ	6	2	0	0	0	0	0	0	3	3	0	6	0	0	0	0	3	3	0	0	3	3	0	6	20,35, 2022.01.11	21,30, 2022.01.11	21,30, 2022.01.11	0:55	0,057	Наряд	135	Замена изолятора, вязки провода на опоре №69	В
2	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0305	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11, 30, 2022.01.12	13,30, 2022.01.12	13,30, 2022.01.12	2:00	0,005	Наряд	147	ТО КТП, осмотр ЛР-10кВ	П
3	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Кожново" ВЛ-6кВ ф. Галантай КТП №3	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,05, 2022.01.17	14,35, 2022.01.17	14,35, 2022.01.17	1:30	0,015	Наряд	96	ТО КТП №3, ТО ЛР-3 без подъёма на высоту	П
4	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№06 КТП-0625	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	13,30, 2022.01.17	15,30, 2022.01.17	15,30, 2022.01.17	2:00	0,023	Наряд	255	ТО КТП-0625, осмотр ЛР-0625	П
5	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№04, ЛБ-401 (отпайка -1)	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	14,40, 2022.01.18	16,30, 2022.01.18	16,30, 2022.01.18	1:50	0,023	Наряд	285	Замена провода фазы "В" в пролете опор №116/53/2-116/53/3	В
6	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 ВЛ-6 кВ ф.№07 КТП-0748	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09,35, 2022.01.19	11,10, 2022.01.19	11,10, 2022.01.19	1:35	0,01	Наряд	314	ТО КТП, осмотр ЛР-6кВ	П
7	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф. 03	ЛЭП	10	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	0	0	2	2	0	0	2	1	0	3	13,00, 2022.01.19	13,22, 2022.01.19	13,22, 2022.01.19	0:22	0,025			ПО ЦЭС филиал "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" - Отключение выключателя 10кВ ВЛ-10кВ ф.03 для проверки и настройки каналов телеуправление выключателя	П
8	ООО "УралОйл"	РУ-6 УКПН "Кожново" ячейка ф. Галантай	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,00, 2022.01.20	14,00, 2022.01.20	14,00, 2022.01.20	1:00	0,015	Наряд	146	ТО ячейки с ВВ-6кВ	П
9	ООО "УралОйл"	ПС 35/6 кВ "Северокамская" РП-3 яч. №5 (ф. №07)	РП	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	13,30, 2022.01.25	14,30, 2022.01.25	14,30, 2022.01.25	1:00	0,025	Наряд	445	ТО ВВ-6 кВ	П
10	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф. 03	ЛЭП	10	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	0	0	2	2	0	0	2	1	0	3	17,00, 2022.02.01	17,45, 2022.02.01	17,45, 2022.02.01	0:45	0,025	Распоряжение	585	В 17:00 аварийное отключение КРУ-1 ф.03 ПС "Васильевская" действием защиты "МТЗ", "АПВ" не успешное. Отключили ЛР-302, пробное включение КРУ-1 в 17:45 успешное. По Р-585 произведен осмотр участка ВЛ-10кВ от ЛР-302 до КТП-0303, обнаружено: в пролете опор №76/17-76/18 следы касания веток дерева под тяжестью снега из-за охранной зоны, устранено. В 18:35 включен ЛР-302 ф.03 ПС "Васильевская" в работу без замечаний. В простое находилось 13 скважин. Погода: метель, порывистый ветер.	В
11	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.03 КТП №0304	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12,45, 2022.02.02	14,30, 2022.02.02	14,30, 2022.02.02	1:45	0,015	Наряд	571	ТО КТП-0304, осмотр ЛР-0304	П
12	ООО "УралОйл"	ПС 110/35/6 кВ "Слудка" (ЧЭС) ВЛ-10 кВ ф. №26	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	13,30, 2022.02.04	15,00, 2022.02.04	15,00, 2022.02.04	1:30	0,05	Наряд	210	Замена изолятора ф. "С" на опоре №3/6	П
13	ООО "УралОйл"	ПС "Федоровская" (Чаэ3) 35/10, ВЛ-10 кВ ф.№13, КТП-8510	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11, 30, 2022.02.07	15,00, 2022.02.07	15,00, 2022.02.07	3:30	0,03	Наряд	218	ТО КТП	П
14	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 КТП-0705	ТП	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,00, 2022.02.08	15,00, 2022.02.08	15,00, 2022.02.08	2:00	0,006	Наряд	687	ТО КТП-0705	П
15	ООО "УралОйл"	ПС "Шемети" 35/6 ВЛ-6 кВ фидер №07 ЛБ-071	ВЛ	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13,35, 2022.02.24	16,00, 2022.02.24	16,00, 2022.02.24	2:25	0,006	Наряд	939	ТО ЛБ-071, осмотр ЛР-071	П
16	ООО "УралОйл"	ПС "Васильевская" (ЦЭС) 110/35/10 ВЛ-10 кВ ф.08 СТП-0803	ТП	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10,00, 2022.02.28	15,00, 2022.02.28	15,00, 2022.02.28	5:00	0,005	Наряд	985	ТО СТП, осмотр ЛР-10кВ	П